

1. Généralités

Pays/Organisation :	République Démocratique du Congo
Identification Projet/Programme :	Projet d'Aménagement de la RN1, Batahamba-Tshikapa, Section Pont Lovua-Tshikapa
Identification SAP Projet/Programme #	P-CD-DBO-008
Agence d'Exécution, Adresse :	Cellule Infrastructures, site au 70A Avenue Zou Hankoum, Kinshasa/Gombe
Date d'approbation du Plan de passation des marchés :	
Date de l'Avis Général de Passation de marchés :	15 Janvier 2015
Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés :	30 septembre 2019 - 31 décembre 2020

TRAVAUX

2. Seuil Examen Préalable :

Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque tel qu'indiqué dans l'Annexe 5.5.1. du Rapport d'évaluation

Mode d'acquisition	Seuil pour examen préalable (équ. UC)	Examen Préalable Commentaires
1. AOI	> 2 000 000 UC	Tous les marchés
2. AON	0 000 UC et < 2 000 000 UC	1. premiers marchés
3. CF	< 50 000 UC	2. premiers marchés
4. ED		Tous les marchés

2. TRAVAUX

Description*	Données de Base											Dossiers d'appels d'offres (DAO)		Pre-Qualification (PQ)			Période d'appel d'offres		Evaluation		Projet de Contrat		Attribution du Contrat			Exécution du Contrat				
	Nbre de Lot	Date Réception de ASAO/AP Q*	Date Non-Objection à ASAO/APQ	Publication Date (UNDB) ASAO/APQ	Montant Estimé dans le mois (000 UC)	Forfait ou Prix Unitaire	Mode d'acquisition	Pré ou Post Qualification	Préférence Nation. Rég. (ON)	Examen Préalable ou a Posteriori	Date estimée Remise Offres	Plan/ Révisé/ Actual	Date Réception DAO	Date Non-Objection	Date publication a PQ	Date Remise candidatures	Date Réception Rapport Evaluation	Date Non-objection	Date Lancement Appel d'offres	Date Remise Ouvertures plus	Date Réception Rapport Evaluation Offres	Date Non-objection	Date Réception Projet Contrat	Date Non-Objection	Montant Contrat (000 UC)	Date attribution Contrat	Date Signature Contrat	Date Démarrage	Date Achèvement	
1- Réhabilitation de la RN1, tronçon Pont Lovua-Tshikapa, y compris électrification	1	05-Nov-15	19-Nov-15	24-Nov-15	54 250,00	PU	AOI	Post	Non	A priori	19-Jan-16	Plan	05-Nov-15	19-Nov-15	NA	NA	NA	NA	24-Nov-15	07-Feb-16	06-Mar-16	27-Mar-16	06-Apr-16	16-Apr-16	54 250,000	14-May-16	11-Jun-16	09-Oct-16	13-Nov-18	
	1	22-Jan-16	26-Mar-16	17-Apr-16	54 250,00	PU	AOI	Post	Non	A priori	23-Jun-16	Actual	22-Jan-16	26-Mar-16	NA	NA	NA	NA	17-Apr-16	23-Jun-16	11-Aug-17	25-Aug-17	23-Oct-17	02-Nov-17	41 076,00	03-Nov-17	07-Nov-17	22-Mar-18	30-Sep-20	
2- Réhabilitation de 100 km de pistes rurales	1	02-Aug-16	17-Aug-16	20-Aug-16	700,00	PU	AON	Post	Non	A post	19-Sep-16	Plan	02-Aug-16	17-Aug-16	NA	NA	NA	NA	20-Aug-16	19-Sep-16	04-Oct-16	19-Oct-16	29-Oct-16	14-Nov-16	700,00	24-Nov-16	28-Nov-16	18-déc-16	17-Aug-17	
	1	08-Jul-16	26-Jul-16	30-Jul-16	700,00	PU	AON	Post	Non	A post	01-Sep-16	Actual	08-Jul-16	26-Jul-16	NA	NA	NA	NA	30-Jul-16	01-Sep-16	03-Nov-16	14-Dec-16	02-déc-16	09-Dec-16	1 492,00	23-Dec-16	21-Feb-17	07-May-17	06-Jul-18	
3- Réhabilitation des infrastructures marchandes : Travaux de Construction du Marché moderne de Dibumba à Tshikapa dans la Province du Kasaï	1	10-May-19	17-May-19	19-May-19	2 704,00	PU	AON	Post	Non	A post	21-Jan-19	Plan	10-May-19	17-May-19	NA	NA	NA	NA	19-May-19	21-Jun-19	05-Jul-19	19-Jul-19	29-Jul-19	12-Aug-19	2 704,00	17-Aug-19	22-Aug-19	12-Sep-19	08-Jul-20	
	1	16-May-19	31-Jul-19	05-Aug-19	2 704,00	PU	AON	Post	Non	A post	19-Sep-19	Actual	16-May-19	31-Jul-19	NA	NA	NA	NA	05-Aug-19	19-Sep-19	14-Oct-19	29-Oct-19	14-Oct-19	29-Oct-19	2 239,64	15-Nov-19	30-Dec-19	11-Mar-20	06-Nov-20	
4- Réhabilitation des infrastructures sociales et marchandes (Réhabilitation de 6 écoles, 5 centres de santé, y compris de 2 pavillons de l'hôpital de référence de Tshikapa et un marché rural à Katana)	3	15-Aug-19	29-Aug-19	03-Sep-19	2 481,00	PU	AON	Post	Non	A post	03-Oct-19	Plan	15-Aug-19	29-Aug-19	NA	NA	NA	NA	03-Sep-19	03-Oct-19	17-Oct-19	31-Oct-19	07-Nov-19	21-Nov-19	2 577,84	28-Nov-19	12-Dec-19	11-Jan-20	08-Aug-20	
	3	23-Aug-19	09-Sep-19	07-Oct-19	2 481,00	PU	AON	Post	Non	A post	07-Nov-19	Actual	23-Aug-19	09-Sep-19	NA	NA	NA	NA	02-Oct-19	07-Nov-19	14-Feb-20	28-Feb-20	06-Mar-20	20-Mar-20	2 577,84	26-Mar-20	09-Apr-20	09-May-20	05-Nov-20	
	3	23-Aug-19	09-Sep-19	07-Oct-19	2 481,00	PU	AON	Post	Non	A post	07-Nov-19	Actual	23-Aug-19	09-Sep-19	NA	NA	NA	NA	02-Oct-19	07-Nov-19	14-Feb-20	28-Feb-20	06-Mar-20	20-Mar-20	2 577,84	26-Mar-20	09-Apr-20	09-May-20	05-Nov-20	
5. Travaux d'aménagement d'une station de pesage à Menkao	1	02-Jan-19	16-Jan-19	20-Jan-19	1 421,00	PU	AON	Post	Non	A priori	19-Feb-19	Plan	02-Jan-19	16-Jan-19	NA	NA	NA	NA	20-Jan-19	19-Feb-19	05-Mar-19	19-Mar-19	29-Mar-19	12-Apr-19	1 421,00	26-Mar-19	23-Apr-19	23-May-19	18-Jan-20	
	1	22-Jan-19	15-Mar-19	19-Mar-19	1 421,00	PU	AON	Post	Non	A priori	18-Apr-19	Actual	22-Jan-19	15-Mar-19	NA	NA	NA	NA	19-Mar-19	18-Apr-19	11-May-19	13-Jun-19	09-Jul-19	24-Jul-19	1 892,17	26-Jul-19	06-Sep-19	05-Nov-19	02-Jul-20	
6. Travaux de construction des rampes d'accès à la rivière Lovua (100 km de pistes rurales connexes réhabilités)	1	20-Sep-19	04-Oct-19	07-Oct-19	144,26	PU	AON	Post	Non	A post	09-Nov-19	Plan	20-Sep-19	04-Oct-19	NA	NA	NA	NA	07-Oct-19	09-Nov-19	23-Nov-19	07-Dec-19	14-Dec-19	28-Dec-19	144,26	04-Jan-20	01-Feb-20	02-Mar-20	30-Jun-20	
	1	14-Jan-20	10-Feb-20	13-Feb-20	144,26	PU	AON	Post	Non	A post	17-Mar-20	Actual	14-Jan-20	10-Feb-20	NA	NA	NA	NA	13-Feb-20	17-Mar-20	31-Mar-20	14-Apr-20	20-Apr-20	04-May-20	144,26	11-May-20	23-May-20	24-Jun-20	22-Sep-20	
7. Travaux de Réhabilitation des Infrastructures Connexes (construction des infrastructures d'alimentation en eau potable : Forage)	1	12-Nov-19	26-Nov-19	28-Nov-19	2 669,61	PU	AON	Post	Non	A post	29-Dec-19	Plan	12-Nov-19	26-Nov-19	NA	NA	NA	NA	28-Nov-19	28-Dec-19	10-Jan-20	24-Jan-20	31-Jan-20	14-Feb-20	2 669,61	21-Feb-20	06-Mar-20	05-Apr-20	01-Nov-20	
	1	14-Jan-20	10-Feb-20	13-Feb-20	2 669,61	PU	AON	Post	Non	A post	17-Mar-20	Actual	14-Jan-20	10-Feb-20	NA	NA	NA	NA	13-Feb-20	17-Mar-20	31-Mar-20	14-Apr-20	20-Apr-20	04-May-20	2 669,61	11-May-20	25-May-20	24-Jun-20	21-Dec-20	
8. Travaux de Réhabilitation du bâtiment de la Direction des Voies des Dessertes Agricole	1	09-Dec-19	23-Dec-19	26-Dec-19	652,46	PU	AON	Post	Non	A post	28-Jan-20	Revisé	09-Dec-19	23-Dec-19	NA	NA	NA	NA	26-Dec-19	28-Jan-20	11-Feb-20	23-Feb-20	28-Feb-20	13-Mar-20	652,46	20-Mar-20	03-Apr-20	03-May-20	30-Oct-20	
	1	28-Nov-19	20-Dec-19	08-Jan-20	652,46	PU	AON	Post	Non	A post	11-Feb-20	Actual	28-Nov-19	20-Dec-19	NA	NA	NA	NA	08-Jan-20	11-Feb-20	25-Feb-20	10-Mar-20	16-Mar-20	30-Mar-20	652,46	06-Apr-20	20-Apr-20	05-May-20	01-Nov-20	
Coût Total Travaux					65 022,33						Plan														65 119,170					
											Revisé															6 044,170				
						61 556,00					Actual															46 699,810				

Les dates de non objection sur les marchés à revu a posteriori d'un montant > 50 000 UC et < 2 000 000 UC concernent les ANO de la DGCMF

Diverses Prestations avec les Modes de sélection et le	Détails de l'offre				Montant	Examen	Date estimée	Plan	Actu à		Termes de		Liste		Demande de		Période de		Evaluation		Projet de		Attribution		Exécution						
	Description	Date Réception	Date Non	Méthode					Date de	Date de	Date de	Date Non	Date de	Date Non	Date de	Date Non	Date	Date Remise	Date	Non	Date	Date	Montant	Date Non	Date	Montant	Date	Date	Date	Date	
18. Renouvellement Contrat au poste d'Assistant en communication (Mme Colette)	N/A	N/A	SED	Temps passé	15,84	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-Dec-19	15,84	20-Dec-19	23-Dec-19	15,84	20-Dec-19	20-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	15,84	préal	N/A	Actual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11-Dec-19	15,84	27-Dec-19	07-Jan-20	15,84	27-Dec-19	30-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20	
19. Renouvellement du Contrat au poste de Chef de projet (Mme Colette)	N/A	N/A	SED	Temps passé	35,21	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-Dec-19	35,21	20-Dec-19	23-Dec-19	35,21	20-Dec-19	20-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	35,21	préal	N/A	Actual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11-Dec-19	35,21	27-Dec-19	07-Jan-20	35,21	27-Dec-19	30-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20
Coût Total Services					1 299,12			Plan															3 215,36						3 160,14		
					-			Revisé															70,00						103,25		
					1 217,27			Actual															1 898,45						2 657,73		

	(equi. UC)	
1. AOI	≥ 2 00 000 UC	Tous les marchés
2. AON	0 000 UC et <7 00 000	2 premiers marchés
3. CF	≥ 500 UC et <50 000 UC	2 premiers marchés
4. ED		Tous les marchés d'un montant ≥ 500 UC

1. BIENS

Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier	Données de Base											Dossiers d'appels d'offres (DAO)		Pre-Qualification (PQ)		Pre-Qualification (PQ)		Période d'appel d'offres		Evaluation		Contrat		Attribution du Contrat			Exécution du Contrat	
	Description*	Nbre de Lot	Date Réception de ASAO/ APQ*	Date Non-Objection à ASAO/ APQ*	Publication Date (UNDB) ASAO/APQ	Montant Estimé (000 UC)	Mode d'acquisition	Pré ou Post Qualification	Préférence Nation./ Rég. (O/N)	Examen Préféré ou a Posteriori	Date estimée Remise Offres	Plan/ Révisé/ Actuel	Date Réception DAO	Date Non-objection	Date publication PQ	Date Remise candidatures	Date Réception Rapport Evaluation	Date Non-objection	Date Lancement Appel d'offres	Date Remise Ouverture plis	Date Réception Rapport Evaluation Offres	Date Non-objection	Date Réception Projet Contrat	Date Non-Objection	Montant Contrat (000 UC)	Date attribution Contrat	Date Signature Contrat	Date Démarrage
1. Fourniture de 3 véhicules Pick Up 4X4 et 1véhicule station wagon pour la Cellule Infrastructures	2	N/A	N/A	20-Aug-16	200,00	AON	Post	N/A	A post	19-Sep-16	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20-Aug-16	19-Sep-16	N/A	N/A	N/A	N/A	200,00	24-Nov-16	28-Nov-16	18-déc-16	17-fev-17
	4	N/A	N/A	07-Mar-18	200,00	AON	Post	N/A	A post	12-Apr-18	Actuel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7-mars-18	12-avr-18	N/A	N/A	N/A	N/A	161,76	25-jul-18	24-sept-18	24-sept-18	23-déc-18
2. Fourniture d'un système de sauvegarde des données numériques et d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) après sinistre pour la Cellule Infrastructures.	1	N/A	N/A	09-Jul-19	30,00	CF	Post	N/A	Post	23-Jul-19	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09-Jul-19	23-Jul-19	02-Aug-19	N/A	N/A	N/A	17,57	09-Aug-19	16-Aug-19	21-Aug-19	05-Oct-19
	1	N/A	N/A	09-Jul-19	30,00	CF	Post	N/A	Post	25-Jul-19	Actuel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9-jul-19	2-août-19	N/A	N/A	N/A	N/A	17,57	11-déc-19	26-déc-19	30-déc-19	
3. Fourniture et installation des équipements médicaux	3	30-Dec-19	13-Jan-20	15-Jan-20	675,23	AON	Post	N/A	A post	14-Feb-20	Plan	30-déc-19	13-janv-20	N/A	N/A	N/A	N/A	15-janv-20	14-fev-20	28-Feb-20	13-mars-20	20-mars-20	3-avr-20	675,23	9-avr-20	23-avr-20	24-avr-20	22-août-20
			19-Feb-20	22-Feb-20	675,24	AON	Post	N/A	A post	07-Mar-20	Revisé		27-janv-20	N/A	N/A	N/A	N/A	30-janv-20	3-mars-20	17-Mar-20	31-mars-20	6-avr-20	20-avr-20	675,23	27-avr-20	11-mai-20	12-mai-20	1-oct-20
	3	13-Jan-20									Actuel	13-janv-20																
Coût Total Biens					905,230						Plan													892,800				
					675,240						Revisé													675,230				
					200,000						Actuel													161,760				

titulaire	République Démocratique du Congo
«Organisation :	Projet d'Aménagement de la Route Tabaka-Mbaji Mayi, Section Tabaka- Kambole (97km) et de Réhabilitation des Infrastructures Agricoles et Routes Concrètes
ification Projet/Programme :	
ification SAP/Projet/Programme #	
ce d'Exécution, Adresse :	Cellule Infrastructures, site au 70A Avenue Roi Baudouin, Kinshasa/Combe
de l'approbation du Plan de passation des marchés :	15 Janvier 2015
e de l'Avis Général de Passation de marchés :	30 septembre 2019 - 31 décembre 2020
lots convertis par ce Plan de Passation des Marchés :	

ENS

il Examen Prétable :

us et services autres que Services de Consultants

Mode d'acquisition	Seuil d'examen préalable (000 UC)	Commentaires
ACR	≥ 2.00 000 UC	Tous les marchés
ALN	≥ 50 000 UC et < 2 000 000 UC	7 premiers marchés
CF	≥ 500 UC et < 50 000 UC	7 premiers marchés
ED	Tous les marchés d'un montant ≥ 500 UC	

vers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier

Description*	Nbre de Lot	Date Réception de l'ASAP/APQ*	Date Non-Objection à l'ASAP/APQ	Publication Base (UNDB) ASADA/PO	Montant Estimé (000 UC)	Mode d'acquisition	Pre ou Post Qualificat on	Préférence Nation. Rég. (O/N)	Pre-Qualificat ion (O/N)	Examen Prétable on a Posteriori	Date estimée Remise Offres	Plan/ Revisé/ Actuel	Dossiers d'appels d'offres (DAO)		Pre-Qualification (PQ)		Pre-Qualification (PQ)		Période d'appel d'offres		Evaluation		Contrat		Attribution du Contrat		Exécution du Contrat			
													Date Réception DAO	Date Non-objection	Date publication PQ	Date Remise candidatures	Date Réception Rapport Evaluation	Date Non-objection	Date Lancement Appel d'offres	Date Remise- Ouverture plus	Date Réception Rapport Evaluation Offres	Date Non-objection	Date Réception Projet Contrat	Date Non-Objection	Montant Contrat (000 UC)	Date attribution Contrat	Date Signature Contrat	Date Démarrage	Date Achèvement	
Fourniture de matériel informatique	1	N/A	N/A	18-Nov-16	100,44	AON	Post	N/A	N/A	Post	22-Dec-16	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,44	26-Jan-17	27-Feb-17	02-Mar-17	30-Jun-17	
	1	N/A	N/A	20-Oct-17	100,44	AON	Post	N/A	N/A	Post	21-Nov-17	Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,44	02-Mar-18	23-Apr-18	23-Apr-18	22-Jul-18
Fourniture de matériel roulant pour la CI	3	N/A	N/A	31-Jan-18	200,00	AON	Post	N/A	N/A	Post	02-Mar-18	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200,00	12-Apr-18	08-May-18	11-May-18	09-Aug-18
	3	N/A	N/A	06-Feb-18	200,00	AON	Post	N/A	N/A	Post	06-Mar-18	Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200,00	11-Jan-18	06-Sep-18	06-Sep-18	04-Nov-18
Fourniture des Panneaux solaires et générateurs technique/Ouques électriciens	1	N/A	N/A	25-Feb-20	179,93	AON	Post	N/A	N/A	Post	26-Mar-20	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	179,93	18-May-20	23-May-20	26-May-20	23-Sep-20
												Révisé																		
Fourniture des meubles de bureau	1	N/A	N/A	28-Nov-16	83,83	AON	Post	N/A	N/A	Post	28-Dec-16	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88,83	01-Feb-17	02-Mar-17	06-Mar-17	04-Jun-17
	1	N/A	N/A	29-Nov-17	83,83	AON	Post	N/A	N/A	Post	18-Jan-18	Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88,83	20-Jul-18	25-Nov-18	26-Nov-18	25-Jan-19
Fourniture des équipements divers des marchés, matériel scolaires	1	N/A	N/A	25-Feb-20	72,60	AON	Post	N/A	N/A	Post	26-Mar-20	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72,60	18-May-20	25-May-20	26-May-20	23-Sep-20
												Révisé																		
Acquisition des équipements spécifiques de pratique éducationnelle	1	N/A	N/A	25-Feb-20	72,60	AON	Post	N/A	N/A	Post	26-Mar-20	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72,60	18-May-20	25-May-20	26-May-20	23-Sep-20
												Révisé																		
Fourniture et implantation des panneaux de signalisation routière	1	N/A	N/A	05-Dec-16	129,44	AON	Post	N/A	N/A	Post	05-Jan-17	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	129,44	09-Feb-17	02-Mar-17	05-Mar-17	03-Jan-17
	1	N/A	N/A	29-Nov-17	129,44	AON	Post	N/A	N/A	Post	18-Jan-18	Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	129,44	19-Jun-18	03-Aug-18	03-Aug-18	07-Jan-19
Fourniture de matériel roulant pour les bénéficiaires	2	N/A	N/A	30-Jun-17	131,07	AON	Post	N/A	N/A	Post	30-Jul-17	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	131,00	03-Sep-17	24-Sep-17	27-Sep-17	26-Nov-17
	2	N/A	N/A	09-Mar-18	131,07	AON	Post	N/A	N/A	Post	19-Apr-18	Révisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	131,00	20-Nov-18	10-Dec-18	10-Dec-18	08-Feb-19
lot Total Biens					965,92							Plan														714,40				
					-							Révisé														-				
					513,71							Actuel														389,27				

en dates de non objection sur les marchés à revu à posteriori d'un montant ≥ 50 000 UC et < 2 000 000 UC concernent les ANO de la DCCMP

généralités	
Système/Organisation :	République Démocratique du Congo
Identification Projet/Programme :	Projet d'Aménagement de la Route Tshikapa-Mbuji Mayi; Section Tshikapa- Kamusha, (87km) et de Réhabilitation des Infrastru
Identification SAP Projet/Programme #	xxxxxx
Agence d'Exécution, Adresse :	Cellule Infrastructures, site au 70A Avenue Roi Baudouin, Kinshasa/Gombe
Date d'approbation du Plan de passation des marchés :	
Date de l'Avis Général de Passation de marchés :	15 Janvier 2015
Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés :	30 septembre 2019 - 31 décembre 2020
TRAVAUX	

Seuil Examen Préalable :

Mode d'acquisition	Seuil d'examen préalable (équi. UC)	Commentaires
AOI	≥ 2 000 000 UC	Tous les marchés
AON	≥ 50 000 UC et < 2 000 000 UC	2 premiers marchés
CF	< 50 000 UC	2 premiers marchés
ED		Tous les marchés

2. TRAVAUX

Description*	Données de Base												Dossiers d'appels d'offres (DAO)		Pre-qualification (PQ)		Pre-qualification (PQ)		Période d'appel d'offres		Evaluation		Projet de Contrat		Attribution du Contrat		Exécution du Contrat		
	Nbre de Lots	Date Réception de ASAO/APQ*	Date Non-Objection à ASAO/APQ	Publication Date (UNDH) ASAO/APQ	Montant Estimé dans la monnaie (000 UC)	Forfait ou Prix Unitaire	Mode d'acquisition	Pré ou Post Qualification	Préférence Nation_Rég. (O/N)	Examen Préalable ou a Posteriori	Date estimée Remise Offres	Plan/ Révisé/ Actuel	Date Réception DAO	Date Non-Objection	Date publication PQ	Date Remise candidatures	Date Réception Rapport Evaluation	Date Non-objection	Date Lancement Appel d'offres	Date Remise-Ouverture plus	Date Réception Rapport Evaluation Offres	Date Non-objection	Date Réception Projet Contrat	Date Non-Objection	Montant Contrat (000 UC)	Date attribution Contrat	Date Signature Contrat	Date Démarrage	Date Achèvement
-Réhabilitation et aménagement: (sous lot1) tronçon Tshikapa Kamusha, (sous lot2) Bâtiments administratifs et institutions techniques agricoles; (sous lot3) Réhabilitation des infrastructures rurales	1	15-May-16	29-May-16	02-Jun-16	59 050,000	PU	AOI	Post	Non	A priori	14-Aug-16	Plan	15-May-16	29-May-16	NA	NA	NA	NA	02-Jun-16	14-Aug-16	11-Sep-16	02-Oct-16	13-Oct-16	23-Oct-16	59 208,273	20-Nov-16	18-Dec-16	17-Apr-17	07-May-19
	1	12-Aug-16	24-Aug-16	28-Aug-16	59 050,000	PU	AOI	Post	Non	A priori	10-Nov-17	Révisé	12-Aug-16	24-Aug-16	NA	NA	NA	NA	28-Aug-16	10-Nov-16	20-Apr-17	26-Jul-17	21-Oct-17	02-Nov-17	59 208,273	08-Aug-17	07-Nov-17	09-Jan-18	10-Nov-20
Coût Total Travaux:					59 050,000						Plan													59 208,273					
					0,000						Revisé																		
					59 050,000						Actuel													59 208,273					

Procurement Plan-CONSULTANTS

15. Recrutement d'un nouveau chef de projet	N/A	N/A	SED	Temps passé	31,41	préal	N/A	Revisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20-Mar-18	30,18	28-Mar-18	10-Apr-18	30,18	03-Apr-18	10-Apr-18	04-Apr-18	03-Apr-19		
	N/A	N/A	SED	Temps passé	13,47	préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-Feb-19	13,47	15-Feb-19	17-Feb-19	13,47	15-Feb-19	16-Feb-19	01-Mar-19	31-Dec-19	
16. Renouvellement contrat au poste d'ingénieur délégué chargé des infrastructures sociales (2ème contrat)	N/A	N/A	SED	Temps passé	13,47	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-Feb-19	13,47	25-Feb-19	08-Mar-19	13,47	25-Feb-19	06-Mar-19	01-Mar-19	31-Dec-19	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	54,67	préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-Feb-19	13,47	25-Feb-19	08-Mar-19	13,47	25-Feb-19	06-Mar-19	01-Mar-19	31-Dec-19
17. Renouvellement contrat au poste de chef de projet (2ème contrat)	N/A	N/A	SED	Temps passé	54,67	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03-Mar-19	54,97	17-Mar-19	19-Mar-19	54,97	17-Mar-19	19-Mar-19	19-Mar-19	31-Dec-19	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	54,67	préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03-Apr-19	54,67	29-Apr-19	03-May-19	54,97	29-Apr-19	03-May-19	29-Apr-19	31-Dec-19
18. Renouvellement contrat au poste d'Assistant en Passation des Marchés (2ème contrat)	N/A	N/A	SED	Temps passé	25,30	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-May-19	25,30	15-May-19	15-May-19	25,30	15-May-19	15-May-19	01-Jun-19	31-Dec-19	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	25,30	préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14-May-19	25,30	04-Jun-19	05-Jun-19	25,30	04-Jun-19	05-Jun-19	01-Jun-19	31-Dec-19
19. Recrutement d'un Expert Socio-Environnementaliste en appui à l'UGP	06-Jul-18	20-Jul-18	CI	Temps passé	46,00	préal	12-Aug-18	Plan	22-Jul-18	12-Aug-18	06-Jul-18	20-Jul-18	03-Aug-18	17-Aug-18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24-Aug-18	46,00	03-Sep-18	10-Sep-18	46,00	08-Sep-18	09-Sep-18	16-Sep-18	31-Dec-19	
	06-Jul-18	02-Apr-19	CI	Temps passé	46,00	préal	07-May-19	Réalisé	15-Apr-19	07-May-19	06-Jul-18	02-Apr-19	05-Sep-19	08-Oct-19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-Sep-19	7,90	08-Oct-19	14-Oct-19	7,90	08-Oct-19	14-Oct-19	14-Oct-19	11-Feb-20
20. Renouvellement contrat au poste d'Ingénieur en Génie Rural (3ème contrat)	N/A	N/A	SED	Temps passé	10,80	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25-Jun-19	10,80	09-Jul-19	10-Jul-19	10,80	09-Jul-19	09-Jul-19	26-Jul-19	31-Dec-19	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	10,80	préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25-Jun-19	10,80	22-Jul-19	25-Jul-19	10,80	22-Jul-19	25-Jul-19	27-Jul-19	31-Dec-19	
21. Renouvellement contrat au poste de comptable (3ème contrat)	N/A	N/A	SED	Temps passé	34,00	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-Aug-19	34,00	19-Aug-19	20-Aug-19	31,80	19-Aug-19	19-Aug-19	11-Sep-19	31-Dec-19	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	34,00	préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28-Aug-19	34,00	27-Dec-19	07-Jan-20	31,80	27-Dec-19	30-Dec-19	14-Sep-19	31-Dec-20	
22. Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la réalisation de l'audit environnemental et social (AES) des travaux d'aménagement de la RN1 tronçons Pont Lovua - Tahikapa et Tahikapa - Kamusha	25-Nov-19	09-Dec-19	CI	Forfait	28,13	préal	04-Jan-20	Plan	14-Dec-19	04-Jan-20	25-Nov-19	09-Dec-19	06-Jan-20	20-Jan-20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-Jan-20	70,00	20-Jan-20	31-Jan-20	70,00	22-Jan-20	29-Jan-20	05-Feb-20	06-Mar-20	
	23-Nov-19	09-Dec-19	CI	Forfait	28,13	préal	27-Dec-19	Réalisé	13-Dec-19	27-Dec-19	23-Nov-19	09-Dec-19	23-Jan-20	06-Feb-20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20-Feb-20	70,00	05-Mar-20		70,00	10-Mar-20	12-Mar-20	27-Mar-20	11-May-20	
23. Renouvellement contrat au poste d'Assistant en Passation des Marchés (1ème contrat)	N/A	N/A	SED	Temps passé	22,72	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30-Nov-19	22,72	14-Dec-19	19-Dec-19	22,72	14-Dec-19	16-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	22,72	préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11-Dec-19	22,72	27-Dec-19	07-Jan-20	22,72	27-Dec-19	30-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20	
24. Renouvellement contrat au poste d'ingénieur délégué chargé des infrastructures sociales (3ème contrat)	N/A	N/A	SED	Temps passé	16,60	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30-Nov-19	16,60	14-Dec-19	19-Dec-19	16,60	14-Dec-19	16-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	16,60	préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11-Dec-19	16,60	27-Dec-19	07-Jan-20	16,60	27-Dec-19	30-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20	
25. Renouvellement contrat au poste de chef de projet (3ème contrat)	N/A	N/A	SED	Temps passé	38,20	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30-Nov-19	38,20	14-Dec-19	19-Dec-19	38,20	14-Dec-19	16-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20	
	N/A	N/A	SED	Temps passé	38,20	préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11-Dec-19	38,20	27-Dec-19	07-Jan-20	38,20	27-Dec-19	30-Dec-19	01-Jan-20	31-Dec-20	
26. Renouvellement contrat au poste d'ingénieur en génie rural (4ème contrat)	N/A	N/A	SED	Temps passé		préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
	N/A	N/A	SED	Temps passé		préal	N/A	Réalisé	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										
Coût Total Services					3 608,03			Plan																									3 570,52
					3 578,03			Réalisé																									