

Procurement Plan-BIENS

1. BIEN

1. Généralités

| | |
|---|--|
| Pays/Organisation : | Republique Democratique du Congo |
| Identification Projet/Programme : | Projet d'aménagement de la RSI, Batsimba-Tshikapa, Section Pont Lovua-Tshikapa |
| Identification SAP Projet/Programme # | P-CD-DBO-008 |
| Agence d'Exécution, Adresse : | Cellule Infrastructures, site au 70A Avenue Roi Baudouin, Kimbasa/Gombe |
| Date d'approbation du Plan de passation des marchés : | |
| Date de l'avis Général de Passation de marchés : | 15 Janvier 2015 |
| Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : | 1er janvier 2021 - 31 décembre 2021 |

2. Seuil Examen Préalable :

Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque tel qu'indiqué dans l'Annexe 5.5.1. du Rapport d'évaluation

Biens

| Mode d'acquisition | Seuil de passation des marchés (équi. UC) | Examen Préalable Commentaires |
|--------------------|---|--|
| 1. AOI | ≥ 200 000 UC | Tous les marchés |
| 2. AON | ≥ 50 000 UC et < 200 000 UC | 2 premiers marchés |
| 3. CF | > 500 UC et < 50 000 UC | 2 premiers marchés |
| 4. ED | | Tous les marchés d'un montant ≥ 500 UC |

Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier

| Description* | Données de Base | | | | | | | | | | | Dossiers d'appels d'offres (D.A.O) | | Pre-Qualification (PQ) | | Période d'appel d'offres | | Evaluation | | Contrat | | Attribution du Contrat | | Exécution du Contrat | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | Nbre de Lot | Date Réception de ASAO/APQ* | Date Non-Objetion à ASAO/APQ | Publication Date (UNDB) ASAO/APQ | Montant Estimé (000 UC) | Mode d'acquisition | Pré ou Post Qualification | Préférence Nationalité (O/N) | Examen Préalable ou à Postérieur | Date estimée Remise Offres | Plan/Revisé/Annulé | Date Réception D.A.O | Date Non-objection | Date publication n. PQ | Date Remise candidatures | Date Réception Rapport Evaluation | Date Non-objection | Date Lancement Appel d'offres | Date Remise-Ouverture pile | Date Réception Rapport Evaluation Offres | Date Non-objection | Date Réception Contrat | Date Non-Objetion | Montant Contrat (000 UC) | Date attribution Contrat | Date Signature Contrat | Date Démarrage | Date Achèvement |
| 1- Fourniture de 3 véhicules Pick Up 4X4 et 1véhicule station wagon pour la Cellule Infrastructures | 2 | N/A | N/A | 20-Aug-16 | 200,00 | AON | Post | N/A | A post | 19-Sep-16 | Plan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20-Aug-16 | 19-Sep-16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200,00 | 24-Nov-16 | 28-Nov-16 | 18-déc-16 | 17-fév-17 | |
| | 4 | N/A | N/A | 07-Mar-18 | 200,00 | AON | Post | N/A | A post | 12-Apr-18 | Annulé | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7-mars-18 | 12-avr-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 161,76 | 25-jul-18 | 24-sept-18 | 24-sept-18 | 23-déc-18 |
| 2- Fourniture d'un système de sauvegarde des données numériques et d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) après sinistre pour la Cellule Infrastructures | 1 | N/A | N/A | 09-Jul-19 | 30,00 | CF | Post | N/A | A Post | 23-Jul-19 | Plan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 09-Jul-19 | 23-Jul-19 | 02-Aug-19 | N/A | N/A | N/A | 30,00 | 09-Aug-19 | 16-Aug-19 | 21-Aug-19 | 05-Oct-19 | |
| | 1 | N/A | N/A | 09-Jul-19 | 30,00 | CF | Post | N/A | A Post | 25-Jul-19 | Annulé | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9-jul-19 | 25-jul-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,00 | 11-déc-19 | 26-déc-19 | 30-déc-19 | 13-fév-20 |
| 3. Fourniture, montage et installation d'une station fixe de piles estennes et de deux stations mobiles, et installation du réseau électrique avec panneau solaire | 1 | N/A | N/A | N/A | 322,00 | ED | Post | N/A | A priori | N/A | Plan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 322,00 | 25-mai-20 | 22-juin-20 | 22-juin-20 | 19-avr-20 | |
| | 1 | N/A | N/A | N/A | 322,00 | ED | Post | N/A | A priori | N/A | Annulé | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 322,00 | 25-mai-20 | 25-août-20 | 25-août-20 | 20-avr-21 | |
| 4. Fourniture et installation des équipements médicaux, mobiliers de bureau, matériels roulant, informatique et équipements bureautiques pour les centres de santé situés le long des sections Louange - Pont Lovua et Pont Lovua - Tshikapa ainsi que pour l'Hôpital Général de Tshikapa, dans la Province du Kasai | 3 | 22-Dec-20 | 03-Jan-21 | 07-Jan-21 | 363,45 | AOI | Post | N/A | A priori | 09-Fé-21 | Plan | 25-déc-20 | 5-janv-21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7-janv-21 | 9-févr-21 | 23-Fé-21 | 09-Mar-21 | 16-Mar-21 | 30-Mar-21 | 363,45 | 16-mars-21 | 29-avr-21 | 29-avr-21 | 26-oct-21 |
| | 3 | 08-Jan-21 | | 03-Mar-21 | 363,46 | AOI | Post | N/A | A priori | 06-Avr-21 | Annulé | | 1-mars-21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3-mars-21 | 6-avr-21 | 20-Apr-21 | 4-mai-21 | 11-mai-21 | 25-mai-21 | 363,46 | 11-mai-21 | 24-juin-21 | 24-juin-21 | 22-oct-21 |
| Credit Total Biens | | | | | 915,450 | | | | | | Plan | | | | | | | | | | | | 915,450 | | | | | |
| | | | | | 363,460 | | | | | | Annulé | | | | | | | | | | | | 363,460 | | | | | |
| | | | | | 552,000 | | | | | | Annulé | | | | | | | | | | | | 513,760 | | | | | |

Procurement Plan-TRAVAUX

1. Généralités

| | |
|---|---|
| Pays/Organisation : | République Démocratique du Congo |
| Identification Projet/Programme : | Projet d'Aménagement de la RN1, Bashiamba-Tshikapa, Section Post Lovua-Tshikapa |
| Identification SAP Projet/Programme # : | P-CD-DB0-008 |
| Agence d'Estimation, Adresse : | Cellule Infrastructures, site au 70A Avenue Roi Baudouin, Kinshasa-Centre |
| Date d'approbation du Plan de passation des marchés : | 15 Janvier 2015 |
| Date de l'avis Général de Passation des marchés : | 1er janvier 2021 - 31 décembre 2021 |

TRAVAUX

2. Seuil Examen Préalable :

Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque tel qu'indiqué dans l'Annexe 5.5.1. du Rapport d'évaluation

Travaux

| Mode d'acquisition | Seuil de passation des marchés (éq. UC) | Examen Préalable Commentaires |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. AOI | ≥ 2 000 000 UC | Tous les marchés |
| 2. AON | 0 000 UC et < 2 000 000 UC | 1 premiers marchés |
| 3. CE | < 50 000 UC | 2 premiers marchés |
| 4. ED | | Tous les marchés |

2. TRAVAUX

| Description* | Données de Base | | | | | | | | | | Détails d'appels d'offres (DAO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | Nbre de Lot | Date Révision de l'ASAO/AP Q* | Date Non-Objection à l'ASAO/APQ* | Publication Date (UNDP) ASAO/APQ | Montant Estimé dans le monnaie(100 UC) | Forfait ou Prix Unitaire | Mode d'acquisition | Pré ou Post Qualification | Préférence Nation/Rég. (0/1) | Examen Préalable ou A Posteriori | Date entente OIE | Plan Révisé Actuel | Date Réception DAO | Date Non-Objection | Date publication à l'AO | Date Remise des offres | Date Réception Rapport d'évaluation | Date Non-Objection | Date Réception Projet Contrat | Date Non-Objection | Montant (100 UC) | Date attribution Contrat | Date Signature Contrat | Date Démarrage | Date Achevement | | | | | |
| 1- Rehabilitation de la RN1, tronçon Pont Lovua-Tshikapa, y compris électrification | 1 | 05-Nov-15 | 10-Nov-15 | 24-Nov-15 | 54 250,00 | PU | AOI | Post | Non | A priori | 19-Jan-16 | Plan Révisé | 05-Nov-15 | 19-Nov-15 | NA | NA | NA | NA | 26-Nov-15 | 07-Feb-16 | 06-Mar-16 | 27-Mar-16 | 06-Apr-16 | 16-Apr-16 | 54 250,00 | 14-May-16 | 11-Jun-16 | 09-Oct-16 | 13-Nov-18 | |
| | 1 | 22-Jan-16 | 26-Mar-16 | 17-Apr-16 | 54 250,00 | PU | AOI | Post | Non | A priori | 23-Jun-16 | Actuel | 23-Jan-16 | 28-Mar-16 | NA | NA | NA | NA | 17-Apr-16 | 23-Jun-16 | 11-Aug-17 | 23-Aug-17 | 23-Oct-17 | 02-Nov-17 | 40 972,530 | 03-Nov-17 | 07-Nov-17 | 22-Mar-18 | 30-Jun-21 | |
| 2- Rehabilitation de 100 km de pistes rurales | 1 | 02-Aug-16 | 17-Aug-16 | 20-Aug-16 | 700,00 | PU | AOI | Post | Non | A post | 10-Sep-16 | Plan Révisé | 02-Aug-16 | 17-Aug-16 | NA | NA | NA | NA | 20-Aug-16 | 10-Sep-16 | 04-Oct-16 | 19-Oct-16 | 29-Oct-16 | 14-Nov-16 | 700,00 | 24-Nov-16 | 28-Nov-16 | 18-Dec-16 | 17-Aug-17 | |
| | 1 | 08-Jul-16 | 26-Jul-16 | 30-Jul-16 | 700,00 | PU | AON | Post | Non | A post | 03-Sep-16 | Actuel | 08-Jul-16 | 26-Jul-16 | NA | NA | NA | NA | 30-Jul-16 | 03-Sep-16 | 03-Nov-16 | 14-Dec-16 | 03-Jan-17 | 06-Dec-16 | 1 492,00 | 23-Dec-16 | 21-Feb-17 | 07-May-17 | 06-Dec-18 | |
| 3- Rehabilitation des infrastructures marchandes - Travaux de Construction du Marché moderne de Dibamba à Tshikapa dans la Province du Kasaï | 1 | 10-May-19 | 17-May-19 | 19-May-19 | 2 704,00 | PU | AON | Post | Non | A post | 21-Jan-19 | Plan Révisé | 10-May-19 | 17-May-19 | NA | NA | NA | NA | 19-May-19 | 21-Jan-19 | 05-Jul-19 | 10-Jul-19 | 20-Jul-19 | 12-Aug-19 | 2 704,00 | 17-Aug-19 | 22-Aug-19 | 12-Sep-19 | 08-Jul-20 | |
| | | 16-May-19 | 31-Jul-19 | 05-Aug-19 | 2 704,00 | PU | AON | Post | Non | A post | 19-Sep-19 | Actuel | 16-May-19 | 31-Jul-19 | NA | NA | NA | NA | 03-Aug-19 | 16-Sep-19 | 14-Oct-19 | 29-Oct-19 | 14-Oct-19 | 25-Oct-19 | 2 239,64 | 15-Nov-19 | 10-Dec-19 | 03-Aug-20 | 04-Oct-21 | |
| 4- Rehabilitation des infrastructures sociales et marchandes (Rehabilitation de 6 écoles, 5 centres de santé, y compris de 2 pavillons de l'hôpital de référence de Tshikapa et un marché rural à Katanga) | 3 | 15-Aug-19 | 26-Aug-19 | 03-Sep-19 | 2 481,00 | PU | AON | Post | Non | A post | 03-Oct-19 | Plan Révisé | 12-Aug-19 | 26-Aug-19 | NA | NA | NA | NA | 03-Sep-19 | 03-Oct-19 | 17-Oct-19 | 31-Oct-19 | 07-Nov-19 | 21-Nov-19 | 2 481,00 | 23-Nov-19 | 13-Dec-19 | 11-Jan-20 | 08-Aug-20 | |
| | 3 | 23-Aug-19 | 09-Sep-19 | 02-Oct-19 | 2 481,00 | PU | AON | Post | Non | A post | 07-Nov-19 | Actuel | 23-Aug-19 | 09-Sep-19 | NA | NA | NA | NA | 02-Oct-19 | 02-Nov-19 | 14-Feb-20 | 03-Mar-20 | 02-Apr-20 | 16-Apr-20 | 2 462,29 | 13-Mar-20 | 28-Oct-20 | 15-Mar-21 | 16-Nov-21 | |
| 5- Travaux d'aménagement d'une station de pesage à Menkai (1er contrat) | 1 | 02-Jan-19 | 16-Jan-19 | 20-Jan-19 | 1 421,00 | PU | AON | Post | Non | A priori | 19-Feb-19 | Plan Révisé | 02-Jan-19 | 16-Jan-19 | NA | NA | NA | NA | 20-Jan-19 | 19-Feb-19 | 19-Mar-19 | 19-Mar-19 | 29-Mar-19 | 12-Apr-19 | 1 421,00 | 26-Mar-19 | 23-Apr-19 | 23-May-19 | 18-Jan-20 | |
| | 1 | 22-Jan-19 | 15-Mar-19 | 19-Mar-19 | 1 421,00 | PU | AON | Post | Non | A priori | 18-Apr-19 | Actuel | 22-Jan-19 | 15-Mar-19 | NA | NA | NA | NA | 15-Mar-19 | 18-Apr-19 | 11-May-19 | 13-Jun-19 | 05-Jul-19 | 24-Jul-19 | 1 852,17 | 26-Jul-19 | 06-Sep-19 | 05-Nov-19 | 04-Mar-20 | |
| 6- Travaux d'aménagement d'une station de pesage à Menkai (2ème contrat) | 1 | NA | NA | NA | 1 360,00 | PU | ED | Post | Non | A priori | NA | Plan Révisé | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 360,00 | 12-Oct-20 | 14-Oct-20 | 15-Oct-20 | 12-Feb-21 | |
| | 1 | NA | NA | NA | 1 360,00 | PU | ED | Post | Non | A priori | NA | Actuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 360,00 | 20-Oct-20 | 28-Oct-20 | 06-Dec-20 | 06-Jun-21 | |
| 7- Travaux de construction des rampes d'accès à la rivière Lovua (100 km de pistes rurales connexes réhabilités) | 1 | 20-Sep-19 | 04-Oct-19 | 07-Oct-19 | 144,26 | PU | AON | Post | Non | A post | 09-Nov-19 | Plan Révisé | 20-Sep-19 | 04-Oct-19 | NA | NA | NA | NA | 07-Oct-19 | 09-Nov-19 | 23-Nov-19 | 07-Dec-19 | 14-Dec-19 | 28-Dec-19 | 144,30 | 04-Jan-20 | 01-Feb-20 | 02-Mar-20 | 30-Jan-20 | |
| | 1 | 14-Jan-20 | 12-Feb-20 | 20-Feb-20 | 144,26 | PU | AON | Post | Non | A post | 24-Mar-20 | Actuel | 14-Jan-20 | 12-Feb-20 | NA | NA | NA | NA | 14-Feb-20 | 24-Mar-20 | 05-Mar-20 | 31-Mar-20 | 17-Aug-20 | 11-Sep-20 | 144,30 | 11-Sep-20 | 28-Oct-20 | 01-Mar-21 | 30-May-21 | |
| 8- Travaux de Rehabilitation des Infrastructures Connexes (construction des infrastructures d'alimentation en eau potable; Forage) | 1 | 12-Nov-19 | 26-Nov-19 | 28-Nov-19 | 1 800,00 | PU | AON | Post | Non | A post | 29-Dec-19 | Plan Révisé | 12-Nov-19 | 26-Nov-19 | NA | NA | NA | NA | 28-Nov-19 | 28-Dec-19 | 10-Jan-20 | 24-Jan-20 | 31-Jan-20 | 14-Feb-20 | 1 800,00 | 21-Feb-20 | 04-Mar-20 | 05-Apr-20 | 02-Oct-20 | |
| | 1 | 14-Jan-20 | 12-Feb-20 | 20-Feb-20 | 1 800,00 | PU | AON | Post | Non | A post | 24-Mar-20 | Actuel | 14-Jan-20 | 12-Feb-20 | NA | NA | NA | NA | 14-Feb-20 | 24-Mar-20 | 15-Apr-20 | 25-Sep-20 | 03-Nov-20 | 16-Nov-20 | 990,20 | 16-Nov-20 | 05-Dec-20 | 15-Mar-21 | 11-Sep-21 | |
| 9- Travaux de Rehabilitation du bâtiment de la Direction des Voies des Déserts Agricole | 1 | 09-Dec-19 | 23-Dec-19 | 26-Dec-19 | 652,46 | PU | AON | Post | Non | A post | 28-Jan-20 | Plan Révisé | 09-Dec-19 | 23-Dec-19 | NA | NA | NA | NA | 26-Dec-19 | 28-Jan-20 | 11-Feb-20 | 28-Feb-20 | 28-Feb-20 | 12-Mar-20 | 652,46 | 19-Mar-20 | 03-Apr-20 | 03-May-20 | 30-Oct-20 | |
| | 1 | 28-Nov-19 | 20-Dec-19 | 08-Jan-20 | 652,46 | PU | AON | Post | Non | A post | | Actuel | 28-Nov-19 | 18-Dec-19 | NA | NA | NA | NA | 04-Jan-20 | 11-Feb-20 | 27-Feb-20 | 09-Mar-20 | 22-Apr-20 | 06-May-20 | 325,79 | 06-May-20 | 16-Jun-20 | 08-Jul-20 | 05-Apr-21 | |
| Colex Total Travaux | | | | | 65 512,72 | | | | | | | Plan Révisé | | | | | | | | | | | | | 65 512,76 | | | | | |
| | | | | | 65 512,72 | | | | | | | Actuel | | | | | | | | | | | | | | 65 512,76 | | | | |

Les dates de non objection sur les marchés à revendre a posteriori d'un montant ≥ 50 000 UC et < 2 000 000 UC concernent les ANO de la DGCMF

