

3. CONSULTANTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

1. Généralités

Pays/Organisation :	République Démocratique du Congo
Identification Projet/Programme :	Projet d'Aménagement de la RNI, Batshamba-Tshikapa, Section Loange-Pont Lovua
Identification SAP Projet/Programme #	P-CD-DB0-002
Agence d'Exécution, Adresse :	Cellule Infrastructures, site au 70A Avenue Roi Baudouin, Kinshasa/Gombe
Date d'approbation du Plan de passation des marchés :	15 décembre 2014
Date de l'Avis Général de Passation de marchés :	07 mars 2012
Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés :	15 décembre 2014 - 15 juin 2016

Consultants (voir Note 3)

2. Seuil Examen Préalable :

Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque tel qu'indiqué dans l'Annexe B5 du Rapport d'évaluation

Mode d'acquisition et de sélection	Seuil de passation des marchés (équi. UC)		Examen Préalable Commentaires
	Seuil	Examen Préalable	
1. SBQC ou SMC	≥ 200 000 UC	Tous les contrats	
2. SBQC ou SMC	< 200 000 UC	2 premiers contrats	
3. SED		Tous les contrats	
4. CI	≥ 50 000 UC	Tous les contrats	
5. CI	< 50 000 UC	2 premiers contrats	

2. Diverses Prestations avec les Modes de sélection et le Calendrier

Description*	Données de Base								Avis à manifestation d'intérêt (AMI)		Termes de Référence (TDR)		Liste Restreinte		Demande de Propositions (DDP)		Période de Soumission Propositions		Evaluation Technique (T) & Financière (F)				Projet de Contrat			Attribution du Contrat			Exécution du Contrat		
	Date Réception AMI	Date Non-Objetion	Méthode de Sélection	Forfait ou Temps-Passé	Montant Estimé dans la monnaie (000 UC)	Examen Préalable ou a Posteriori	Date estimée Remise	Plan/ Révisé/ Actuel	Date de Publication	Date de Remise	Date de Réception	Date Non-Objetion	Date de Réception	Date Non-Objetion	Date de Réception	Date Non-Objetion	Date Invitation	Date Remise- Ouverture propositions	Date Soumission a Rapport Evaluation (T)	Non-objection Rapport Evaluation (T)	Date Ouverture Propositions Financières	Date Réception Projet Contrat	Montant Contrat (000 UC)	Date Non-Objetion	Date Réception Contrat final	Montant Contrat (000 UC)	Date attribution Contrat	Date Signature Contrat	Date Démarrage	Date Achèvement	
1.-Contrôle et surveillance des travaux	21-Sep-12	28-Sep-12	SBQC	Temps passé	1 770,00	préal	27-Dec-12	Plan	19-Oct-12	02-Nov-12	21-Sep-12	28-Sep-12	12-Nov-12	22-Nov-12	12-Nov-12	22-Nov-12	29-Nov-12	27-Dec-12	17-Jan-13	31-Jan-13	10-Feb-13	02-Mar-13	1 770,000	16-Mar-13	09-Apr-13	1 770,000	26-Mar-13	05-Apr-13	05-May-13	22-Sep-15	
	28-Aug-12	13-Sep-12	SBQC	Temps passé	1 770,00	préal	30-May-13	Actuel	18-Sep-12	09-Oct-12	22-Sep-12	08-Apr-13	24-Dec-12	08-Apr-13	24-Dec-12	08-Apr-13	16-Apr-13	30-May-13	30-Jul-13	13-Feb-14	18-Feb-14	11-Mar-14	1 270,294	18-Apr-14	06-May-14	1 270,294	15-May-14	23-May-14	23-May-14	23-Jan-18	
2.-Sensibilisation au VIH-SIDA, à la protection de l'environnement et à la sécurité routière	28-Sep-12	05-Oct-12	SBQC	Forfait	310,00	préal	02-Nov-12	Plan	19-Oct-12	02-Nov-12	28-Sep-12	12-Oct-12	23-Nov-12	07-Dec-12	23-Nov-12	07-Dec-12	14-Dec-12	08-Feb-13	08-Mar-13	29-Mar-13	08-Apr-13	23-Apr-13	310,000	07-May-13	31-May-13	310,000	17-May-13	27-May-13	26-Jun-13	13-Nov-15	
	09-Sep-14	16-Sep-14	SBQC	Forfait	310,00	préal	22-Oct-14	Actuel	24-Sep-14	22-Oct-14	09-Sep-14	16-Sep-14	10-Feb-15	15-May-15	22-Jun-15	04-Jul-15	19-Jul-15	24-Jul-15	23-Aug-15	13-Sep-15	27-Sep-15	08-Oct-15	29-Oct-15	0,000	12-Nov-15	10-Dec-15	0,000	22-Nov-15	06-Dec-15	21-Dec-15	22-May-17
3.- Elaboration du Plan Directeur National des Transport (PDNT)	19-Dec-12	26-Dec-12	SBQC	Forfait	1 860,00	préal	23-Jan-13	Plan	09-Jan-13	23-Jan-13	19-Dec-12	02-Jan-13	13-Feb-13	27-Feb-13	13-Feb-13	27-Feb-13	06-Mar-13	01-May-13	29-May-13	19-Jun-13	29-Jun-13	14-Jul-13	1 860,000	28-Jul-13	21-Aug-13	1 860,000	07-Aug-13	17-Aug-13	16-Sep-13	16-Sep-14	
	19-Dec-12	12-Feb-14	SBQC	Forfait	1 860,00	préal	18-Mar-14	Actuel	17-Feb-14	16-Mar-14	19-Dec-12	14-Feb-14	31-Jul-14	15-Oct-14	10-Jul-14	15-Oct-14	22-Oct-14	19-Feb-15	15-Jun-15												
4.- Suivi-Evaluation de l'impact du programme par FINS	NA	NA	SED	Forfait	170,00	préal	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24-Aug-12	170,000	07-Sep-12	19-Oct-12	170,000	17-Sep-12	15-Oct-12	14-Nov-12	14-Dec-14	
	NA	NA	SED	Forfait	181,00	préal	N/A	Actuel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24-Aug-12	181,000	11-Sep-12	20-Sep-12	181,000	18-Sep-12	20-Sep-12	05-Oct-12	24-Dec-17	
5.- Appui au Comité de Pilotage du Plan Directeur National de Transport (PDNT).	22-Apr-13	29-Apr-13	CI	forfait	330,00	préal	20-May-13	Plan	06-May-13	20-May-13	22-Apr-13	06-May-13	03-Jun-13	17-Jun-13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03-Jun-13	330,000	17-Jun-13	11-Jul-13	330,000	27-Jun-13	07-Jul-13	06-Aug-13	05-Sep-15	
	22-Dec-14	31-Mar-15	CI	forfait	330,00	préal	27-Apr-15	Actuel	09-Apr-15	27-Apr-15	22-Dec-14	31-Mar-15	18-Jun-15	02-Jul-15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18-Jun-15	330,000	02-Jul-15	17-Jul-15	330,000	06-Jul-15	13-Jul-15	28-Jul-15	30-May-17	
6.- Audit financier	15-Oct-12	22-Oct-12	SMC	forfait	70,00	préal	19-Nov-12	Plan	05-Nov-12	19-Nov-12	15-Oct-12	29-Oct-12	10-Dec-12	24-Dec-12	10-Dec-12	24-Dec-12	31-Dec-12	25-Feb-13	25-Mar-13	15-Apr-13	25-Apr-13	10-May-13	70,000	24-May-13	17-Jun-13	70,000	03-Jun-13	13-Jun-13	13-Jul-13	12-Aug-15	
	13-Feb-13	08-Jan-14	SMC	forfait	70,00	préal	29-May-14	Actuel	16-Jan-14	04-Feb-14	13-Feb-13	08-Jan-14	11-Apr-14	22-Apr-14	11-Apr-14	22-Apr-14	29-Apr-14	29-May-14	18-Jul-14	28-Jul-14	04-Aug-14	26-Aug-14	44,10	26-Aug-14	05-Sep-14	44,10	28-Aug-14	03-Sep-14	03-Sep-14	15-Jun-16	
7.-Appui à la CI par trois consultants individuels	14-Sep-12	21-Sep-12	CI	Temps passé	260,00	préal	12-Oct-12	Plan	28-Sep-12	12-Oct-12	14-Sep-12	28-Sep-12	26-Oct-12	09-Nov-12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26-Oct-12	260,000	09-Nov-12	03-Dec-12	260,000	19-Nov-12	29-Nov-12	31-Dec-12	30-Jan-15	
	21-Jan-14	24-Jan-14	CI	Temps passé	260,00	préal	18-Feb-14	Actuel	04-Feb-14	18-Feb-14	21-Jan-14	24-Jan-14	24-Apr-14	09-May-14	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24-Apr-14	199,200	09-May-14	12-May-14	199,200	13-May-14	13-May-14	02-Jun-14	01-Jun-16	
Coût Total Services					4 770,00			Plan														4 770,00				4 770,00					
					2 190,00			Revisé															2 190,00				2 190,00				
					4 781,00			Actuel															1 694,603				1 694,603				

Ministère des Infrastructures
Cellule Infrastructures
Travaux Publics & Reconstruction
15/07/2015 15:25

1. Généralités

Pays/Organisation :	République Démocratique du Congo
Identification Projet/Programme :	Projet d'Aménagement de la RN1, Batshamba-Tshikapa, Section Loange-Pont Lovua
Identification SAP Projet/Programme #	P-CD-DBO-002
Agence d'Exécution, Adresse :	Cellule Infrastructures, sise au 70A Avenue Roi Baudouin, Kinshasa/Gombe
Date d'approbation du Plan de passation des marchés :	15 décembre 2014
Date de l'Avis Général de Passation de marchés :	07 mars 2012
Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés :	15 décembre 2014 - 15 juin 2016

TRAVAUX

2. Seuil Examen Préalable :


Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque tel qu'indiqué dans l'Annexe B5 du Rapport d'évaluation

Travaux (voir Note 2)

Mode d'acquisition	Seuil de passation des (équi. UC)	Examen Préalable Commentaires
1. AOI	≥ 2 000 000 UC	Tous les marchés
2. AON	50 000 UC et < 2 000 000 UC	2 premiers marchés
3. CF	< 50 000 UC	2 premiers marchés
4. ED		Tous les marchés

2. TRAVAUX

Description*	Données de Base											Dossiers d'appels d'offres (DAO)		Pre-Qualification (PQ)		Pre-Qualification (PQ)		Période d'appel d'offres		Evaluation		Projet de Contrat		Attribution du Contrat		Exécution du Contrat			
	Nbre de Lot	Date Réception de ASAO*/APQ*	Date Non-Objection à ASAO/APQ	Publication Date (UNDB) ASAO/APQ	Montant Estimé dans la monnaie(000 UC)	Forfait ou Prix Unitaire	Mode d'acquisition	Pré ou Post Qualification	Préférence Nation/Rég. (O/N)	Examen Préalable ou a Posteriori	Date estimée Remise Offres	Plan/ Révisé/ Actuel	Date Réception DAO	Date Non-Objection	Date publication PQ	Date Remise candidatures	Date Réception Rapport Evaluation	Date Non-objection	Date Lancement Appel d'offres	Date Remise Ouverture plus	Date Réception Rapport Evaluation Offres	Date Non-objection	Date Réception Projet Contrat	Date Non-Objection	Montant Contrat (000 UC)	Date attribution Contrat	Date Signature Contrat	Date Démarrage	Date Achèvement
1- Réhabilitation du tronçon Loange-Pont Lovua	1	30-Sep-12	10-Oct-12	17-Oct-12	35 500,00	PU	AOI	Post	Non	A priori	31-Dec-12	Plan	30-Sep-12	10-Oct-12	NA	NA	NA	NA	17-Oct-12	31-Dec-12	28-Jan-13	18-Feb-13	28-Feb-13	10-Mar-13	35 500,000	07-Apr-13	05-May-13	03-Aug-13	02-Oct-15
	1	12-Sep-12	13-Sep-12	18-Sep-12	35 500,00	PU	AOI	Post	Non	A priori	08-Nov-12	Revisé	13-Sep-12	20-Sep-12	NA	NA	NA	NA	18-Sep-12	08-Nov-12	29-Dec-12	19-Aug-13	16-Sep-13	14-Oct-13	30 763,264	17-oct-13	30-oct-13	16-sept-14	23-mai-17
2- Réhabilitation de 80 km de pistes rurales connexes	5	27-Apr-13	07-May-13	11-May-13	2 300,00	PU	AON	Post	Non	A priori	10-Jun-13	Plan	27-Apr-13	07-May-13	NA	NA	NA	NA	11-May-13	10-Jun-13	23-Jun-13	07-Jul-13	14-Jul-13	21-Jul-13	2 300,000	4-août-13	18-août-13	17-sept-13	16-nov-15
	1	14-Mar-15	30-Mar-15	14-Apr-15	2 300,00	PU	AON	Post	Non	A priori	18-Jun-15	Revisé	14-Mar-15	30-Mar-15	NA	NA	NA	NA	14-Apr-15	18-Jun-15	09-Jul-15	23-Jul-15	30-Jul-15	06-Aug-15	0,000	3-sept-15	1-oct-15	15-nov-15	24-déc-17
3- Réhabilitation des infrastructures sociales	5	15-Dec-14	25-Dec-14	29-Dec-14	710,00	PU	AON	Post	Non	A priori	28-Jan-15	Plan	15-Dec-14	25-Dec-14	NA	NA	NA	NA	29-Dec-14	28-Jan-15	11-Feb-15	25-Feb-15	04-Mar-15	11-Mar-15	710,000	25-mars-15	8-avr-15	8-mai-15	3-mars-16
	5	01-Jul-15	11-Jul-15	15-Jul-15	710,00	PU	AON	Post	Non	A priori	19-Aug-15	Revisé	01-Jul-15	11-Jul-15	NA	NA	NA	NA	15-Jul-15	19-Aug-15	09-Sep-15	23-Sep-15	30-Sep-15	07-Oct-15	710,000	4-nov-15	2-déc-15	16-janv-16	12-nov-16
4- Réhabilitation des bâtiments de Bureau de l'Office des Routes	1	30-Aug-13	09-Sep-13	03-Sep-13	200,00	PU	AON	Post	Non	A priori	03-Oct-13	Plan	30-Aug-13	09-Sep-13	NA	NA	NA	NA	03-Sep-13	03-Oct-13	17-Oct-13	31-Oct-13	24-Oct-13	07-Nov-13	200,000	7-nov-13	21-nov-13	21-déc-13	19-juil-14
	1																												
	1	08-Aug-14	04-Sep-14	11-Sep-14	200,00	PU	AON	Post	Non	A priori	23-Oct-14	Actuel	08-Aug-14	04-Sep-14	NA	NA	NA	NA	11-Sep-14	23-Oct-14	02-Dec-14	28-Jan-15	05-Feb-15	11-Feb-15	13 844,10	13-déc-15	27-avr-15	11-mai-15	8-sept-15
Coût Total Travaux					38 710,00							Plan													38 710,000				
					710,00							Revisé													710,000				
					38 000,00							Actuel													44 607,364				



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

1. Généralités

Pays/Organisation :	République Démocratique du Congo
Identification Projet/Programme :	Projet d'Aménagement de la RNI, Batshamba-Tshikapa, Section Loange-Pont Lovua
Identification SAP Projet/Programme #	P-CD-DB0-002
Agence d'Exécution, Adresse :	Cellule Infrastructures, sise au 70A Avenue Roi Baudouin, Kinshasa/Gombe
Date d'approbation du Plan de passation des marchés :	15 décembre 2014
Date de l'Avis Général de Passation de marchés :	07 mars 2012
Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés :	15 décembre 2014 - 15 juin 2016

BIENS

2. Seuil Examen Préalable :

Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque tel qu'indiqué dans l'Annexe B5 du Rapport d'évaluation

Biens et services autres que Services de Consultants

Mode d'acquisition	Seuil de passation des (équl. UC)	Examen Préalable Commentaires
1. AOI	≥ 2 00 000 UC	Tous les marchés
2. AON	≥ 50 000 UC et < 2 00 000 UC	2 premiers marchés
3. CF	≥ 500 UC et < 50 000 UC	2 premiers marchés
4. ED		Tous les marchés d'un montant ≥ 500 UC

3. Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier

Description*	Données de Base											Dossiers d'appels d'offres (DAO)		Pre-Qualification (PQ)		Pre-Qualification (PQ)		Période d'appel d'offres		Evaluation		Contrat		Attribution du Contrat		Exécution du Contrat			
	Nbre de Lot	Date Réception de ASAO*/APQ*	Date Non-Objection à ASAO/APQ	Publication Date (UNDB) ASAO/APQ	Montant Estimé (000 UC)	Mode d'acquisition	Pré ou Post Qualification	Préférence Nation./ Rég. (O/N)	Pré Qualification (O/N)	Examen Préalable ou a Posteriori	Date estimée Remise Offres	Plan/ Révisé/ Actuel	Date Réception DAO	Date Non-objection	Date publication PQ	Date Remise candidatures	Date Réception Rapport Evaluation	Date Non-objection	Date Lancement Appel d'offres	Date Remise Ouverture plus	Date Réception Rapport Evaluation Offres	Date Non-objection	Date Réception Projet Contrat	Date Non-Objection	Montant Contrat (000 UC)	Date attribution Contrat	Date Signature Contrat	Date Démarrage	Date Achèvement
1.- Acquisition de matériel informatiques pour l'Office des Routes (Odr) et la Cellule Infrastructures (CI)	1	NA	NA	NA	90,00	CF	Post	Non	Non	A Priori	06-Dec-12	Plan	08-Nov-12	18-Nov-12	NA	NA	NA	NA	22-Nov-12	06-Dec-12	16-Dec-12	26-Dec-12	02-Jan-13	09-Jan-13	90,000	23-Jan-13	06-Feb-13	06-Feb-13	06-Jun-13
	1	NA	NA	NA	90,00	CF	Post	Non	Non	A Priori	18-Apr-13	Revisé	01-Nov-12	08-Mar-13	NA	NA	NA	NA	18-Mar-13	17-Apr-13	05-Jun-13	10-Oct-13	N/A	N/A	63,161	24-Oct-13	05-Nov-13	12-Nov-13	12-Dec-13
2.- Acquisition de deux véhicules 4X4 pour l'Office des Routes et la Cellule Infrastructures	1	NA	NA	NA	50,00	CF	Post	Non	Non	A Priori	06-Dec-12	Plan	08-Nov-12	18-Nov-12	NA	NA	NA	NA	22-Nov-12	06-Dec-12	16-Dec-12	26-Dec-12	02-Jan-13	09-Jan-13	50,000	23-Jan-13	06-Feb-13	06-Feb-13	06-Jun-13
	1	NA	NA	NA	50,00	CF	Post	Non	Non	A Priori	27-Jun-13	Revisé	25-avr.-13	14-mai-13	NA	NA	NA	NA	28-mai-13	27-juin-13	20-août-13	21-nov.-13	N/A	N/A	50,797	04-Dec-13	07-Dec-13	17-Dec-13	19-Jan-14
3.- Fourniture, montage et installation d'une station fixe de pese-essieu et de deux stations mobiles.	1	14-Oct-12	24-Oct-12	28-Oct-12	1 060,00	AOI	Post	Non	Non	A Priori	27-Dec-12	Plan	14-Oct-12	28-Oct-12	NA	NA	NA	NA	28-Oct-12	27-Dec-12	24-Jan-13	14-Feb-13	21-Feb-13	03-Mar-13	1 060,000	31-Mar-13	28-Apr-13	13-May-13	08-Jan-14
	1	17-Jul-15	30-Jul-15	03-Aug-15	1 060,00	AOI	Post	Non	Non	A Priori	02-Oct-15	Revisé	30-Jul-15	30-Jul-15	NA	NA	NA	NA	03-Aug-15	01-Oct-15	29-Oct-15	19-Nov-15	26-Nov-15	06-Dec-15	1 060,000	03-Jan-16	31-Jan-16	17-Feb-16	15-Aug-16
Coût Total Biens					1 200,00							Plan																	
					1 060,00							Revisé																	
					1200,000							Actuel																	

