

Version corrigée

MINISTÈRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2021**

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
06 AVR 2021
(Signature)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/21
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de paasation
		1	2	3		4
1	Etude/Construction des microcentrales hydroélectriques en RDC	203 122 263	2104350502000		AON SFQTC	Prévisions
			00082322100000			Réalisations
2	Etude/Electrification de 50 Chefs-lieux de 145 territoires de la RDC par des centrales solaires et éradication des pochtes	12 031 750 293	2104350502000		AOI SFQTC	Prévisions
			00082322100000			Réalisations
3	Etude/Construction de la centrale hydroélectrique à SANGANO, territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu	81 453 887	2104350502000		AON SFQTC	Prévisions
			00082328100000			Réalisations
4	Etude/Construction du barrage hydroélectrique de Babeba et électrification de la ville de Kisangani	407 269 555	2104350502000		AOI SFQTC	Prévisions
			00082324100000			Réalisations
5	Etude/Construction de la microcentrale hydroélectrique de Lume et Byahutu	700 000 000	2104350502000		AOI SFQTC	Prévisions
			00082322100000			Réalisations
6	Etude/Construction de la microcentrale hydroélectrique de Walikale	500 000 000	2104350502000		AOI SFQTC	Prévisions
			00082322100000			Réalisations
Coût Total		13 923 595 998				

(Signature)

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 06 AVR 2021
 Signature : 

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	12/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	30/08/2021
12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	12/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	30/08/2021
12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	12/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	30/08/2021
12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	12/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	30/08/2021
12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	12/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	30/08/2021
12/04/2021	27/04/2021	28/04/2021	28/05/2021	12/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	28/07/2021	31/07/2021	30/08/2021

9

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : 06 AVR 2021
Signature : 

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	08/11/2021	18/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	
14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	08/11/2021	18/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	
14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	08/11/2021	18/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	
14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	08/11/2021	18/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	
14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	08/11/2021	18/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	
14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	08/11/2021	18/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	
14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	08/11/2021	18/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	
14/09/2021	29/09/2021	01/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	08/11/2021	18/11/2021		22/11/2021	13/12/2021	

Fait à Kinshasa, le 30 mars 2021

Gaston LALA CIANANGA
Secrétaire Permanent




Version Corrigée


MINISTÈRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2021**
PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°02/21
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
	Intitulé du Marché	Montant budget en Fe	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de paasation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Acquisition des équipements informatiques en faveur de la CATE	123 718 164	2104350508140 00066434100000 0		AON	Prévisions				
						Réalisations				
2	Acquisition des mobiliers de bureau en faveur de la CATE	150 000 000	2104350508130 00066434100000 0		AON	Prévisions				
						Réalisations				
3	Acquisition du matériel roulant pour le projet Katende-Kakobola	193 380 707	2104360502000 00072452100000 0		AON	Prévisions				
						Réalisations				
4	Acquisition d'équipements pour le système d'information Energétique en RDC/PDGIE-RDC	170 974 884	2104360501000 00072481100000 0		AON	Prévisions	12/04/2021		15/04/2021	15/05/2021
						Réalisations				
5	Acquisition des équipements divers pour l'évaluation de la centrale hydroélectrique identifiés dans l'Atlas des énergies renouvelables	260 000 000	2104350508130 00066434100000 0		AON	Prévisions				
						Réalisations				
6	Acquisition des équipements informatiques de la Banque de données énergétiques/CNE	335 000 000	2104350508130 00066434100000 0		AON	Prévisions				
						Réalisations				

G

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : **06 AVR 2021**
Signature : 

7	Acquisition des mobiliers pour compte du Secrétariat Général aux Ressources Hydrauliques et Electricité	137 228 249	2104350502000 00056188100000 0	AON	Prévisions				
			2104360502000 00072411100000 0		Réalisations				
8	Acquisition des produits pétroliers et des lubrifiants pour le compte de 18 centres thermiques	593 316 029	2104350502000 00072481100000 0	AOI	Prévisions	09/04/2021	24/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
			Réalisations						
9	Installation de deux groupes thermiques de 800 KVA et équipements associés à Kananga	11 123 886 250	2104350502000 00072481100000 0	AOI	Prévisions	09/04/2021	24/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
			Réalisations						
Coût Total		13 087 504 283							

LEGEND:

Les marchés n°1, 2, 3, 5, 6 et 7 sont en cours de la procédure et ont tous atteint l'étape de l'approbation. 

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

Le : 06 AVR 2021

Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
Evaluation des offres	Non Objection Rap, d'Ev,	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					15/04/2021		19/04/2021	10/05/2021	
					15/04/2021		19/04/2021	10/05/2021	
					15/04/2021		19/04/2021	10/05/2021	
31/05/2021		05/06/2021	08/06/2021		18/06/2021		21/06/2021	12/07/2021	
31/05/2021		05/06/2021	08/06/2021		18/06/2021		21/06/2021	12/07/2021	
					15/04/2021		19/04/2021	10/05/2021	

5

					15/04/2021		19/04/2021	10/05/2021	
					15/04/2021		19/04/2021	10/05/2021	
11/06/2021	26/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	20/07/2021	30/07/2021		02/08/2021	23/08/2021	
11/06/2021	26/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	20/07/2021	30/07/2021		02/08/2021	23/08/2021	

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 06 AVR 2021
 Signature : 

Fait à Kinshasa, le 30/03/2021

Gaston LALAGANANGA
 Secrétaire Permanent



Version Corrigée

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : 06 AVR. 2021

Signature : 

MINISTRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2021**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°03/20

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Travaux/Electrification de la ville de Mbandaka par énergie solaire	80 243 391	2104350502000 00082324100000 0		AON	Prévisions	12/04/2021		15/04/2021	15/05/2021
						Réalizations				
2	Travaux/Maintenance de la centrale hydroélectrique de Kakobola	528 160 671	2104350502000 00082332100000 0		AON	Prévisions	12/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	31/05/2021
						Réalizations				
3	Travaux/Projet d'Adduction d'eau potable dans 15 quartiers périphériques de la ville de Kinshasa	814 538 886	2104360502000 00082332100000 0		AON	Prévisions	09/04/2021	24/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
						Réalizations				
4	Travaux/Construction d'un camps de vie pour les exploitants de centrale hydroélectrique de Katende	628 666 471	2104350502000 00082324100000 0		AON	Prévisions	09/04/2021	24/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
						Réalizations				
5	Travaux/Réhabilitation de la route de la centrale hydroélectrique de Kakobola de 72 km	982 166 618	2104350502000 00082332100000 0		AON	Prévisions	09/04/2021	24/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
						Réalizations				
6	Travaux/Adduction et alimentation d'eau potable dans les camps de vie des centrales hydroélectriques de Kakobola et Katende	443 312 482	2104360502000 00072481100000 0		AON	Prévisions	09/04/2021	24/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
						Réalizations				
7	Travaux/Projet d'Adduction d'eau potable dans le quartier SAKOMBI dans la Commune de Kimbanseke	407 269 445	2104360502000 00082332100000 0		AON	Prévisions	09/04/2021	24/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
						Réalizations				

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 06 AVR 2021
 Signature

8	Travaux/Adduction d'eau potable à Kangali et Ngenge	500 000 000	2104410502000 00082322100000 0		AON	Prévisions	09/04/2021	24/04/2021	27/04/2021	27/05/2021
						Réalisations				
Coût Total (3)		4 384 357 964								

g

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 06 AVR 2021
 Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31/05/2021		05/06/2021	08/06/2021		18/06/2021		21/06/2021	12/07/2021	
15/06/2021	01/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	24/07/2021	03/08/2021		06/08/2021	26/08/2021	
11/06/2021	26/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	20/07/2021	30/07/2021		02/08/2021	23/08/2021	
11/06/2021	26/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	20/07/2021	30/07/2021		02/08/2021	23/08/2021	
11/06/2021	26/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	20/07/2021	30/07/2021		02/08/2021	23/08/2021	
11/06/2021	26/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	20/07/2021	30/07/2021		02/08/2021	23/08/2021	
11/06/2021	26/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	20/07/2021	30/07/2021		02/08/2021	23/08/2021	
11/06/2021	26/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	20/07/2021	30/07/2021		02/08/2021	23/08/2021	

9

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 06 AVR 2021
 Le :
 Signature : 

11/06/2021	26/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	20/07/2021	30/07/2021		02/08/2021	23/08/2021

Fait à Kinshasa, le 30/03/2021

Gaston LA CIANANGA
 Secrétaire Permanent

