

APPROUVÉ PAR
2-9-MAR-2024
 Le:
 Signature:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE
 FOURNITURES/S
 SERVICES SANS
 PRE

COBIL SA

AUTORITE CONTRACTANTE :
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice
 budgétaire: 2024

Num	Intitulé du Marché	Montant budgét en US\$	Code Budget	V° type d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROGED				PHASE 2				PHASE 3				
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisition de véhicules terrestres	40000	FOUDS PROPRES	001/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	NA
2	Acquisition d'une(1) camionnette cargo pour transport lubrifiants	40000	FOUDS PROPRES	002/2024	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	NA	NA	NA
3	Acquisition de quatre(4) véhicules lourds pour transport de carburants	40000	FOUDS PROPRES	003/2024	AOI	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	NA
4	Acquisition mobiliers de bureaux	40000	FOUDS PROPRES	004/2024	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	NA	NA	NA
5	Acquisition vingt-cinq (25) climatiseurs pour bureaux et stations	40000	FOUDS PROPRES	005/2024	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	NA	NA	NA
6	Acquisition vingt groupes électrogènes	40000	FOUDS PROPRES	006/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	NA
7	Acquisition climers ELT	40000	FOUDS PROPRES	007/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	NA
8	Acquisition de deux (2) stations mobiles de carburants	40000	FOUDS PROPRES	008/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	NA
9	Acquisition de trente (30) distributeurs de carburants	40000	FOUDS PROPRES	009/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	NA
10	Acquisition et installation de vingt-neuf (29) stations	40000	FOUDS PROPRES	010/2024	AOI	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	NA
11	Groses réparations camions climers	40000	FOUDS PROPRES	011/2024	AOI	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	NA
12	Divers autres petits matériels dépôt	40000	FOUDS PROPRES	012/2024	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	NA	NA	NA
13	Acquisition système informatique de gestion et suivi à distance de stocks	40000	FOUDS PROPRES	017/2024	AON	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	NA	01/05/2024	06/05/2024	NA	16/05/2024	20/05/2024	10/06/2024	NA
14	Acquisition et installation dispositif contre incendie(DCI) à Kingabwa	40000	FOUDS PROPRES	028/2024	CF	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	NA	NA	NA
	Coût Total	400000																	

Vo et approuvé

BONZENGO LOFELA BIENVENU
Secrétaire Permanent COBIL SA



APPROUVÉ PAR
D.-G.-C.M.P.
Le: 27 Mars 2024
Signature:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE :
Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

N°	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
		Montant Budget en LSH	Cote Budget	N° type d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DLO	Non objection sur DAP	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Resp. d'É.	Publication attribution	Nbr au point de contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début de travaux	
1	Travaux de construction de 5 stations-service en province	2.000.000	FOUDS PROPRES	018/2024	ACN	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/05/2024	27/05/2024	29/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	
2	Travaux de construction de dépôts de carburants en province	6.000.000	FOUDS PROPRES	019/2024	ACN	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/05/2024	27/05/2024	29/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	
3	Travaux de réhabilitation SIS BOTOMA à Kisangani et aménagement bureau	40.000.000	FOUDS PROPRES	023/2024	ACN	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	NA	01/05/2024	04/05/2024	04/05/2024	NA	14/05/2024	18/05/2024	07/06/2024	07/06/2024	
4	Travaux Sécurisation station-service Mvuedu à Matadi	30.000.000	FOUDS PROPRES	024/2024	CF	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/05/2024	27/05/2024	29/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	
5	Travaux de modernisation du réseau des stations-service à Kinshasa	400.000.000	FOUDS PROPRES	025/2024	ACN	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/05/2024	27/05/2024	29/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	
6	Travaux amélioration normes SHE du siège COBL (Immeuble Okapi)	40.000.000	FOUDS PROPRES	020/2024	ACN	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	NA	01/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	NA	16/05/2024	20/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	
7	Travaux de réflexion du magasin et plate intérieurs aux normes SHE du dépôt de Kinshasa	40.000.000	FOUDS PROPRES	021/2024	CF	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/05/2024	27/05/2024	29/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	
8	Travaux d'aménagement toilette intérieure/ fosse septique du dépôt de Kinshasa	10.000.000	FOUDS PROPRES	022/2024	CF	Prévisions Réalisations	11/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	26/04/2024	11/05/2023	27/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	17/05/2024	27/05/2024	29/06/2024	29/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	
Coût Total		866.000.000																			

Vo et approuvé

BONZEMTO LOFELA BINNAM
Signature Legitimant 2024