



AUTORITE CONTRACTANTE : AGENCE NATIONALE DE L'ELECTRIFICATION ET DES SERVICES ENERGETIQUES EN MILIEUX RURAL ET PERI-URBAIN
PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2024**

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 20 MAI 2024
Signature : JR



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
Le: 20 MAI 2024
Signature: 

N°	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Karmay (extension)		Fonds propres	21/ANSER/DG/T/24	AON	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	12/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	22/10/2024	
						Réalisations															
22	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque à Mbujimayi périphérie (extension)		Fonds propres	22/ANSER/DG/T/24	AON	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	12/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	22/10/2024	
23	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque à Lubefu (extension)		Fonds propres	23/ANSER/DG/T/24	AON	Réalisations													16/09/2024	07/10/2024	22/10/2024
24	Travaux d'Electrification des agglomérations de Wakipini, Kasonfinga et Lulu partant de la centrale hydroélectrique de Susanga		Fonds propres	24/ANSER/DG/T/24	AON	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	17/08/2024	02/09/2024	12/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	22/10/2024	
25	Travaux de réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de 230 kW de Kimbau		Fonds propres	25/ANSER/DG/T/24	AON	Réalisations													16/09/2024	07/10/2024	22/10/2024
26	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc et une chaîne de froid à Wengi Secl		Fonds propres	26/ANSER/DG/T/24	AON	Prévisions	25/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	19/08/2024	24/08/2024	09/09/2024	19/09/2024		23/09/2024	14/10/2024	29/10/2024	
27	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Lukolela (350 kWc) et à Bumba (350 kWc)		Fonds propres	27/ANSER/DG/T/24	AON	Réalisations													23/09/2024	14/10/2024	29/10/2024
28	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Lisala (1000 kWc)		Fonds propres	28/ANSER/DG/T/24	AON	Prévisions	25/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	19/08/2024	24/08/2024	09/09/2024	19/09/2024		23/09/2024	14/10/2024	29/10/2024	
29	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Boende (1000 kWc)		Fonds propres	29/ANSER/DG/T/24	AON	Réalisations													23/09/2024	14/10/2024	29/10/2024
30	Travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Wuwu de 400 kW à Bill dans le territoire de Bosobon		Fonds propres	30/ANSER/DG/T/24	AON	Prévisions	25/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	19/08/2024	24/08/2024	09/09/2024	19/09/2024		23/09/2024	14/10/2024	29/10/2024	
31	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 5000 kWc à Mbandaka		Fonds propres	31/ANSER/DG/T/24	AOI	Réalisations													23/09/2024	14/10/2024	29/10/2024
32	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 5000 kWc à Gemena		Fonds propres	32/ANSER/DG/T/24	AOI	Prévisions	25/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	19/08/2024	24/08/2024	09/09/2024	19/09/2024		23/09/2024	14/10/2024	29/10/2024	
33	Travaux de réhabilitation et extension de la centrale hydroélectrique Zulu à Karawa (400 kW à 500 kW), territoire de Businga province du Nord-Ubangi		Fonds propres	33/ANSER/DG/T/24	AON	Réalisations													23/09/2024	14/10/2024	29/10/2024
34	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 500 kWc à Punia, à Dekese, à Lebo et à Kole		Fonds propres	34/ANSER/DG/T/24	AOI	Prévisions	01/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	26/09/2024		30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	
35	Travaux d'extension de la ligne MT de 250 kW de Massai (Lusébera)		Fonds propres	35/ANSER/DG/T/24	AON	Réalisations													30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024
36	Travaux de construction d'une centrale hydroélectrique à Mushava (400 kW) et à Nyabingula (300 kW)		Fonds propres	36/ANSER/DG/T/24	AOI	Prévisions	01/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	26/09/2024		30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	
37	Travaux de la ligne HT et poste HT/MT de 1000 kW et réseaux de distribution HT/MT à Kalemie		Fonds propres	37/ANSER/DG/T/24	AOI	Réalisations													30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024
38	Travaux d'extension de la ligne MT/BT de MIABI pour l'électrification de Katende, Tshilundu, Bakwasumba, et Kakangayi		Fonds propres	38/ANSER/DG/T/24	AOI	Prévisions	01/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	26/09/2024		30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	
39	Travaux de construction de la Centrale hydroélectrique de 600 kW de Mwanza Ngoma		Fonds propres	39/ANSER/DG/T/24	AON	Réalisations													30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024
40	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Kasomeno (300 kWc), à Malamvée (300 kWc), à Lumata (300 kWc) et à Mulongo (300kWc)		Fonds propres	40/ANSER/DG/T/24	AON	Prévisions	01/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	26/09/2024		30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	
41	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dilolo (500 kWc) et à Bokama (500 kWc)		Fonds propres	41/ANSER/DG/T/24	AON	Réalisations													30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024
42	Travaux de construction de la Centrale solaire photovoltaïque de 5000 kWc à Kisangani		Fonds propres	42/ANSER/DG/T/24	AOI	Prévisions	01/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	26/09/2024		30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	
43	Travaux de construction de la ligne MT de 1800 kW et réseaux associés de Licha		Fonds propres	43/ANSER/DG/T/24	AON	Réalisations													30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024
44	Travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Bahwesende (500 kWc) et à Nianie (500 kWc)		Fonds propres	44/ANSER/DG/T/24	AON	Prévisions	01/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	26/09/2024		30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	
45	Travaux de construction de la Centrale hydroélectrique 400 kW de Yame		Fonds propres	45/ANSER/DG/T/24	AON	Prévisions	01/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	26/09/2024		30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	
46	Travaux de réhabilitation de la Centrale		Fonds propres			Prévisions	01/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	25/08/2024	31/08/2024	16/09/2024	26/09/2024		30/09/2024	21/10/2024	05/11/2024	



APPROUVÉ PAR L.A.
D.G.C.M.P.
Le: 20 MAI 2024
Signature

Personne Responsable des Marchés

MUSIMAR NOELE CYRPRI
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

