

République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Commissariat Provincial du Développement Rural et Participation Provinciale

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL DU DEVELOPEMENT RURAL ET PARTICIPATION PROVINCIALE

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

SECTEUR : DEVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES PAR CONSULTATION RESTREINTE /FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		1804240451500000724112030001	DC 001/FX/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	20/04/2018	22/04/2018	29/04/2018	14/05/2018	16/05/2018	26/05/2018	05/06/2018	08/06/2018
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 6 MOTOS		1804240451500000724522030001	DC 002/FX/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	02/05/2018	04/05/2018	11/05/2018	26/05/2018	28/05/2018	07/06/2018	17/06/2018	20/06/2018
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 12 RIDEAUX		1814240451500000460512030001	DC 003/FX/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	05/06/2018	07/06/2018	14/06/2018	29/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	21/07/2018	24/07/2018
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 24 TAPIS		1814240451500000460512030001	DC 004/FX/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	05/06/2018	07/06/2018	14/06/2018	29/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	21/07/2018	24/07/2018
						Réalisations								
5	ACQUISITION DE 20 MOQUETTES/m²		1814240451500000460512030001	DC 005/FX/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	05/06/2018	07/06/2018	14/06/2018	29/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	21/07/2018	24/07/2018
						Réalisations								
6	ACQUISITION DE 20 NAPPES		1814240451500000460512030001	DC 006/FX/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	CR	Prévisions	05/06/2018	07/06/2018	14/06/2018	29/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	21/07/2018	24/07/2018
						Réalisations								
	COUT TOTAL													

Fait à Lubumbashi, Le
Pour l'Autorité Contractante

02 AVR 2018



Me Olivier KAKOSHI



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga

Commissariat Provincial du Développement Rural et Participation Provinciale

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL DU DEVELOPEMENT RURAL ET PARTICIPATION PROVINCIALE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

SECTEUR : DEVELOPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	AMENAGEMENT(CAPTAGE) DE 2 SOURCES D'EAU POTABLE A CHEF KATANGA ET KIMPUMBIWA DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		180424045150000823222031100	DC 001/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	26/05/2018	28/05/2018	04/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	01/07/2018	11/07/2018	14/07/2018
2	AMENAGEMENT(CAPTAGE) DE 3 SOURCES D'EAU POTABLE A BOWA, KABYASHA ET KAPWASA DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA		180424045150000823222031200	DC 002/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	21/06/2018	23/06/2018	30/06/2018	15/07/2018	17/07/2018	27/07/2018	06/08/2018	09/08/2018
3	AMENAGEMENT(CAPTAGE) DE 2 SOURCES D'EAU POTABLE A KANKUBWA ET KAPAPA DANS LE TERRITOIRE DE PWETO		180424045150000823222031500	DC 003/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	12/07/2018	14/07/2018	21/07/2018	05/08/2018	07/08/2018	17/08/2018	27/08/2018	30/08/2018
4	REHABILITATION DE 2 ADDUCTIONS D'EAU DE FIKUPA ET MUKOMA DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		180424045150000823312031302	DC 004/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	08/08/2018	10/08/2018	17/08/2018	01/09/2018	03/09/2018	13/09/2018	23/09/2018	26/09/2018
5	REHABILITATION DE 5 PUIITS D'EAU EN PANNE /221 PUIITS FORES A MITWABA		180424045150000823312031302	DC 005/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
6	REHABILITATION ET REFECTION DU TRONCON ROUTIER KASOMBO-MUKULUBWE-TONDO(11km) DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		18042404515000082332031300	DC 006/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
7	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A KABEMBE DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		180424045150000823222031600	DC 007/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
8	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A MWENDA DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		180424045150000823222031600	DC 008/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
9	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU DANS LA CITE DE SAKANIA DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		180424045150000823222031604	DC 009/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
10	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A MOKAMBO DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		180424045150000823222031602	DC 010/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
11	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A KASUMBALESA DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		180424045150000823222031603	DC 011/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
12	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A MUSOSHI DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		180424045150000823222031603	DC 012/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
13	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A KAWAMA DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		180424045150000823222031302	DC 013/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
14	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A MIMBULU DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		180424045150000823222031602	DC 014/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
15	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A LA CITE DE KIPUSHI DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		180424045150000823222030201	DC 015/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
16	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A FIKUPA DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		180424045150000823222031302	DC 016/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
17	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A LUMATA DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		180424045150000823222031302	DC 017/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
18	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A TUMBWE DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		180424045150000823222031302	DC 018/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
19	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A KINIAMA DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		180424045150000823222031303	DC 019/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018
20	FORAGE D'UN PUIITS D'EAU A KYEMBE DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		180424045150000823222031104	DC 020/TX/CAB/CP,DERU/CGPMP3H-KAT/2018	CR	Prévisions	01/09/2018	03/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	27/09/2018	07/10/2018	17/10/2018	20/10/2018

OK





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DE 1à 5 MW DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA		18042404515000082322031401	AAO 001/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 15/04/2018	30/04/2018	02/05/2018	01/06/2018	16/06/2018	01/07/2018	03/07/2018	08/07/2018	23/07/2018	02/08/2018			05/08/2018	05/08/2018		
2	CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DE 1à 5 MW DANS LE TERRITOIRE DE PWETO		18042404515000082322031501	AAO 002/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 22/04/2018	07/05/2018	09/05/2018	08/06/2018	23/06/2018	08/07/2018	10/07/2018	15/07/2018	30/07/2018	09/08/2018			12/08/2018	12/08/2018		
3	CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DE 1à 5 MW DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		18042404515000082322031600	AAO 003/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 19/06/2018	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	20/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	11/09/2018	26/09/2018	06/10/2018			09/10/2018	09/10/2018		
4	CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DE 1à 5 MW DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI		18042404515000082322031300	AAO 004/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 25/04/2018	10/05/2018	12/05/2018	11/06/2018	26/06/2018	11/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	02/08/2018	12/08/2018			15/08/2018	15/08/2018		
5	CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DE 1à 5 MW DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA		18042404515000082322031200	AAO 005/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 29/04/2018	14/05/2018	16/05/2018	15/06/2018	30/06/2018	15/07/2018	17/07/2018	22/07/2018	06/08/2018	16/08/2018			19/08/2018	19/08/2018		
6	CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DE 1à 5 MW DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		18042404515000082322031101	AAO 006/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 02/05/2018	17/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	03/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	25/07/2018	09/08/2018	19/08/2018			22/08/2018	22/08/2018		
7	CONSTRUCTION DES CENTRES D'APPRENTISSAGE DES METIERS DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		180424045150000823281031600	AAO 007/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 19/06/2018	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	20/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	11/09/2018	26/09/2018	06/10/2018			09/10/2018	09/10/2018		
8	CONSTRUCTION DES CENTRES D'APPRENTISSAGE DES METIERS DANS LE TERRITOIRE DE PWETO		180424045150000823281031500	AAO 008/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 11/05/2018	26/05/2018	28/05/2018	27/06/2018	12/07/2018	27/07/2018	29/07/2018	03/08/2018	18/08/2018	28/08/2018			31/08/2018	31/08/2018		
9	CONSTRUCTION DES CENTRES D'APPRENTISSAGE DES METIERS DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		180424045150000823281031100	AAO 009/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 21/07/2018	05/08/2018	07/08/2018	06/09/2018	21/09/2018	06/10/2018	08/10/2018	13/10/2018	28/10/2018	07/11/2018			10/11/2018	10/11/2018		
10	CONSTRUCTION DES CENTRES D'APPRENTISSAGE DES METIERS DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA		180424045150000823281031200	AAO 010/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 02/05/2018	17/05/2018	19/05/2018	18/06/2018	03/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	25/07/2018	09/08/2018	19/08/2018			22/08/2018	22/08/2018		
11	REHABILITATION ET REFECTION DU TRONCON ROUTIER KABUNDA-MAMBILIMA(30km) DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA		18042404515000082332031600	AAO 011/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 27/05/2018	11/06/2018	13/06/2018	13/07/2018	28/07/2018	12/08/2018	14/08/2018	19/08/2018	03/09/2018	13/09/2018			16/09/2018	16/09/2018		
12	REHABILITATION ET REFECTION DU TRONCON ROUTIER KASENGA PK41- KINIAMA(67km)		18042404515000082332031303	AAO 012/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 19/06/2018	04/07/2018	06/07/2018	05/08/2018	20/08/2018	04/09/2018	06/09/2018	11/09/2018	26/09/2018	06/10/2018			09/10/2018	09/10/2018		
13	REHABILITATION ET REFECTION DU TRONCON ROUTIER KILELA BALANDA-KIPUMBWA(59km) DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE		18042404515000082332031100	AAO 013/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 02/08/2018	17/08/2018	19/08/2018	18/09/2018	03/10/2018	18/10/2018	20/10/2018	25/10/2018	09/11/2018	19/11/2018			22/11/2018	22/11/2018		
14	REHABILITATION ET REFECTION DE 2 PONTS LUKETE ET MULENDA DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA		18042404515000082332031500	AAO 014/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 05/06/2018	20/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	06/08/2018	21/08/2018	23/08/2018	28/08/2018	12/09/2018	22/09/2018			25/09/2018	25/09/2018		
15	REHABILITATION ET REFECTION DE 2 PONTS KABONDA ET LWANTETE DANS LE TERRITOIRE DE PWETO		18042404515000082332031400	AAO 015/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 03/07/2018	18/07/2018	20/07/2018	19/08/2018	03/09/2018	18/09/2018	20/09/2018	25/09/2018	10/10/2018	20/10/2018			23/10/2018	23/10/2018		
16	REHABILITATION ET REFECTION DU TRONCON ROUTIER MINGA-GAMBELA-LUKAFU(58km) DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA		18042404515000082332031200	AAO 016/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 31/07/2018	15/08/2018	17/08/2018	16/09/2018	01/10/2018	16/10/2018	18/10/2018	23/10/2018	07/11/2018	17/11/2018			20/11/2018	20/11/2018		
17	REHABILITATION ET REFECTION DU TRONCON ROUTIER RNS- DUBIE-MWENGE(54km) DANS LE TERRITOIRE DE PWETO		18042404515000082332031504	AAO 017/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 04/08/2018	19/08/2018	21/08/2018	20/09/2018	05/10/2018	20/10/2018	22/10/2018	27/10/2018	11/11/2018	21/11/2018			24/11/2018	24/11/2018		
18	REHABILITATION DE LA SOURCE D'EAU AMENAGEE DE LA SNCC à SAKANIA		180424045150000823312031600	AAO 018/TX/CAB/CP.DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 06/07/2018	21/07/2018	23/07/2018	22/08/2018	06/09/2018	21/09/2018	23/09/2018	28/09/2018	13/10/2018	23/10/2018			26/10/2018	26/10/2018		
COUT TOTAL																					

FAIT A LUBUMBASHI, le
AUTORITE CONTRACTANTE

02 AVR 2018

Me Olivier KAKOSHI



République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Commissariat Provincial en charge du Développement Rural
et Participation Provinciale

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET PARTICIPATION PROVINCIALE

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

SECTEUR: DEVELOPPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES A MANIFESTATION D'INTERET

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AGENTS DU COMMISSARIAT ET DES SERVICES TECHNIQUES		1804240451500000561852030001	AMI 001/PI/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	ACN	Prévisions	21/05/2018	05/06/2018	20/06/2018	21/06/2018	21/07/2018	05/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	06/09/2018	13/09/2018	28/09/2018	29/09/2018		02/10/2018	09/10/2018	16/10/2018	
						Réalisations																	
2	AUTRES FORMATIONS SPECIFIQUES		1804240451500000561852030001	AMI 002/PI/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	ACN	Prévisions	13/06/2018	28/06/2018	13/07/2018	14/07/2018	13/08/2018	28/08/2018	12/09/2018	14/09/2018	29/09/2018	06/10/2018	21/10/2018	22/10/2018		25/10/2018	01/11/2018	08/11/2018	
						Réalisations																	
3	CONTRAT D'ETUDES		1804240451500000561862030001	AMI 003/PI/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	ACN	Prévisions	02/07/2018	17/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	01/09/2018	16/09/2018	01/10/2018	03/10/2018	18/10/2018	25/10/2018	09/11/2018	10/11/2018		13/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	
						Réalisations																	
	Coût Total																						

Fait à Lubumbashi, le

02 AVR 2018

Pour l'Autorité Contractante

Me Olivier KAMOSHI




République Démocratique du Congo



Gouvernement Provincial du Haut - Katanga
Commissariat Provincial en charge du Développement Rural
et Participation Provinciale

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMISSARIAT PROVINCIAL EN CHARGE DU DEVELOPEMENT RURAL ET PARTICIPATION PROVINCIALE
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**
SECTEUR : DEVELOPEMENT RURAL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ENTRETIEN, DECORATION ET REPARATION D'EDIFICES		1804240451500000561722030001	AAO 001/FX/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 08/08/2018	23/08/2018	25/08/2018	24/09/2018	09/10/2018	24/10/2018	26/10/2018	31/10/2018	15/11/2018	25/11/2018			28/11/2018	28/11/2018
2	ACQUISITION DES MOBILIERS, EQUIPEMENTS DE BUREAU ET ELECTROMENAGERS.		1804240451500000724112030001	AAO 002/FX/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 18/05/2018	02/06/2018	04/06/2018	04/07/2018	19/07/2018	03/08/2018	05/08/2018	10/08/2018	25/08/2018	04/09/2018			07/09/2018	07/09/2018
3	ACQUISITION DE 2 VEHICULES TOUT TERRAIN 4X4		1804240451500000724522030001	AAO 003/FX/CAB/CP_DERU/CGPMP3/H-KAT/2018	AON	Prévisions 08/04/2018	23/04/2018	25/04/2018	25/05/2018	09/06/2018	24/06/2018	26/06/2018	01/07/2018	16/07/2018	26/07/2018			29/07/2018	29/07/2018
Coût Total																			

Fait à Lubumbashi, le

02 AVR 2018

Pour l'Autorité Contractante

Me Olivier KAKISHI



[Signature]

