



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2021

MARCHES DES TRAVAUX ET FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

D. G. C. M. P.  
Le : 30 AOUT 2021  
Signature :

IDENTIFICATION DU MARCHÉ

PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

N°	MONTANT DU MARCHÉ	COTE BUDGET	N° Appel d'offres	N° Procédure	Echéance	Délais		Emission		Réception		Evaluation		Conclusion		Notification	
						prévue	réalisée	du D.O	de la D.O	de la D.O	de la D.O	de la D.O	de la D.O	de la D.O	de la D.O	de la D.O	de la D.O
1	Construction du Bâtiment de la Motique de l'Hôpital Maman BALAKO à Mbandaka	229 845 067	21070803715000082331102001	001	ADN	16/08	N/A	18/08	17/09	02/10	18/10	23/10	26/10	10/11	20/11	23/11	13/12
2	Construction de l'Hôpital Général de Référence de MAKANZA	194 215 766	210731037150000823311021601	002	ADN	16/08	N/A	18/08	17/09	02/10	N/A	02/10	11/10	26/10	05/11	08/11	29/11
3	Réhabilitation des IER MAJAN BALAKO et AIR CONGO à Mbandaka	1 509 114 804	210731037150000823311023001	003	ADN	16/08	31/08/21	02/09	01/10	16/10	01/11/21	06/11/21	09/11/21	24/11/21	04/12/21	08/12/21	28/12/21
4	Réhabilitation d'un Hôpital Général de Référence à DJAMBO CENTRE	655 155 483	21073103715000082331102001	004	ADN	16/08	31/08/21	02/09	01/10	16/10	01/11/21	06/11/21	09/11/21	24/11/21	04/12/21	08/12/21	28/12/21
5	Réhabilitation des Instituts MOTIYI, DE LA PAIX et SALONGO à Mbandaka	1 754 863 418	21092203815000082331102001	005	ADN	16/08	31/08/21	02/09	01/10	16/10	01/11/21	06/11/21	09/11/21	24/11/21	04/12/21	08/12/21	28/12/21
6	Réhabilitation de l'Ecole Primaire SALONGO à Mbandaka	171 943 581	21091203815000082331102001	006	ADN	16/08	N/A	19/08	19/09	02/10	N/A	02/10	11/10	26/10	05/11	08/11	29/11
7	Asphalte de l'avenue Mundi à Mbandaka	376 497 159	210451042150000823311020100	007	ADN	16/08	31/08/21	02/09	01/10	16/10	01/11/21	06/11/21	09/11/21	24/11/21	04/12/21	08/12/21	28/12/21
8	Construction du stade Camp Copitaine NGASHI à Mbandaka	410 810 548	210451042150000823311020100	008	ADN	16/08	31/08/21	02/09	01/10	16/10	01/11/21	06/11/21	09/11/21	24/11/21	04/12/21	08/12/21	28/12/21
9	Construction pont 200/12 BASANKUSU-GOMBAKO	312 230 459	210451042150000823311020001	009	ADN	16/08	31/08/21	02/09	01/10	16/10	01/11/21	06/11/21	09/11/21	24/11/21	04/12/21	08/12/21	28/12/21
10	Travaux d'Electrication par lampadaires photovoltaïques dans la ville de Mbandaka	1 222 320 010	210451042150000823311020001	010	ADN	16/08	N/A	18/08	17/09	02/10	18/10	23/10	26/10	10/11	20/11	23/11	13/12
11	Réhabilitation de la ferme d'Etari à Mbandaka	237 269 810	210421044150000823311020001	011	ADN	16/08	31/08/21	02/09	01/10	16/10	01/11/21	06/11/21	09/11/21	24/11/21	04/12/21	08/12/21	28/12/21
12	Réhabilitation de l'avenue Revolution dans la ville de Mbandaka	775 509 483	210421045150000823311020001	012	ADN	16/08	31/08/21	02/09	01/10	16/10	01/11/21	06/11/21	09/11/21	24/11/21	04/12/21	08/12/21	28/12/21
13	Construction d'un Centre de Développement Intégré dans la ville de Mbandaka	229 582 498	210421045150000823311020001	013	ADN	16/08	N/A	18/08	17/09	02/10	18/10	23/10	26/10	10/11	20/11	23/11	13/12
14	Réhabilitation et équipement du Salon d'Honneur de l'Aéroport de Mbandaka	276 502 957	210421045150000823311020001	014	ADN	16/08	N/A	18/08	17/09	02/10	18/10	23/10	26/10	10/11	20/11	23/11	13/12
15	Entretien manuel des entrées de la ville de Mbandaka	128 672 145	2104210451500000726511020001	015	ADN	16/08	N/A	18/08	17/09	02/10	N/A	02/10	11/10	26/10	05/11/21	08/11/21	29/11/21
16	Réhabilitation de la Résidence du Gouverneur	464 161 433	2104210451500000726511020001	016	ADN	16/08	31/08/21	02/09	01/10	16/10	01/11/21	06/11/21	09/11/21	24/11/21	04/12/21	08/12/21	28/12/21

A. MARCHES DES TRAVAUX



Phonies k'is complet pour la DGM de la Province de l'Equateur		46 069 252,8	210421082150000074411020001	039	DC	prévue	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/11/24	04/12/24	28/12/24
Coût Total en FC		14 297 495 824				réalisée											

Fait à Mbandaka, le

**BOLOKO BOLUMBU BOBO**



Signature : *[Handwritten Signature]*