

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Roger RUMBU KAYUMBU MUTOMBO
Direction Provinciale de Contrôle
des Marchés Publics - Lualaba
Directeur

PROVINCE DU LUALABA
VILLE DE KOLWEZI
COMMUNE DE MANIKA

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET MARCHES PUBLICS

**PLAN ANNUEL
DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : commune MANIKA

Période: du 1^{er} Janvier au 31 Décembre;
Exercice budgétaire: 2023

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Von Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt	Evaluation des offres	Von Objection sur Rap.	Publication attributi	Mise au point du contrat	Von Objection sur	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débet travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Réhabilitation, réflexions et asphaltage de l'avenue O.U.A Au quartier MOISE TSHOMBE	2301110257 000000 823333130102	001/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
2	Réhabilitation, réflexions et asphaltage de l'avenue SENDWE Au quartier MOISE TSHOMBE	2301110257 000000 823333130102	002/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
3	Réhabilitation, réflexions et asphaltage de l'avenue LUBUMBASHI Au quartier MOISE TSHOMBE	2301110257 000000 823333130102	004/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
4	Réhabilitation, réflexions et asphaltage de l'avenue CIME JINGA Au quartier KAKIFULUWE	2301110257 000000 823333130102	005/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
5	Réhabilitation, réflexions et asphaltage de l'avenue MANIEMA Au quartier KAYEKE	2301110257 000000 823333130102	006/CMKA/2023	AON	Prévisions	01/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	
					Réalisations																
6	Réhabilitation, réflexions et asphaltage de l'avenue MITWABA Au quartier MUNUNKA	2301110257 000000 823333130102	007/CMKA/2023	AON	Prévisions	01/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	
					Réalisations																

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur



MUNINGA SAMBUIMBA Thierry
 Bourgmestre
 Commune de Manika
 14/07/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						Date début travaux		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Methodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt	Evaluation des offres	Non Objection sur Resp.	Publication attribut	Non au point du contrat	Non Objection sur	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat		Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
7	Rehabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue MUSHIMA Au quartier MUNUNKA	2301110257000000 823333130102	002/CMKA/2023		AON	Prévisions	01/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023
8	Rehabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue KASAJI Au quartier MUNUNKA	2301110257000000 823333130102	003/CMKA/2023		AON	Prévisions	01/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023
9	Rehabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue MUTSHATSHA Au quartier MUNUNKA	2301110257000000 823333130102	004/CMKA/2023		AON	Prévisions	01/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023
10	Rehabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue MPOLO 2 Au quartier MUNUNKA	2301110257000000 823333130102	005/CMKA/2023		AON	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023
11	Rehabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue TECHNIQUE 2 Au quartier MUNUNKA	2301110257000000 823333130102	006/CMKA/2023		AON	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023
12	Rehabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue UNGUNGANDU PROLONGE Au quartier KASULO	2301110257000000 823333130102	007/CMKA/2023		AON	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023
13	Rehabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue FOYER 1 Au quartier MUNUNKA	2301110257000000 823333130102	007/CMKA/2023		AON	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023

Roger RUMBU RUMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualeba
 Directeur



MUNICA SAMBUMBA Thierry
 Bourgmestre
 Commune de Manika

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Prévisions	Elaboration du D.D	Approbation du D.O	Publication	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Approbation par l'Etat	Publication attributions	Signature du contrat	Approbation par le contrat	Date d'enregistrement	Signature du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débet
								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Construction d'édifice, des bâtiments Bureau Administratif du quartier industriel		2301110257 000000 823213130102	001/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
						Réalisations															
17	Construction d'édifice, des bâtiments Bureau Administratif du quartier MUTOSHI		2301110257 000000 823213130102	002/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
						Réalisations															
18	Construction d'édifice, des bâtiments Bureau COMMUNAL		2301110257 000000 823213130102	003/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
						Réalisations															
19	Construction d'édifice, des bâtiments : -2 Toilettes publiques QMUTOSHI -2 Toilettes publiques QKASOMBO -2 Toilettes publiques QKASULO -2 Toilettes publiques QKAKIFULUWE		2301110257 000000 823213130102	004/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
						Réalisations															
20	Construction d'édifice, des bâtiments Construction Parking		2301110257 000000 823213130102	002/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023
						Réalisations															
21	Construction d'édifice, des bâtiments Construction CENTRE DE SANTE MOISE TSHOMBE		2301110257 000000 823213130102	002/CMKA/2023	AON	Prévisions	01/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023
						Réalisations															
22	Construction d'édifice, des bâtiments Construction CENTRE DE SANTE MUTOSHI		2301110257 000000 823213130102	002/CMKA/2023	AON	Prévisions	01/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023
						Réalisations															
	SOUS Total																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualeba
 Directeur

MUJINGA SAMBUIMBA THIERRY
 Bourgmestre
 Commune de Manika

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitule du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt	Evaluation des offres	Non Objection sur Dup	Publication attributi	Visé au point du contrat	Non Objection sur	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de fin travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
14	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue BANANE Au quartier MUNUNKA		2301110257 000000 823333130102	001CMKA/2023	AON	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	29/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023
						Réalisations															
15	Rehabilitation, refections et asphaltage de l'avenue BOURG MUTELO ILUNGA Au quartier KAYEKE		2301110257 000000 823333130102	002CMKA/2023	AON	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	29/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023
						Réalisations															
CÔT TOTAL																					

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Luanda
 Directeur



Mujinga Sambumba Thiery
 Mujinga SAMBUMBA Thiery
 Bourgeois
 Commune de Muzimba

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Titulaire du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de position	Elaboration du DAO	Ann Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Ann Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Ann Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de fin travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
23	Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifices Bâtiment E.P KAYEKÉZ Dans le Quartier MUNUNKA		2201110257 000000 823313130102	025/CMKA/2023	A O N	Prévisions Réalizations	01/03/2023 17/03/2023	17/03/2023 17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	
24	Réhabilitation et réfection d'ouvrage Bâtiment E.P KASULO1 Dans le Quartier KASULO		2201110257 000000 823313130102	026/CMKA/2023	A O N	Prévisions Réalizations	01/03/2023 17/03/2023	17/03/2023 17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023	
25	Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifices Centre de centre KAKIFULWE		2201110257 000000 823313130102	027/CMKA/2023	A O N	Prévisions Réalizations	03/04/2023 19/04/2023	19/04/2023 19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	
SOUS TOTAL																					
26	Constructions Diverses rond-point KUTU contre Av KALIMA Q'industriel		2201110257 000000 823283130102	028/CMKA/2023	A O N	Prévisions Réalizations	03/04/2023 19/04/2023	19/04/2023 19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	
27	Constructions Diverses rond-point BANZA MONA		2201110257 000000 823283130102	029/CMKA/2023	A O N	Prévisions Réalizations	03/04/2023 19/04/2023	19/04/2023 19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	
28	Constructions Diverses Place NGUZ		2201110257 000000 823283130102	030/CMKA/2023	A O N	Prévisions Réalizations	03/04/2023 19/04/2023	19/04/2023 19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	
29	Constructions Diverses Place I.T.J.M.A		2201110257 000000 823283130102	031/CMKA/2023	A O N	Prévisions Réalizations	03/04/2023 19/04/2023	19/04/2023 19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	
30	Constructions Diverses Parcelles METALIQUE		2201110257 000000 823283130102	032/CMKA/2023	A O N	Prévisions Réalizations	03/02/2023 20/02/2023	20/02/2023 20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
SOUS TOTAL																					
TOTAL GENERAL																					

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Luabala
 Directeur



MUJINGA SAMBUJEMBA Thierry
 Bourgmestre
 Commune de Manika
 14/07/2023