

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

**PROVINCE DU LUALABA  
VILLE DE KOLWEZI  
COMMUNE DE MANIKA**

**CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET MARCHES PUBLICS**

**PLAN ANNUEL  
DE PASSATION DES MARCHES  
PUBLICS RECTIFICATIF**

**MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**

**AUTORITE CONTRACTANTE : commune MANIKA**

Période: du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 *Décembre*;  
*Exercice budgétaire:2023*




Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap.	Publication attributi	Mise au point du contrat	Non Objection sur	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue BASANGA Au quartier MUNUNKA	2301110257 000000 823333130102	001/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
2	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue MANIEMA Au quartier KAYEKE	2301110257 000000 823333130102	002/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
3	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue MUSHIMA Au quartier KAYEKE	2301110257 000000 823333130102	003/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
4	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue KASAJI Au quartier KAYEKE	2301110257 000000 823333130102	004/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue MUTSHATSHA Au quartier KAYEKE	2301110257 000000 823333130102	005/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue CHEMIN PUBLIQUE 4 Au quartier LATIN	2301110257 000000 823333130102	006/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Luapula  
 Directeur

*[Signature]*

7	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue MOERO Au quartier KASOMBO/UCK	2301110257 000000 823333130102	007/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023
	Réalisations																			
8	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue SAMPASA KAWETA MILOMBE Au quartier KAYEKE	2301110257 000000 823333130102	008/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023
	Réalisations																			
9	Réhabilitation, réfections et asphaltage de l'avenue BOURGEMESTRE MUTELO ILUNGA Au quartier KASOMBO/UCK	2301110257 000000 823333130102	009/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023
	Réalisations																			
<b>TOTAL GENERAL</b>																				

  
**Roger RUMBU KAYUMBU MUTOMBO**  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Luapula  
 Directeur

*J*



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		A	O	N	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
10	Régénération et réfection d'ouvrage et édifices <b>Centre de santé KAKIFULUWE</b> Dans le Quartier KAKIFULUWE		2201110257 000000 823313130102	010/CMKA/2023	A	O	N	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023
								Réalisations															
11	Régénération et réfection d'ouvrage <b>Bâtiment E.P KAYEKE</b> Dans le Quartier		2201110257 000000 823313130102	011/CMKA/2023	A	O	N	Prévisions	01/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	15/04/2023	04/05/2023	23/05/2023	26/05/2023	01/06/2023	19/06/2023	28/06/2023	03/07/2023		06/07/2023	25/07/2023	27/07/2023
								Réalisations															
12	Régénération et réfection d'ouvrage et édifices <b>Bâtiment E.P CIBOKO</b>		2201110257 000000 823313130102	012/CMKA/2027	A	O	N	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023
								Réalisations															
13	Régénération et réfection d'ouvrage et édifices <b>Bâtiment E.P KASULO1</b>		2201110257 000000 823313130102	013/CMKA/2027	A	O	N	Prévisions	29/05/2023	14/06/2023	14/06/2023	13/07/2023	31/07/2023	17/08/2023	21/08/2023	28/08/2023	13/09/2023	22/09/2023	26/09/2023		29/09/2023	19/10/2023	23/10/2023
								Réalisations															
14	Régénération et réfection d'ouvrage et édifices <b>Bâtiment PNC/MANIKA SUD</b>		2201110257 000000 823313130102	014/CMKA/2027	A	O	N	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023
								Réalisations															
15	Régénération et réfection d'ouvrage et édifices <b>MARCHE CENTRAL: TOITURE ET SOUS-PAVEMENT-REFRAICHISSEMENT</b>		2201110257 000000 823313130102	015/CMKA/2027	A	O	N	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023
								Réalisations															
<b>SOUS TOTAL</b>																							

**Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO**  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Luulaba  
 Secteur

16	Constructions Diverses : rond-point <b>BANZA MONA</b>	2201110257 000000 823283130102	016/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023
					Réalisations															
17	Constructions Diverses : <b>PASSERELLES MATALIQUES</b>	2201110257 000000 823283130102	017/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023
					Réalisations															
18	Constructions Diverses: Cloture <b>PNC/MANIKA SUD</b>	2201110257 000000 823283130102	018/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	19/07/2023	04/08/2023	22/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	13/09/2023	27/09/2023	30/09/2023		04/10/2023	23/10/2023	25/10/2023
					Réalisations															
19	Constructions Diverses : <b>Construction MARCHÉ SAMBUMBA</b>	2201110257 000000 823283130102	019/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023
					Réalisations															
<b>SOUS TOTAL</b>																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Equateur  
 Directeur

8

20	Constructions des lignes <b>Avenue OUA</b>	2201110257 000000 823283130102	020/CMKA/2023	A O N	Prévisions	13/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	28/07/2023	14/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	06/09/2023	22/09/2023	01/10/2023	04/10/2023		07/10/2023	26/10/2023	28/10/2023	
					Réalisations																
21	Constructions des lignes <b>Avenue LUBUMBASHI</b>	2201110257 000000 823283130102	021/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	
					Réalisations																
22	Constructions des lignes <b>Pace NGUZ</b>	2201110257 000000 823283130102	022/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	18/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20/07/2023	29/07/2023	03/08/2023		07/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	
					Réalisations																
23	Constructions des lignes <b>Place ITIMA</b>	2201110257 000000 823283130102	023/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
24	Constructions des lignes <b>Rond point BANZA MONA</b>	2201110257 000000 823283130102	024/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
25	Constructions des lignes électriques: <b>Rond point KALIMA/KUTU</b>	2201110257 000000 823283130102	025/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
26	Constructions des lignes électriques: <b>Avenue MANIEMA</b>	2201110257 000000 823283130102	026/CMKA/2023	A O N	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023		09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations																
27	Constructions des lignes <b>Trois Feux de signalisation</b>	2201110257 000000 823283130102	027/CMKA/2023	A O N	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations																
<b>SOUS TOTAL</b>																					

  
**Roger FUMBU MUYIMBU MUTOMBO**  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Quatre-Lualaba  
 Directeur

*(Handwritten mark)*

28	Constructions des routes et pistes, ponts, ports, aéroports et rails:  2 Pont	2201110257 000000 823283130102	028/CMKA/2023	A O N	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023	23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations															
<b>SOUS TOTAL</b>																				

  
**Roger RUMBI KAMBUI MUTOMBO**  
 Direction Provinciale de Contrôle  
 des Marchés Publics - Luanda  
 Directeur

*[Handwritten mark]*



29	Constructions d'ouvrages hydrolique,hydr 10 Puits	2201110257 000000 823283130102	029/CMKA/2023	AO N	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023	23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations															
<b>SOUS TOTAL</b>																				

*R. M.*  
**Roger RUMBU KAYIBU MUKONBO**  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Luabala  
 Directeur

*R*



30	Constructions d'édifices; de <b>Centre de santé de référence FIFI MASUKA(R+1)-Phase 1</b>	2201110257 000000 823283130102	030/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023	23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations															
31	Constructions d'édifices; de <b>Centre de santé MANIKA (R+2)-Phase 1</b>	2201110257 000000 823283130102	031/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations															
32	Constructions d'édifices; de <b>Bureau de la police Nationale Congolaise-Manika Sud (R+1) Phase 1</b>	2201110257 000000 823283130102	032/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations															
33	Constructions d'édifices; de <b>Construction de 2 Clotures bureaux</b>	2201110257 000000 823283130102	033/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations															
34	Constructions d'édifices; de <b>Construction de 2 Parking</b>	2201110257 000000 823283130102	034/CMKA/2023	AON	Prévisions	24/05/2023	09/06/2023	09/06/2023	08/07/2023	26/07/2023	12/08/2023	16/08/2023	22/08/2023	08/09/2023	17/09/2023	20/09/2023	23/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	
					Réalisations															
35	Constructions d'édifices; de batiments: <b>Construction de 8 Toilettes Publiques</b>	2201110257 000000 823283130102	035/CMKA/2023	AON	Prévisions	03/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/03/2023	07/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	05/05/2023	24/05/2023	02/06/2023	06/06/2023	09/06/2023	28/06/2023	30/06/2023	
					Réalisations															
<b>SOUS TOTAL</b>																				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publiques  
 Directeur

*(Signature)*