

NOUVEAU

AUTORITE CONTRACTANTE : FONS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 14 JUILLET 2019  
Signature : *[Signature]*

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2019

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Nbre	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION							PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° AM	Méthodes de passation/Règles de sélection	Prévisions et Evaluation	Préparation AM	Non Objection sur l'AM	Publication AM	Régil des Postures de R	Evaluation des R	Non Objection sur la liste restrictive	Elaboration des TR et de la R	Non Objection sur les TR et la R	Extrait Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverte PT	Evaluation commerciale PT/PI	Négociation de contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Remise de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date délai Prévisions	
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Rattachement de quatre (4) Consultants (Individuels) chargés contrôle et surveillance des travaux de forage et mise en place des mini-réseaux de distribution d'eau potable sur une (7) stations : 2 à Akézi Akézi et 5 à Kananga dans le cadre du programme de 100 jours du Chef de l'Etat	40 320 000,00	BUDGET FPI 2019	AM0 001	ADROCCV	Prévisions	05/06/2019	NA	06/06/2019	21/06/2019	05/07/2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19/07/2019	NA	19/07/2019		23/07/2019	26/07/2019	27/07/2019	
2	Rattachement d'une équipe des Consultants (Individuels) chargés contrôle et surveillance des travaux de construction de 0373 Bunka par D'BOA dans le cadre du programme de 100 jours du Chef de l'Etat	455 871 835,63	BUDGET FPI 2019	AM0 001	ADUCCV	Prévisions	05/06/2019	20/06/2019	24/06/2019	24/07/2019	06/08/2019	23/08/2019	07/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	26/10/2019	11/11/2019	26/11/2019	29/11/2019	14/12/2019	21/12/2019	06/01/2020	14/01/2020		20/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	
3	Rattachement d'un Consultant (firme) chargé de l'accompagnement des femmes et des jeunes entrepreneurs	293 631 999,24	BUDGET FPI 2019	AM0 003	AGSIFQC	Prévisions	15/07/2019	30/07/2019	05/08/2019	19/09/2019	04/10/2019	19/10/2019	04/11/2019	19/11/2019	21/11/2019	21/12/2019	06/01/2020	21/01/2020	24/01/2020	08/02/2020	13/02/2020	28/02/2020	09/03/2020		12/03/2020	16/03/2020	15/03/2020	
4	Rattachement d'un Consultant (firme) chargé de la mobilisation des personnes techniques et financières d'accompagnement de FPI dans la mobilisation des ressources pour la mise en place des incubateurs de Start-up	423 012 282,83	BUDGET FPI 2019	AM0 003	AGSIFQC	Prévisions	16/06/2019	03/07/2019	06/07/2019	23/08/2019	06/09/2019	10/09/2019	07/10/2019	23/10/2019	24/10/2019	23/11/2019	09/12/2019	24/12/2019	30/12/2019	14/01/2020	22/01/2020	06/02/2020	17/02/2020		20/02/2020	24/02/2020	25/02/2020	
5	Rattachement d'un Consultant (firme) chargé des études de faisabilité d'aménagement et de viabilisation du parc industriel de Maone, Kanyama et Kamina	217 259 197,13	BUDGET FPI 2019	AM0 004	AGSIFQC	Prévisions	03/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	06/09/2019	29/09/2019	05/10/2019	21/10/2019	05/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	23/12/2019	07/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	04/02/2020	19/02/2020	29/02/2020		03/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	
6	Rattachement d'un Consultant (firme) pour les études de faisabilité dans le secteur agricole dans l'agglomération de Kananga, dans le Kwana et dans le Matema (habitations, implantation, usinage, distribution et construction)	448 079 969,53	BUDGET FPI 2019	AM0 005	AGSIFQC	Prévisions	03/07/2019	17/07/2019	22/07/2019	06/09/2019	29/09/2019	05/10/2019	21/10/2019	05/11/2019	07/11/2019	07/12/2019	23/12/2019	07/01/2020	13/01/2020	20/01/2020	04/02/2020	19/02/2020	29/02/2020		03/03/2020	05/03/2020	06/03/2020	
7	Rattachement des Consultants (firme) pour les études de faisabilité de réhabilitation de parc de Colère	183 305 213,90	BUDGET FPI 2019	AM0 006	AGSIFQC	Prévisions	03/06/2019	18/06/2019	21/06/2019	21/07/2019	06/08/2019	21/08/2019	05/09/2019	20/09/2019	23/09/2019	23/10/2019	06/11/2019	21/11/2019	26/11/2019	11/12/2019	16/12/2019	31/12/2019	15/01/2020	31/01/2020	19/01/2020	13/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
8	Rattachement d'un Consultant (firme) chargé de l'étude de faisabilité de la construction du Centre d'Excellence	141 004 067,61	BUDGET FPI 2019	AM0 004	AGSIFQC	Prévisions	20/06/2019	07/07/2019	10/07/2019	08/08/2019	24/08/2019	09/09/2019	24/09/2019	09/10/2019	11/10/2019	11/11/2019	26/11/2019	10/12/2019	16/12/2019	31/12/2019	07/01/2020	22/01/2020	01/02/2020		04/02/2020	07/02/2020	08/02/2020	
Coté total																												

*[Signature]*  
SOPRIM/FPI  
PPM / Louige'



NOUVEAU

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P

Le : 24/09/2019  
 Signature : [Signature]

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Code Budget	Montant budget en FC	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DLO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Rice au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition de 3 véhicules 4x4 et 1 minibus pour le siège	BUDGET FPI 2019	259 490 700,00	BAN 002/FPI/DC/DCA/CSP/PPM/MTA-R3/2019/NE	AMN	10/06/2019	25/06/2019	28/06/2019	30/07/2019	13/08/2019	28/08/2019	03/09/2019	06/09/2019	21/09/2019	01/10/2019		04/10/2019	24/10/2019	25/11/2019	
						Prévisions														
						Réalisations	17/06/2019	NA	-	-	-	18/07/2018	27/07/2018		NA	01/08/2018				
2	Acquisition de groupes électrogènes pour la NGP	BUDGET FPI 2019	23 590 064,44	DC 003/FPI/DC/DCA/CSP/PPM/MTA-R3/2019/NE	DC															
						Prévisions														
						Réalisations	18/07/2019	NA	12/07/2019	12/08/2019	26/08/2019	NA	02/09/2019	05/09/2019	20/09/2019	30/09/2019		03/10/2019	23/10/2019	13/11/2019
3	Acquisitions des matériels et mobiliers de bureaux ainsi que des résidences	BUDGET FPI 2019	81 857 523,65	BAN 004/FPI/DC/DCA/CSP/PPM/MTA-R3/2019/NE	AMN															
						Prévisions														
						Réalisations	18/07/2019	25/07/2019	26/07/2019	26/08/2019	09/09/2019	24/09/2019	20/09/2019	04/10/2019	19/10/2019	29/10/2019		01/11/2019	27/11/2019	23/12/2019
4	Acquisitions des matériels informatiques pour le FPI	BUDGET FPI 2019	457 720 063,91	BAN 005/FPI/DC/DCA/CSP/PPM/MTA-R3/2019/NE	AMN															
						Prévisions														
						Réalisations	20/05/2019	NA	21/05/2019	20/06/2019	04/07/2019	19/07/2019	24/07/2019	30/07/2019	15/08/2019	26/08/2019		29/08/2019	18/09/2019	09/10/2019
5	Acquisitions des fournitures de bureaux et consommables informatiques	BUDGET FPI 2019	106 520 341,13	BAN 001/FPI/DC/DCA/CSP/PPM/MTA-R3/2019/NE	AMN															
						Prévisions														
						Réalisations														
	Coût Total		920 249 702,01																	

SG-PPM/FPI  
 PPM Corrigé



NOUVEAU

AUTORITE CONTRACTANTE : FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE  
Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 14 Juin 2019  
Signature : *[Signature]*

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Previsions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Travaux d'aménagement de la galerie FPI/ Bâtiment Bangala	62 906 838,52	BUDGET FPI 2019	DAON 001 FPIVGG/DGA/C/GPMP/PM-MPA/2019	AON	Prévisions	24/06/2019	NA	25/06/2019	25/07/2019	09/08/2019	NA	14/08/2019	16/08/2019	31/08/2019	10/09/2019	-	13/09/2019	03/10/2019	05/11/2019
						Réalisations														
2	Travaux d'aménagement de la servitude du Bâtiment Bangala	31 453 419,26	BUDGET FPI 2019	DC 002 FPIVGG/DGA/C/GPMP/PM-MPA/2019	DC	Prévisions	24/06/2019	NA	25/06/2019	-	-	NA	13/06/2018	17/06/2018	NA	27/06/2018	-	-	-	-
						Réalisations														
3	Travaux de construction d'un local pour les archives	50 188 825,63	BUDGET FPI 2019	DAON 002 FPIVGG/DGA/C/GPMP/PM-MPA/2019	AON	Prévisions	10/06/2019	NA	11/06/2019	11/07/2019	26/07/2019	NA	31/07/2019	02/08/2019	17/08/2019	27/08/2019	-	30/08/2019	19/09/2019	22/10/2019
						Réalisations														
4	Travaux d'aménagement bâtiments FPI/Lukusa	78 633 548,15	BUDGET FPI 2019	DAON 004 FPIVGG/DGA/C/GPMP/PM-MPA/2019	AON	Prévisions	24/06/2019	NA	25/06/2019	25/07/2019	09/08/2019	NA	14/08/2019	16/08/2019	31/08/2019	10/09/2019	-	13/09/2019	03/10/2019	05/11/2019
						Réalisations														
5	Travaux de Réhabilitation des locaux de l'immeuble Botour	110 086 967,41	BUDGET FPI 2019	DAON 003 FPIVGG/DGA/C/GPMP/PM-MPA/2019	AON	Prévisions	10/06/2019	NA	11/06/2019	11/07/2019	26/07/2019	NA	31/07/2019	02/08/2019	17/08/2019	27/08/2019	-	30/08/2019	19/09/2019	22/10/2019
						Réalisations														
6	Travaux d'aménagement du belvédère du bâtiment FPI/Bangala	78 633 548,15	BUDGET FPI 2019	DAON 001 FPIVGG/DGA/C/GPMP/PM-MPA/2019	AON	Prévisions	24/06/2019	NA	25/06/2019	25/07/2019	09/08/2019	NA	14/08/2019	16/08/2019	31/08/2019	10/09/2019	-	13/09/2019	03/10/2019	05/11/2019
						Réalisations														
7	Travaux de réhabilitation locaux FPI/ Nles galeries Présidentielle	157 267 096,30	BUDGET FPI 2019	DAON 003 FPIVGG/DGA/C/GPMP/PM-MPA/2019	AON	Prévisions	10/06/2019	NA	11/06/2019	11/07/2019	26/07/2019	NA	31/07/2019	02/08/2019	17/08/2019	27/08/2019	-	30/08/2019	19/09/2019	22/10/2019
						Réalisations														
8	Travaux de Construction et équipement du centre d'excellence en pisciculture	2 133 962 308,86	BUDGET FPI 2019	DAON 005 FPIVGG/DGA/C/GPMP/PM-MPA/2019	AON	Prévisions	08/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	23/08/2019	09/09/2019	24/09/2019	30/09/2019	02/10/2019	17/10/2019	28/10/2019	-	31/10/2019	20/11/2019	23/12/2019
						Réalisations														
<b>Coût Total</b>		<b>2 711 132 552,28</b>																		

*[Signature]*  
SCPPM/FPI  
PPM corrigé

