

AUTORITE CONTRACTANTE : SNEL SA
Période : du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat en million (DF (1))	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Travaux de colmatage des fuites d'eau dans la galerie de la digue N°1 du canal d'amenée d'Inga 2 (DPR)	B00000	AAO N°001/SNEL/DAM/T R/2023	AON	18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	05/07/2023	20/07/2023	04/08/2023	09/08/2023	17/08/2023	01/09/2023	11/09/2023	15	14/09/2023	04/10/2023	03/11/2023
2	Travaux de réparation des fissures aux fuis turbines G23 et G24 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 (DPR)	B00000	AAO N°002/SNEL/DAM/T R/2023	AON	22/05/2023		25/05/2023	24/06/2023	10/07/2023	25/07/2023	31/07/2023	09/08/2023	24/08/2023	04/09/2023		07/09/2023	27/09/2023	27/10/2023
3	Travaux de réparation des divers fissures et déplacements observés au barrage et pont d'Inga 2 (DPR)	B00000	AAO N°003/SNEL/DAM/T R/2023	AON	18/05/2023	02/06/2023	05/06/2023	05/07/2023	20/07/2023	04/08/2023	09/08/2023	17/08/2023	01/09/2023	11/09/2023		14/09/2023	04/10/2023	03/11/2023
4	Travaux de réhabilitation du système d'évacuation d'eau des sous-stations Golf et Sendwe (DDK)	E00000	AAO N°004/SNEL/DAM/T R/2023	AON	24/05/2023		27/05/2023	26/06/2023	11/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	08/08/2023	23/08/2023	02/09/2023		05/09/2023	26/09/2023	26/10/2023
5	Travaux de réhabilitation du cercle récréatif de SNEL SA, « la colline », sis cité Maman MOBUTU, Commune de Mont-Ngatula, Ville de Kinshasa » (DRH)	K00000	AAO N°005/SNEL/DAM/T R/2023	AON	01/06/2023	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	25/09/2023		28/09/2023	18/10/2023	17/11/2023
6	Travaux de Réhabilitation et d'aménagement du 1er étage de l'immeuble DRH situé dans le campus de la Direction Générale de SNEL SA (DCC)	A00400	AAO N°006/SNEL/DAM/T R/2023	AON	05/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	24/07/2023	08/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	05/09/2023	20/09/2023	30/09/2023		04/10/2023	24/10/2023	23/11/2023
7	Travaux de Sécurisation du site abritant les pylônes N° 8 de la ligne 220 KV INGA – KINSHASA, les pylônes 125 et 126 de la ligne 132 KV ainsi que les pylônes 153 et 154 de la ligne 70 KV contre l'érosion « Tronçon KINGANTOKO et KIMWENZA » (DTR)	C00000	AAO N°007/SNEL/DAM/T R/2023	AOI	07/06/2023	22/06/2023	25/06/2023	26/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	30/08/2023	07/09/2023	22/09/2023	02/10/2023		05/10/2023	25/10/2023	24/11/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Objet inscrit au DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat en million DF (1)	Date notification	Date entrée en vigueur
8	Travaux de Sécurisation du pylône n°08 de la ligne 70kV Bukavu-Goma contre les érosions (DTR)	C00000	AAO N°08/SNEL/DAM/TR/2023	AON	09/06/2023	24/07/2023	27/05/2023	27/07/2023	11/08/2023	26/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	23/09/2023	03/10/2023	06/10/2023	26/10/2023	25/11/2023	
9	Travaux de reconditionnement du blindage de la galerie de la vaine de vidange de fond du barrage de Nziro (DPR)	B00000	AAO N°09/SNEL/DAM/TR/2023	AON	12/06/2023		15/05/2023	5/07/2023	31/07/2023	15/08/2023	21/08/2023	29/08/2023	13/09/2023	23/09/2023	26/09/2023	16/10/2023	15/11/2023	
10	Travaux d'étanchéisation : - de la baie vitrée du bâtiment usine d'Inga 2 par la solution du rideau métallique - de la toiture du bâtiment usine d'Inga 2	B00000	AAO N°10/SNEL/DAM/TR/2023	AON	15/06/2023	30/07/2023	05/07/2023	2/08/2023	17/08/2023	01/09/2023	06/09/2023	14/09/2023	29/09/2023	09/10/2023	12/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	
11	Travaux de construction de deux barrières flottantes pour les CHE de Ruzizi et MOBAYI MBONGO	B00000	AAO N°11/SNEL/DAM/TR/2023	AON	27/06/2023	12/07/2023	15/07/2023	1/08/2023	29/08/2023	13/09/2023	18/09/2023	27/09/2023	12/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	16/11/2023	16/12/2023	
12	Travaux de réhabilitation de la villa acquise à MBUJI-MAYI		AAO N°12/SNEL/DAM/TR/2023	AON	04/07/2023		07/07/2023	07/08/2023	22/08/2023		28/08/2023	06/09/2023	21/09/2023	02/10/2023	05/10/2023	26/10/2023	25/11/2023	
13	Travaux de réhabilitation de la route d'accès MWADINGUSA-KONI menant à la CHE de KONI	B00000	AAO N°13/SNEL/DAM/TR/2023	AON	11/07/2023	26/07/2023	29/07/2023	2/08/2023	12/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	11/10/2023	26/10/2023	06/11/2023	09/11/2023	29/11/2023	29/12/2023	
14	Travaux de sécurisation du Poste HT de FUNA contre les inondations	C00000	AAO N°14/SNEL/DAM/TR/2023	AON	17/07/2023	01/08/2023	04/08/2023	24/09/2023	19/09/2023	04/10/2023	09/10/2023	18/10/2023	02/11/2023	13/11/2023	16/11/2023	07/12/2023	06/01/2024	
15	Travaux de Sécurisation du pylône N°170 de la ligne 70kV Bukavu-Goma contre les érosions (DTR)	C00000	AAO N°15/SNEL/DAM/TR/2023	AON	24/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	11/10/2023	16/10/2023	25/10/2023	09/11/2023	20/11/2023	23/11/2023	14/12/2023	13/01/2024	
16	Travaux d'aménagement d'un Data Center à la Direction Générale de SNEL SA		AAO N°16/SNEL/DAM/TR/2023	AON	26/07/2023	10/08/2023	14/08/2023	14/09/2023	29/09/2023	14/10/2023	19/10/2023	28/10/2023	13/11/2023	23/11/2023	27/11/2023	18/12/2023	17/01/2024	

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation de contrat	Montant du Contrat en million Df (1)	Date notification	Date entrée en vigueur
17	Travaux de construction d'un dépôt d'entreposage des articles magasins et bureaux pour les SGX et le MAG/DPS	B00000	AAO N°017/SNEL/DAMIT R/2023	AON	28/07/2023	12/08/2023	15/08/2023	15/09/2023	30/09/2023	16/10/2023	21/10/2023	30/10/2023	14/11/2023	24/11/2023		27/11/2023	18/12/2023	17/01/2024
18	Travaux de construction d'un dépôt d'entreposage des articles magasins et bureaux pour les SGX et le MAG/INGA	B00000	AAO N°018/SNEL/DAMIT R/2023	AON	31/07/2023	15/08/2023	18/08/2023	18/09/2023	03/10/2023	18/10/2023	23/10/2023	01/11/2023	16/11/2023	27/11/2023		30/11/2023	21/12/2023	20/01/2024
19	Travaux de réhabilitation de des écoles d'inga, Mobayi Mboongo, Zongo et Bendera (DRH)	K00000	AAO N°019/SNEL/DAMIT R/2023	AON	02/08/2023		05/08/2023	04/09/2023	19/09/2023	04/10/2023	09/10/2023	17/10/2023	01/11/2023	11/11/2023		14/11/2023	05/12/2023	04/01/2024
20	Travaux de réhabilitation des maisons d'habitation des agents dans les centres enclavés et Postes de Kwilu, Selo et Tobakita	K00000	AAO N°020/SNEL/DAMIT R/2023	AON	04/08/2023		07/08/2023	06/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	11/10/2023	19/10/2023	03/11/2023	14/11/2023		17/11/2023	08/12/2023	08/01/2024
21	Travaux de construction maisons d'habitation dans les centres enclavés de Nzilo et Zongo 1	K00000	AAO N°021/SNEL/DAMIT R/2023	AON	07/08/2023		10/08/2023	09/09/2023	25/09/2023		30/09/2023	09/10/2023	24/10/2023	03/11/2023		06/11/2023	27/11/2023	27/12/2023
22	Travaux de réhabilitation et d'entretien de la route d'accès Sonabala - Sanga	K00000	AAO N°022/SNEL/DAMIT R/2023	AON	09/08/2023	24/08/2023	28/08/2023	27/09/2023	12/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	09/11/2023	24/11/2023	04/12/2023		07/12/2023	28/12/2023	27/01/2024
23	Travaux de réfection des toitures de 4 formations médicales de Kinshasa (Gombe, Ndjili, Liminga et Médecine spécialisée)	K00000	AAO N°023/SNEL/DAMIT R/2023	AON	11/08/2023	26/08/2023	29/08/2023	28/09/2023	13/10/2023	28/10/2023	02/11/2023	11/11/2023	27/11/2023	07/12/2023		11/12/2023	01/01/2024	31/01/2024
	Coût Total																	

LE DIRECTEUR DES APPROVISIONNEMENTS ET

TUKUZU ANGBADURUCA

Pour la Société Nationale d'Electricité, SNEL SA,

Prof. Dr. Ir. LWAMBA MUBA Teddy
Directeur Général Adjoint

AUTORITE CONTRACTANTE : SNEL SA
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 Période: du **1er janvier 2023** au **31 décembre 2023** ; Exercice budgétaire : **2023**
MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Previsions et Réalisations		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Previsions	Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Debut - fin des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en million DFCI	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des trois véhicules pour les mandataires	A00100	AAO N°001/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Previsions	Réalisations	22/05/2023	06/06/2023	05/06/2023	10/06/2023	26/07/2023	11/08/2023	16/08/2023	25/08/2023	09/09/2023	20/09/2023	13	23/09/2023	13/10/2023	23/10/2023
2	Acquisition des motos pour exploitation	A00100	AAO N°002/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Previsions	Réalisations	22/05/2023		25/05/2023	24/05/2023	10/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	09/08/2023	24/08/2023	04/09/2023		07/09/2023	28/09/2023	09/10/2023
3	Acquisition 10 localisateurs des défauts pour le compte du DDK et DDI.	E00000 D00000	AAO N°003/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Previsions	Réalisations	26/05/2023	10/06/2023	13/06/2023	28/07/2023	12/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	25/08/2023	09/09/2023	20/09/2023		23/09/2023	13/10/2023	23/10/2023
4	Acquisition de 10 injecteurs primaires 10 injecteurs secondaires pour DDK et DDI	E00000 D00001	AAO N°004/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Previsions	Réalisations	29/05/2023	13/06/2023	16/06/2023	02/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	25/09/2023		28/09/2023	18/10/2023	28/10/2023
5	Acquisition de gaz SF6 et des bouteilles à Gaz - Azote et acétylène (DTR & DPR)	B00000 C00000	AAO N°005/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Previsions	Réalisations	01/06/2023		05/06/2023	20/07/2023	20/07/2023	04/08/2023	09/08/2023	18/08/2023	02/09/2023	13/09/2023		16/09/2023	07/10/2023	18/10/2023
6	Acquisition des disjoncteurs HT (DTR)	C00000	AAO N°006/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Previsions	Réalisations	05/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	08/08/2023	23/08/2023	23/08/2023	29/08/2023	07/09/2023	22/09/2023	02/10/2023		05/10/2023	25/10/2023	04/11/2023
7	Acquisition des matériels de communication (DTR)	C00000	AAO N°007/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Previsions	Réalisations	08/06/2023	23/06/2023	26/06/2023	10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	30/08/2023	09/09/2023	25/09/2023	05/10/2023		09/10/2023	30/10/2023	09/11/2023
8	Acquisition des câbles galvanisés pour les vannes entrées galerie de la centrale de Zongo 1 et des vis pour fixation des panneaux des grilles des pertuis de prise d'eau des groupes d'Inga 2 (DPR)	B00000	DC N°008/SNEL/DAM/B I/2023	DC/CF	Previsions	Réalisations			24/06/2023				29/06/2023	06/07/2023		16/07/2023		18/07/2023	20/07/2023	25/07/2023
9	Acquisition des transformateurs d'excitation (DPR)	B00000	AAO N°009/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Previsions	Réalisations	15/06/2023		17/06/2023	02/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	22/08/2023	30/08/2023	14/09/2023	25/09/2023		28/09/2023	18/10/2023	28/10/2023
10	Acquisition des Electropompes pour Mobayi-Mbongo (DPR)	B00000	AAO N°010/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Previsions	Réalisations	19/06/2023		22/06/2023	07/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	28/08/2023	05/09/2023	21/09/2023	02/10/2023		06/10/2023	27/10/2023	07/11/2023
11	Acquisition des relais siprotect (DTR)	C00000	AAO N°011/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Previsions	Réalisations	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	24/08/2023	08/09/2023	08/09/2023	13/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	16/10/2023		19/10/2023	08/11/2023	18/11/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Previsions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'AFFEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite d'appel d'offres	Evaluation des offres	Non Objection sur flap d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en million DFCI	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison				
12	Acquisition des compteurs intelligents MT et BT	B000000	AAO N°012/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	23/06/2023	08/07/2023	11/07/2023	01/08/2023	25/08/2023	09/09/2023	14/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	16/10/2023	15	18/10/2023	08/11/2023	18/11/2023					
13	Acquisition carburant pour Inga, Zongo & centrales thermiques SNEL SA (DPR)	B000000	AAO N°013/SNEL/DAM/B I/2023	AON	26/06/2023	11/07/2023	14/07/2023	14/08/2023	29/08/2023	13/09/2023	18/09/2023	27/09/2023	12/10/2023	23/10/2023		27/10/2023	16/11/2023	27/11/2023					
14	Acquisition des 50 limiteurs des puissances	E000000	AAO N°014/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	27/06/2023	12/07/2023	15/07/2023	14/08/2023	29/08/2023	13/09/2023	18/09/2023	28/09/2023	13/10/2023	23/10/2023		28/10/2023	17/11/2023	27/11/2023					
15	Acquisition des barres de Batteries pour Mobayi-Mbongo (DPR)	B000000	AAO N°015/SNEL/DAM/B I/2023	AON	29/06/2023		01/07/2023	01/07/2023	15/08/2023		05/01/1900	13/01/1900		23/01/1900		26/01/1900	15/02/1900	25/02/1900					
16	Acquisition vives de fin d'année 2023 (DRH)	K000000	AAO N°016/SNEL/DAM/B I/2023	AON	04/07/2023	19/07/2023	22/07/2023	01/08/2023	05/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	19/10/2023	30/10/2023		02/11/2023	22/11/2023	02/12/2023					
17	Acquisition consommables informatiques	E000000	AAO N°016/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	07/07/2023	22/07/2023	25/07/2023	24/08/2023	08/09/2023	23/09/2023	28/09/2023	07/10/2023	23/10/2023	03/11/2023		06/11/2023	27/11/2023	07/12/2023					
18	Acquisition d'équipements médicaux (numériseur, échographe, concentrateur d'oxygène, ...)	K000000	AAO N°016/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	10/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	24/08/2023	12/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	11/10/2023	26/10/2023	06/11/2023		09/11/2023	29/11/2023	09/12/2023					
17	Acquisition de deux Groupes Electrogènes de secours pour Ruzizi (DPR)	B000000	AAO N°017/SNEL/DAM/B I/2023	AON	17/07/2023		19/07/2023	18/08/2023	02/09/2023	18/09/2023	23/09/2023	02/10/2023	17/10/2023	27/10/2023		30/10/2023	20/11/2023	01/12/2023					
18	Acquisition des éléments filtrants pour les dragues d'Inga (DPR)	B000000	DC N°018/SNEL/DAM/B I/2023	DC/CF				01/08/2023			07/08/2023	14/08/2023		24/08/2023		26/08/2023	28/08/2023	02/09/2023					
19	Acquisition des matériels de protection pour (DDK & DDI)	D000000 E000000	AAO N°019/SNEL/DAM/B I/2023	AON	24/07/2023	08/08/2023	11/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	11/10/2023	16/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	20/11/2023		23/11/2023	11/12/2023	21/12/2023					
20	Acquisition des tuyaux de refoulement pour les dragues d'Inga (DPR)	B000000	AAO N°020/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	27/07/2023	11/08/2023	14/08/2023	11/09/2023	28/09/2023	13/10/2023	18/10/2023	28/10/2023	13/11/2023	23/11/2023		28/11/2023	18/12/2023	29/12/2023					
21	Acquisition de détecteurs de tension de sécurité individuelle (DDK)	E000000	AAO N°021/SNEL/DAM/B I/2023	AON	31/07/2023	15/08/2023	18/08/2023	15/09/2023	03/10/2023	19/10/2023	24/10/2023	01/11/2023	16/11/2023	27/11/2023		30/11/2023	20/12/2023	30/12/2023					

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Non Objection	Publication AAO	Publication des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat en million Df (1)	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
22	Acquisition des produits pharmaceutiques et consommables (DRH)	K00000	AAO N°022/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	18/08/2023	20/08/2023	05/10/2023	20/10/2023	25/10/2023	02/11/2023	17/11/2023	27/11/2023	15	30/11/2023	20/12/2023	30/12/2023
23	Acquisition d'un pivot (un anneau à patins et une glace) de réserve pour le groupe N°2 de la CHE de Nzilo	B00000	AAO N°023/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	19/08/2023	21/09/2023	06/10/2023	21/10/2023	26/10/2023	03/11/2023	18/11/2023	29/11/2023		02/12/2023	22/12/2023	01/01/2024
24	Acquisition des Câbles MT, BT et conducteurs nus (DDK, DDI & DEQ)	J00000 D00000 E00000	AAO N°024/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	22/08/2023	25/09/2023	10/10/2023	25/10/2023	30/10/2023	09/11/2023	24/11/2023	04/12/2023		09/12/2023	29/12/2023	08/01/2024
25	Acquisition des transformateurs de puissance MT/MT & MT/BT (DDK, DPR, DDI, DEQ & DAM)	B00000 E00000 H00000 D00000 J00000	AAO N°025/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	25/08/2023	27/09/2023	12/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	11/11/2023	27/11/2023	07/12/2023		12/12/2023	01/01/2024	11/01/2024
26	Acquisition accessoires de distribution (DDK, DDI & DEQ)	J00000 D00000 E00000	AAO N°026/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	01/09/2023	16/09/2023	31/10/2023	15/11/2023	20/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	25/12/2023		30/12/2023	19/01/2024	29/01/2024
27	Acquisition des disjoncteurs MT et BT (DDK & DDI)	D00000 E00000	AAO N°027/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations	21/08/2023	22/09/2023	07/10/2023	23/10/2023	28/10/2023	06/11/2023	21/11/2023	01/12/2023		04/12/2023	25/12/2023	06/01/2024
28	Acquisition d'appareils de coupeure (DDK, DDI & DEQ)	J00000 D00000 E00000	AAO N°028/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	08/09/2023	11/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	15/11/2023	25/11/2023	11/12/2023	21/12/2023		26/12/2023	15/01/2024	27/01/2024
29	Acquisition des cornières (DDI & DEQ)	D00000 J00000	AAO N°029/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations	28/08/2023	29/09/2023	14/10/2023		05/01/1900	13/01/1900		23/01/1900		26/01/1900	15/02/1900	25/02/1900
30	Acquisition de papiers duplicateurs (DDK & DAM)	H00000 E00000	AAO N°030/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations	31/08/2023	02/10/2023	17/10/2023		05/01/1900	13/01/1900		23/01/1900		26/01/1900	15/02/1900	25/02/1900
31	Acquisition des lubrifiants (DPR)	B00000	AAO N°031/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	04/09/2023	23/10/2023	07/11/2023	22/11/2023	27/11/2023	07/12/2023	22/12/2023	01/01/2024		06/01/2024	26/01/2024	06/02/2024
32	Acquisition des matériels informatiques (DAM, DDK & DEQ)	H00000 E00000 J00000	AAO N°032/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations	07/09/2023	09/10/2023	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023	22/11/2023	07/12/2023	18/12/2023		21/12/2023	11/01/2024	22/01/2024
33	Acquisition des poteaux (DDK, DDI & DEQ)	J00000 D00000 E00000	AAO N°033/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	11/09/2023	26/09/2023	14/11/2023	29/11/2023	04/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	08/01/2024		13/01/2024	02/02/2024	12/02/2024
34	Acquisition matériels de quincaillerie (DDK, DDI & DEQ)	J00000 D00000 E00000	DC N°034/SNEL/DAM/B I/2023	DC/CF	Prévisions Réalisations		26/01/2023			02/10/2023	10/10/2023		20/10/2023		23/10/2023	25/10/2023	30/10/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en millions (CF 1)	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
35	Acquisition des véhicules AX4 pour exploitation	E00000 H00000 C00000	AAO N°035/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	03/10/2023	06/10/2023	06/11/2023	21/11/2023	06/12/2023	11/12/2023	21/12/2023	05/01/2024	15/01/2024	20/01/2024	16	09/02/2024	19/02/2024
36	Acquisition et installation des incinérateurs des déchets m' dicaux pour toutes les entités médicales	K000000	AAO N°036/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	06/10/2023	09/10/2023	08/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	13/12/2023	23/12/2023	08/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	12/02/2024	22/02/2024
37	Acquisition des Produits d'épuration d'eau (DPR)	B000000	AAO N°037/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations		27/09/2023	27/10/2023	11/11/2023		05/01/1900	13/01/1900		23/01/1900		26/01/1900	16/02/1900	27/02/1900
38	Acquisition des transformateurs de mesure (DDK & DDI)	E00000 D00000	AAO N°038/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	13/10/2023	16/10/2023	15/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	20/12/2023	30/12/2023	15/01/2024	25/01/2024		30/01/2024	19/02/2024	29/02/2024
39	Acquisition de scellés sécurisés	F00000	AAO N°039/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations	02/10/2023	20/10/2023	20/11/2023	05/12/2023	20/12/2023	25/12/2023	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	22/02/2024	04/03/2024
40	Acquisition d'un système de géolocalisation des véhicules de SNEL SA	A00500	AAO N°040/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations	20/10/2023	23/10/2023	22/11/2023	07/12/2023	22/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	30/01/2024		02/02/2024	22/02/2024	04/03/2024
41	Fourniture et installation d'un système de gestion de bases de données ORACLE 19C	A00600	AAO N°041/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations	24/10/2023	27/10/2023	27/11/2023	12/12/2023	27/12/2023	01/01/2024	10/01/2024	25/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	29/02/2024	11/03/2024
42	Fourniture et installation d'un onduleur de puissance 500 kVA pour la protection des équipements électroniques de l'immeuble SNEL SA siège social	A00500	AAO N°042/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations	27/10/2023	30/10/2023	29/11/2023	14/12/2023	29/12/2023	03/01/2024	11/01/2024	26/01/2024	06/02/2024		09/02/2024	29/02/2024	11/03/2024
43	Acquisition des pièces pour joint d'étanchéité central des Groupes N° 2 & 3 de la CHE de TSHOPO	B00000	AAO N°043/SNEL/DAM/B I/2023	AOI	Prévisions Réalisations	31/10/2023	03/11/2023	04/12/2023	19/12/2023	03/01/2024	08/01/2024	18/01/2024	02/02/2024	12/02/2024		17/02/2024	08/03/2024	18/03/2024
44	Fabrication et fourniture du pivot pour le groupe N°2 de la CHE de NZILO	B00000	AAO N°044/SNEL/DAM/B I/2023	AON	Prévisions Réalisations	03/11/2023	06/11/2023	06/12/2023	21/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	18/01/2024	02/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	06/03/2024	16/03/2024

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'offres			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite départ Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en million CDF (1)	Date notification	Date entrée en vigueur
45	Acquisition poteaux en bois et métalliques pour l'espace Grand Equateur	D00000	AAO N°045/SNEL/DAM/B //2023	23/10/2023	07/11/2023	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	10/01/2024	15/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	19/02/2024		24/02/2024	15/03/2024	25/03/2024	
46	Acquisition des tours d'urgence (ERS)	C00000	AAO N°046/SNEL/DAM/B //2023	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023	13/12/2023	28/12/2023	12/01/2024	17/01/2024	27/01/2024	12/02/2024	22/02/2024		27/02/2024	18/03/2024	28/03/2024	
47	Acquisition d'une chambre froide pour les CHE de ZONGO & SANGA	A00500	AAO N°047/SNEL/DAM/B //2023	30/10/2023	14/11/2023	17/11/2023	18/12/2023	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	01/02/2024	16/02/2024	26/02/2024		02/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	
48	Acquisition d'extincteurs	A00600	AAO N°048/SNEL/DAM/B //2023	02/11/2023	17/11/2023	20/11/2023	21/12/2023	05/01/2024	20/01/2024	25/01/2024	05/02/2024	20/02/2024	01/03/2024		06/03/2024	26/03/2024	05/04/2024	
49	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	H00000	DC N°049/SNEL/DAM/B //2023				18/11/2023			23/11/2023	30/11/2023		10/12/2023		17/12/2023	20/12/2023	25/12/2023	
	Coût Total																	

(1) Taux : 1 USD = 2.200 CDF

LE DIRECTEUR DES APPROVISIONNEMENTS ET

TUKUZU ANGBADURUCA

Pour la Société Nationale d'Electricité, SNEL SA,

Prof. Dr. Ir. LWAMBA MUBA Teddy
Directeur Général Adjoint

AUTORITE CONTRACTANTE : SNEL SA
PLAM DE PASSATION DES MARCHES
 Période: du **1er janvier 2023** au **31 décembre 2023** ; Exercice budgétaire: **2023**
MARCHES DES SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dép. Offres	Évaluation des offres	Non Obj-ction sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en million OF (1)	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison				
1	Recrutement d'une firme pour le reconditionnement des pièces de TSHOPO à LIKASI	B00000	AAO N°001/SNEL/DAM/S C/2023	AON	24/05/2023	27/05/2023	26/05/2023	11/07/2023	27/07/2023	01/08/2023	09/08/2023	24/08/2023	04/09/2023	07/09/2023	07/10/2023	27/09/2023	07/10/2023						
2	Recrutement d'une firme pour la maintenance subaquatique des installations de production des centrales hydroélectriques Inga et (I & II) , et TSHOPO (DPR)	B00000	AAO N°002/SNEL/DAM/S C/2023	AOI	30/05/2023	14/06/2023	17/07/2023	02/08/2023	17/06/2023	22/08/2023	30/08/2023	14/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	18/10/2023	18/10/2023	28/10/2023						
3	Recrutement d'une firme pour gardiennage et surveillance des installations et locaux de SNEL SA dans l'ensemble des provinces de la RD Congo (DSG)	A00600	AAO N°003/SNEL/DAM/S C/2023	AOI	02/06/2023	17/06/2023	20/07/2023	04/08/2023	19/05/2023	24/08/2023	01/09/2023	16/09/2023	26/09/2023	29/09/2023	19/10/2023	19/10/2023	30/10/2023						
4	Recrutement d'une agence pour nettoyage et entretien des locaux et des espaces de SNEL SA à travers toutes les provinces (DSG)	A00600	AAO N°004/SNEL/DAM/S C/2022	AOI	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023	08/08/2023	23/08/2023	28/08/2023	05/09/2023	20/09/2023	30/09/2023	03/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	02/11/2023						
5	Recrutement des firme pour le débroussaillage des plates-formes des lignes de transport HTTCC et HTCA (DTR)	C00000	AAO N°008/SNEL/DAM/S C/2023	AOI	09/06/2023	24/06/2023	26/06/2023	10/08/2023	25/08/2023	30/08/2023	07/09/2023	22/09/2023	02/10/2023	05/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	04/11/2023						
6	Recrutement d'une firme pour le gardiennage lignes Très Haute Tension (DTR)	C00000	AAO N°009/SNEL/DAM/S C/2023	AOI	13/06/2023	28/06/2023	31/07/2023	15/08/2023	30/08/2023	04/09/2023	12/09/2023	27/09/2023	07/10/2023	10/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	09/11/2023						
7	Recrutement de l'équipage pour le pilotage de l'hélicoptère de surveillance des lignes Très haute Tension (DTR)	C00000	AAO N°010/SNEL/DAM/S C/2023	AON	16/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	23/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	18/10/2023	18/10/2023	28/10/2023						
8	Recrutement d'une firme pour la réparation des pièces usées des CHE de TSHOPO et RUIZI	B00000	AAO N°011/SNEL/DAM/S C/2023	AOI	07/07/2023	22/07/2023	24/08/2023	08/09/2023	23/09/2023	28/09/2023	06/10/2023	21/10/2023	31/10/2023	03/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	04/12/2023						
9	Recrutement d'une firme pour le reconditionnement des pôles défectueux du rotor du groupe N°4 de la CHE de ZONGO 1	B00000	AAO N°012/SNEL/DAM/S C/2023	AOI	14/07/2023	29/07/2023	31/09/2023	16/09/2023	02/10/2023	07/10/2023	16/10/2023	31/10/2023	10/11/2023	13/11/2023	04/12/2023	04/12/2023	14/12/2023						

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Von Objection	Publication AAO	Date limite d'appt Offres	Evaluation des offres	Von Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en million CHF (1)	Date notification	Date entrée en vigueur
10	Recrutement d'une firme pour l'exécution de la bathymétrie du canal d'amenee d'Inga	B000000	AAO N°010/SNEL/DAM/S C/2023	AOI	19/07/2023	03/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	11/10/2023	19/10/2023	03/11/2023	13/11/2023		16/11/2023	06/12/2023	16/12/2023
11	Recrutement d'un prestataire pour le renforcement de la drague BAGEMA	B000000	AAO N°011/SNEL/DAM/S C/2023	AOI	20/07/2023	04/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	11/10/2023	19/10/2023	03/11/2023	13/11/2023		16/11/2023	06/12/2023	16/12/2023
12	Recrutement d'une firme pour le reconditionnement du palier inférieur du groupe N°2 de la CHE de RUIZI 1	B000000	AAO N°012/SNEL/DAM/S C/2023	AON	25/07/2023		27/07/2023	26/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	10/10/2023	25/10/2023	04/11/2023		07/11/2023	27/11/2023	07/12/2023
13	Recrutement d'une firme pour le reconditionnement pivot (anneau à patins et glace)	B000000	AAO N°013/SNEL/DAM/S C/2023	DC/CF	06/11/2023		08/11/2023	18/11/2023	04/12/2023		05/01/1900	13/01/1900	28/01/1900	07/02/1900		10/02/1900	01/03/1900	12/03/1900
	Coût Total																	

LE DIRECTEUR DES APPROVISIONNEMENTS ET

TUKUZU ANGBADURUCA

Pour la Société Nationale d'Electricité, SNEL SA,

Prof. Dr. Ir. LWAMBA MUBA Teddy
 Directeur Général Adjoint

AUTORITE CONTRACTANTE : SNEL SA
 Période: du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Número	Intitulé du Marché	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation & mode de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépot des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des EIT de LFP	Non Objection sur les TOR et LFP	Env. de l'AMI	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PT	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en millions de (1)	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations		
1	Recrutement d'un Consultant (Cabinet) chargé de mener des études de redimensionnement des lignes vitrées de la baie usine INGA 2 (DPR)	B00000	AMI N°001/SNE L/DAMPI /2023	AON SBQC	Prévisions	19/05/2023	03/06/2023	06/06/2023	06/07/2023	21/07/2023	05/08/2023	12/08/2023	15/08/2023	15/08/2023	4/05/2023	29/09/2023	14/10/2023	23/10/2023	07/11/2023	13/11/2023	28/11/2023	08/12/2023	22	11/12/2023	21/12/2023	05/01/2024		
2	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'assistance à SNEI SA dans le numérique et système d'information dans le cadre de la finalisation de l'implémentation du progiciel de Gestion Intégrée (DOS)	J00000	AMI N°002/SNE L/DAMPI /2023	AON SCI	Prévisions	22/05/2023	06/06/2023	09/06/2023	10/07/2023	25/07/2023	09/08/2023						26/01/2023			10/01/2023	26/01/2023	05/02/2023						
3	Recrutement d'un expert en import-export pour l'assainissement des fichiers d'import-export des biens, dossiers payés sur forus propres et/ou PPP	G00000	AMI N°003/SNE L/DAMPI /2023	AON SCI	Prévisions	25/05/2023	09/06/2023	12/06/2023	12/07/2023	27/07/2023	11/08/2023										21/08/2023	05/09/2023	15/09/2023			20/09/2023	01/10/2023	11/10/2023
4	Recrutement d'un Consultant (cabinet) chargé de l'audit global du système d'information de SNEI SA	A00500	AMI N°004/SNE L/DAMPI /2023	AON SBQC	Prévisions	29/05/2023	13/06/2023	16/06/2023	17/07/2023	01/08/2023	16/08/2023	26/08/2023	11/09/2023	14/09/2023	4/10/2023	30/10/2023	15/11/2023	15/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	13/12/2023	28/12/2023	08/01/2024			13/01/2024	23/01/2024	02/02/2024
5	Recrutement d'un consultant (cabinet) chargé de l'élaboration du Plan Directeur des Systèmes Electriques de la SNEI SA à l'horizon 2040	A00300	AMI N°005/SNE L/DAMPI /2023	AOI SBQ	Prévisions	31/05/2023	15/06/2023	19/06/2023	19/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	28/08/2023	12/09/2023	15/09/2023	6/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	15/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	13/12/2023	28/12/2023	08/01/2024			13/01/2024	23/01/2024	02/02/2024
6	Recrutement d'un consultant (cabinet) chargé de la réalisation des études de faisabilité d'une ligne 220KV Bandundu - Niki - Bikoro - Mbandaka et d'une ligne 30KV Niki - Kitiu - Imongo ainsi que des postes 220 KV et réseaux de distribution associés	A00300	AMI N°006/SNE L/DAMPI /2023	AOI SBQ	Prévisions	02/06/2023	17/06/2023	20/06/2023	21/07/2023	05/08/2023	21/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	18/09/2023	8/10/2023	02/11/2023	02/11/2023	17/11/2023	25/11/2023	11/12/2023	16/12/2023	02/01/2024	12/01/2024			17/01/2024	27/01/2024	06/02/2024
7	Recrutement d'un consultant (cabinet) chargé de la réalisation des études de faisabilité du Projet de construction de l'aménagement et réseaux de transport et distribution associés	A00300	AMI N°007/SNE L/DAMPI /2023	AOI SBQ	Prévisions	05/06/2023	20/06/2023	23/06/2023	24/07/2023	08/08/2023	23/08/2023	02/09/2023	18/09/2023	21/09/2023	11/10/2023	06/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	07/12/2023	22/12/2023	27/12/2023	12/01/2024	22/01/2024			27/01/2024	06/02/2024	16/02/2024

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
Intitulé du Marché	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation & mode de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparations AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de M	Evaluation des M	Non Objection sur le reste des M	Elaboration des DTR et de la IP	Non objection sur les DTR et la IP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Végétation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat en millions UF (1)	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
Recrutement d'un consultant (cabinet) chargé de la réalisation des études de faisabilité du Projet de construction de l'aménagement hydroélectrique de Totshi (200 MW) et réseaux de transport et distribution associés	A00300	AMI N°008/SNE L/DAM/PI /2023	1	Prévisions	07/06/2023	22/06/2023	24/06/2023	25/07/2023	09/08/2023	22/09/2023	19/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	23/10/2023	07/11/2023	23/11/2023	08/12/2023	23/12/2023	28/12/2023	12/01/2024	22/01/2024			06/02/2024	16/02/2024
				Réalisations																					
Recrutement d'un consultant (cabinet) chargé de la réalisation des études de faisabilité du Projet de construction de l'aménagement hydroélectrique de WANIE RUKULA (700 MW) et réseaux de transport et distribution associés	A00300	AMI N°009/SNE L/DAM/PI /2023	1	Prévisions	09/06/2023	24/06/2023	27/06/2023	28/07/2023	12/08/2023	25/09/2023	22/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	09/11/2023	25/11/2023	11/12/2023	27/12/2023	01/01/2024	17/01/2024	27/01/2024				01/02/2024	12/02/2024
				Réalisations																					
Recrutement d'un consultant (cabinet) chargé de la réalisation des études de faisabilité d'une ligne 400kV Kowezi - Kamina - Mwene Ditu - Mbuji Mayi - Kananga - Iebo - Kikwit et postes HT et réseaux de distribution	A00300	AMI N°10/SNEL/DAM/PI /2023	1	Prévisions	12/06/2023	27/06/2023	29/06/2023	29/07/2023	14/08/2023	23/09/2023	23/09/2023	26/09/2023	26/10/2023	10/11/2023	25/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	02/01/2024	17/01/2024	27/01/2024				01/02/2024	12/02/2024
				Réalisations																					
Coût Total																									

(1) Taux : 1 USD = 2.200 GDF

LE DIRECTEUR DES APPROVISIONNEMENTS ET MARCHES

TUKUZU ANGBADURUCA

Prof. Dr. Ir. LWAMBA MUBA Teddy
Directeur Général Adjoint

Pour la Société Nationale d'Electricité, SNEL SA,