

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION
Cellule Infrastructures

**BEGES - Bureau d'Études en Gestion Environnementale et
Sociale
CRC SOGEMA**

**PROJET DE REOUVERTURE ET D'ENTRETIEN DES
ROUTES HAUTEMENT PRIORITAIRES,
« PRO ROUTES »**

Fonds Fiduciaire Banque Mondiale - DFID

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU BEGES
ANNEE 2017**

Août 2017



I. GENERALITES

1. INFORMATION SUR LE PROJET

Pays : République Démocratique du Congo

Emprunteur : République Démocratique du Congo

Nom du Projet : PRO ROUTES

Numéro du Crédit : IDA 57630 – ZR

Agence d'exécution : Bureau d'Étude en Gestion Environnementale et Sociale (BEGES)
CRC SOGEMA

2. DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PAR LA BANQUE

Date d'approbation du Plan original : Pas encore approuvé

Date d'approbation du Plan mis à jour au 30/06/2017 : 08/09/2017

3. DATE DE PUBLICATION DE L'AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES : 02/08/2016

4. PERIODE COUVERTE PAR LE PRESENT PLAN DE PASSATION DES MARCHES : Période de Juin 2017 à Janvier 2018.



II. SEUILS DES MARCHES DELEGUES AU BEGES

| Réf N° | Seuil de Méthode de passation de marchés | Seuil Revue préalable par la CI |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Marchés de fournitures et services annexes | |
| 1.1. | Marché à conduire par la CI suivant les seuils de passation et revue IDA prévus dans son PPM : A partir de 200.000 USD. | |
| 1.2. | AON : Appel d'Offres National A partir de 100.000 USD et jusqu'à moins de 200.000 USD. | Tous les marchés |
| 1.3. | CF : Consultation de Fournisseurs Moins de 100.000 USD. Moins de 200.000 USD particulièrement pour la fourniture de véhicules ou de carburant. | Aucun |
| 2. | Marchés de travaux | |
| 2.1. | Marché à conduire par la CI suivant les seuils de passation et revue IDA prévus dans son PPM : A partir de 500.000 USD. | |
| 2.2. | AON : Appel d'Offres National A partir de 200.000 USD et jusqu'à moins de 500.000 USD. | Tous les marchés |
| 2.3. | CF : Consultation de Fournisseurs Moins de 200.000 USD. | Aucun |
| 3. | Marchés de Consultants | |
| 3.1. | Marché à conduire par la CI suivant les seuils de passation et revue IDA prévus dans son PPM : A partir de 200.000 USD. | |
| 3.2. | QC : Sélection d'un consultant firme fondée sur ses qualifications Moins de 200.000 USD. | ≥100.000 USD |
| 3.3. | CI : Consultants individuels | ≥50.000 USD |
| 3.4. | SED : Sélection par Entente Directe | Tous les marchés |



III. PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES DE CONSULTANTS

1. Fournitures/équipements: Phase

2

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 bis | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Ref No. | Marché (Description) | Prévu/Réal | Coût USD | Méthode de passatio n | Préqua- lificat. (oui/non) | Préférence nation. (OUI/NON) | Revue par l'IDA (priori/post) | Revue par la CI (priori/post) | Publicatio n | Ouverture offres | Signatur e Contrat | Demarrag e exécution | Réception provisoir e |
| 1 | Acquisition de 300 vélos pour les pairs éducateurs (PA et Bantous) dans le cadre de l'Enquête CAP VIH/SIDA (Etat de référence) sur les axes du Pro-Routes | Prévu | 60 000 | CF | non | non | Post | Post | 13-juin-17 | 27-juin-17 | 18-juil.-17 | 25-juil.-17 | 8-août-17 |
| | | Réalisé | | | | | | | 03/08/17 | | | | |
| 2 | Acquisition d'un véhicule 4x4 double cabine pour le BEGES ⁽¹⁾ | Prévu | 60 000 | CF | non | non | Post | Post | 9-juin-17 | 23-juin-17 | 14-juil.-17 | 18-juil.-17 | 1-août-17 |
| | | Réalisé | | | | | | | 10/07/17 | 15/08/17 | | | |
| 3 | Acquisition des équipements de bureau (une photocopieuse et un scanner performants) ⁽¹⁾ | Prévu | 9 000 | CF | non | non | Post | Post | 8-sept.-17 | 22-sept.-17 | 13-oct.-17 | 17-oct.-17 | 21-oct.-17 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| Total des coûts | | Prévu | 129 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |




2. Travaux Phase 2

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 bis | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ref. No. | Marché (Description) | Prévu/Réal. | Coût (FA - USD) | Méthode de passation | Préqualificat° (oui/non) | Préférence nation. (Oui/Non) | Revue par l'IDA | Revue par la CI | Publication | Ouverture offres | Signature Contrat | Demarrage exécution | Réception provisoire |
| 1 | Construction et équipement de neuf (09) points de contrôle en matériaux définitifs | Prévu | 330 000,00 | AON | non | non | Posteriori | Posteriori | 9-sept.-15 | 9-oct.-15 | 30-oct.-15 | 24-avr.-17 | 24-juil.-17 |
| | | Réalisé | 328 699,00 | AON | non | non | Posteriori | Posteriori | 25-avr.-16 | 26-mai-16 | 24-nov.-16 | 15-déc.-16 | |
| 2 | Construction et équipement de 7 écoles sur la RN 5 | Prévu | 314 328,30 | AON | non | non | Posteriori | Posteriori | 9-sept.-15 | 9-oct.-15 | 30-oct.-15 | 14-nov.-15 | 24-juil.-17 |
| | | Réalisé | 314 579,50 | AON | non | non | Posteriori | Posteriori | 28-août-15 | 25-sept.-15 | 10-déc.-15 | 10-janv.-16 | |
| 3 | Construction et équipement d'une école (Kansabala) sur la RN 5 | Prévu | 45 000,00 | CF | non | non | Posteriori | Posteriori | 18-janv.-16 | 1-févr.-16 | 22-févr.-16 | 8-mars-16 | 24-juil.-17 |
| | | Réalisé | 44 749,20 | CF | non | non | Posteriori | Posteriori | 19-janv.-16 | 3-févr.-16 | 23-mars-16 | 27-mars-16 | |
| 4 | Construction et équipement de 5 Postes de Santé sur les RN4, RN5 et RN6/RN23 | Prévu | 170 000,00 | CF | non | non | Posteriori | Posteriori | 26-oct.-15 | 9-nov.-15 | 30-nov.-15 | 15-déc.-15 | 26-juin-17 |
| | | Réalisé | 164 521,16 | CF | non | non | Posteriori | Posteriori | 30-oct.-15 | 18-nov.-15 | 19-mars-16 | 1-avr.-16 | |
| 5 | Travaux d'aménagement des sources et des puits simples et équipés de pompes le long des RN4-Est, RN5, RN6/RN23, RN4-Ouest, RN27 et RN2/RN3 • Lot1 : Aménagement de 06 sources sur la RN4-Est à Babunda, Bafwangbeze, Babeké, Koki, Tobola et Mambau ; • Lot2 : Aménagement de 03 | Prévu | 168 000,00 | CF | non | non | Posteriori | Posteriori | 6-sept.-17 | 20-sept.-17 | 11-oct.-17 | 1-nov.-17 | 31-déc.-17 |



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>puits simples à Yakiri, Sekiaroute et à Bambenga, axe Zongo sur la RN6/RN23 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lot3 : Aménagement des puits simples, des sources et de puits équipés sur l'axe Libenge sur la RN6/RN23 à Kambe (1 puits simple et 1 source), à Kala (1 source), à Mondongo (1 source), à Boduku (1 puits équipé avec pompes), à Ngbangisa (1 source) et à Tshume (1 puits simple); • Lot4 : Aménagement de 05 sources simples à Kalemie – Lukombe – Kilasi – Mukumba - Rugogo et Kayumba sur la RN5 ; • Lot5 : Aménagement des points d'eau sur l'axe Fizi-Uvira dont 1 puits équipé d'une pompe à Kahororo ; la réhabilitation de l'adduction d'eau potable, le captage d'une source et connexion et remplacement des accessoires à Kabumbe et l'aménagement de 02 sources d'eau potable desservant un réservoir de 60 m3 connecté au réseau existant et ajouter 6 bornes fontaines à Lukongo - école primaire Mukindja - village Mukindja - Kalongwe et à Kankesa ; • Lot6 : Aménagement de 20 sources le long des RN4-Ouest, RN27 et RN2/RN3 à Beni-Kasindi et à Komanda | Réalisé |
| <p>6 Construction et équipement de 2 PCFF (Bayangana et Avakubi)</p> | <p>Prévu 70 528,12 CF non non Posteriori Posteriori 8-mai-17 22-mai-17 12-juin-17 16-août-17 14-déc.-17</p> |



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----|-----|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | en matériaux définitifs, le long de la RN4-Est Axe Kisangani-Mambasa | Réalisé | 64 331,10 | CF | non | non | Posteriori | Posteriori | 8-mai-17 | 22-mai-17 | 26-juil-17 | 16-août-17 | |
| 7 | Construction de 6 écoles primaires sur la RN5 (Kanyinda, Mukindja, Kahororo, Mupaka, Kanzenzela et Kansabala) | Prévu | 155 453,10 | CF | non | non | Posteriori | Posteriori | 12-sept.-17 | 26-sept.-17 | 17-oct.-17 | 7-nov.-17 | 21-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| Total des coûts | | Prévu | 1 253 309,52 | | | | | | | | | | |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |

3. Service des Consultants: Phase

2


| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 5 bis | 6 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Ref. No. | Marché | Prévu / Réalisé | Coût USD | Méthode de passation | Revue par l'IDA | Revue par la CI | Pub AMI | Finalisation DP | Ouverture offres techniques | Rapport évaluation Techn | Signature Contrat | Début mission | Fin mission |
| 1 | Un (1) Consultant chargé de la sensibilisation contre le VIH/SIDA sur la RN2. | Prévu | 97 000,00 | QC | Posteriori | Posteriori | 11-sept.-17 | NA | 28-sept.-17 | 12-oct.-17 | 16-nov.-17 | 23-nov.-17 | 22-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 2 | Un (1) Consultant chargé de la sensibilisation contre le VIH/SIDA sur la RN4Est. | Prévu | 97 000,00 | QC | Posteriori | Posteriori | 11-sept.-17 | NA | 28-sept.-17 | 12-oct.-17 | 16-nov.-17 | 23-nov.-17 | 22-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 3 | Un (1) Consultant chargé de la sensibilisation contre le VIH/SIDA sur la RN4Ouest. | Prévu | 97 000,00 | QC | Posteriori | Posteriori | 11-sept.-17 | NA | 28-sept.-17 | 12-oct.-17 | 16-nov.-17 | 23-nov.-17 | 22-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|------------|------------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 | Un (1) Consultant chargé de la sensibilisation contre le VIH/SIDA sur la RN6/RN23. | Prévu | 97 000,00 | QC | Posteriori | Posteriori | 11-sept.-17 | NA | 28-sept.-17 | 12-oct.-17 | 16-nov.-17 | 23-nov.-17 | 22-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 5 | Un (1) Consultant chargé de la sensibilisation contre le VIH/SIDA sur la RN27. | Prévu | 97 000,00 | QC | Posteriori | Posteriori | 11-sept.-17 | NA | 28-sept.-17 | 12-oct.-17 | 16-nov.-17 | 23-nov.-17 | 22-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 6 | Recrutement de l'ONG TSS pour la sensibilisation des communautés locales sur le VIH/SIDA et les IST sur la RN5 (Kalemie-Fizi) | Prévu | 59 595,22 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 26-juil.-17 | 2-août-17 | 1-sept.-17 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 7 | Recrutement de l'ONG CADIM pour le plaidoyer et la sensibilisation en matière de sécurité routière | Prévu | 515 526,96 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 21-sept.-17 | 28-sept.-17 | 27-déc.-17 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 8 | Contractualisation avec l'ONG PIPD/Goma pour assister les PA dans la sécurisation coutumières de leurs terres pour leurs concessions et pour leurs champs communautaires dans 20 sites de la RN2/RN3 | Prévu | 83 200,00 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 15-juin-17 | 22-juin-17 | 22-juil.-17 |
| | | Réalisé | 83 200,00 | | | | | | | | 15-juin-17 | | |
| 9 | Contractualisation avec l'ONG ACDIC/Bukavu pour assister les PA dans la sécurisation coutumières de leurs terres pour leurs concessions et pour leurs champs communautaires dans 14 sites de la RN2/RN3 | Prévu | 66 720,00 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 15-juin-17 | 22-juin-17 | 22-juil.-17 |
| | | Réalisé | 66 720,00 | | | | | | | | 15-juin-17 | | |
| 10 | Contractualisation avec l'ONG AFEPAC/Pweto pour assister les PA dans la sécurisation | Prévu | 30 740,00 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 25-sept.-17 | 2-oct.-17 | 1-nov.-17 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|------------|------------|------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | coutumières de leurs terres pour leurs concessions et pour leurs champs communautaires dans 12 sites de la RN5 | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 11 | Contractualisation avec l'ONG ADS/Fizi pour assister les PA dans la sécurisation coutumières de leurs terres pour leurs concessions et pour leurs champs communautaires dans 18 sites de la RN5 | Prévu | 48 480,00 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 25-sept.-17 | 2-oct.-17 | 1-nov.-17 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 12 | Contractualisation avec l'ONG VMI/Kalemie pour assister les PA dans la sécurisation coutumières de leurs terres pour leurs concessions et pour leurs champs communautaires dans 16 sites de la RN5 | Prévu | 43 240,00 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 25-sept.-17 | 2-oct.-17 | 1-nov.-17 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 13 | Consultant pour la réalisation de l'enquête CAP VIH/SIDA dans les localités concernées par les axes du FA2 (Evaluation de l'impact). | Prévu | 240 000,00 | QC | Posteriori | Priori | 4-sept.-17 | NA | 21-sept.-17 | 12-oct.-17 | 23-nov.-17 | 30-nov.-17 | 29-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 14 | Recrutement des DPO pour 2 PCFF (Bayangana et Avakubi) à construire | Prévu | 20 000,00 | CI | Posteriori | Posteriori | 22-juin-17 | NA | NA | 20-juil.-17 | 3-août-17 | 10-août-17 | 8-déc.-17 |
| | | Réalisé | 6 514,00 | | | | 15-juin-07 | | | 26-juil.-17 | 21-août-17 | | |
| 15 | Recrutement de 5 DPO pour les 45 points d'eau. | Prévu | 60 628,11 | CI | Posteriori | Posteriori | 2-août-17 | NA | NA | 30-août-17 | 13-sept.-17 | 20-sept.-17 | 19-nov.-17 |
| | | Réalisé | | | | | 02/08/17 | | | | | | |
| 16 | Recrutement de l'ONG CSB/UNIKIS chargée d'élaborer les PLGES autour de DCRT | Prévu | 138 000,00 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 21-sept.-17 | 28-sept.-17 | 27-déc.-17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|------------|------------|-------------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 17 | Recrutement de l'ONG AWF chargée d'élaborer les PLGES autour de DCBU | Prévu | 135 000,00 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 28-sept.-17 | 5-oct.-17 | 4-déc.-17 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 18 | Recrutement de l'ONG CERPRU/ISDR chargée d'élaborer les PLGES autour de DCLK | Prévu | 120 000,00 | SED | Priori | Priori | NA | NA | NA | NA | 28-sept.-17 | 5-oct.-17 | 4-déc.-17 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 19 | Recrutement d'une ONG pour l'élaboration du PLD et mise en oeuvre des projets pilotes autour du PNVI, secteur Beni-Mbau/Chefferie Batangi-Mbau, Axe Beni-Kasindi | Prévu | 171 086,50 | QC | Posteriori | Priori | 4-sept.-17 | NA | 21-sept.-17 | 19-oct.-17 | 7-déc.-17 | 14-déc.-17 | 28-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 20 | Recrutement d'une ONG pour l'élaboration du PLD et mise en oeuvre des projets pilotes autour du PNVI, secteur Beni-Mbau/Chefferie Batangi-Mbau, Axe Beni-Magina | Prévu | 171 086,50 | QC | Posteriori | Priori | 4-sept.-17 | NA | 21-sept.-17 | 19-oct.-17 | 7-déc.-17 | 14-déc.-17 | 28-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 21 | Recrutement d'une ONG chargée d'élaborer le PGP/DCRT | Prévu | 196 410,00 | QC | Posteriori | Priori | 4-sept.-17 | NA | 21-sept.-17 | 19-oct.-17 | 7-déc.-17 | 14-déc.-17 | 28-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| 22 | Evaluation interne des activités PPA sur les RN4 Est, RN5 et RN6/RN23 | Prévu | 30 000,00 | QC | Posteriori | Posteriori | 18-sept.-17 | NA | 5-oct.-17 | 19-oct.-17 | 23-nov.-17 | 30-nov.-17 | 14-janv.-18 |



| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----|------------|--------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 23 | Audit de sécurité routière sur l'ensemble des axes du Projet ProèRoutes | Prévu | 20 000,00 | QC | Posteriori | Priori | 18-sept.-17 | NA | 5-oct.-17 | 2-nov.-17 | 7-déc.-17 | 14-déc.-17 | 28-janv.-18 |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |
| Total des coûts | | Prévu | 2 634 713,29 | | | | | | | | | | |
| | | Réalisé | | | | | | | | | | | |

Note :

Les marchés déjà signés à ce jour, ont été repris dans le PPM étant donné qu'ils n'avaient été inscrits auparavant dans un PPM approuvé par l'IDA.

