

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N°2/2018

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation
		1	2	3		4
1	Sélection d'un Délégué chargé de la gestion et de l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Kakobola et réseaux associés, Province du Kwilu,	DSP			AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
2	Sélection d'un Partenaire chargé de la conception, développement, financement, construction, exploitation, entretien et maintenance du projet de mini réseau solaire dans les villes de Gemena, Bumba et Isiro en RDC,	PPP			AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
3	Sélection d'un Partenaire chargé de la conception, développement, financement, construction, exploitation et maintenance de la centrale hydroélectrique de Kalenge dans la Province du Haut-Lomami,	PPP			AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
4	Sélection d'un Partenaire chargé de financement, extension, exploitation et maintenance de la centrale hydroélectrique de Lungudi de 2 à 9 MW dans la Province du Kasai,	PPP			AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
	Coût Total					

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	29/11/2018	13/12/2018	27/12/2018	10/01/2019	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019
01/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	29/11/2018	13/12/2018	27/12/2018	10/01/2019	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019
01/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	29/11/2018	13/12/2018	27/12/2018	10/01/2019	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019
01/10/2018	15/10/2018	16/10/2018	29/11/2018	13/12/2018	27/12/2018	10/01/2019	24/01/2019	26/01/2019	25/02/2019

g

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12/03/2019	26/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	18/04/2019	02/05/2019	11/05/2019		13/05/2019	03/06/2019	10/06/2019
12/03/2019	26/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	18/04/2019	02/05/2019	11/05/2019		13/05/2019	03/06/2019	10/06/2019
12/03/2019	26/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	18/04/2019	02/05/2019	11/05/2019		13/05/2019	03/06/2019	10/06/2019
12/03/2019	26/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	18/04/2019	02/05/2019	11/05/2019		13/05/2019	03/06/2019	10/06/2019



Fait à Kinshasa, le **24 SEPT 2019**
 LE SECRETAIRE PERMANENT
Gaston LALA CIANANGA