

MODELE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHES - VERSION DETAILLEE POUR L'ACQUISITION DES SERVICES DE CONSULTANTS

Pays / Organe d'Exécution :	République Démocratique du Congo / Cellule Infrastructures
Nom du Projet/Programme :	Projet d'Aménagement de la route BUKAVU - GOMA, Phase 1 (Section BUKAVU - NYAMUKUBI)
Numéro du Prêt/Don :	Prêt n° 5900150003301 et Don 2100155041175
Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés :	1er Septembre 2022 - 31 décembre 2023

Informations de base				AMI	Termes de Référence		Liste Restreinte		Demande de Propositions (DDP)					Évaluation des Propositions					Finalisation du Contrat								
Système de passation de marchés*	Description	Mode de Sélection	Forfait ou Temps Passé	Coût Estimatif (UC)**	Contrôle et Audit - Examen Préalable / à Postérieur de la Banque***	Plan Révisé ou Réel*+	Date de publication	Date de Clôture	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de Soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Émission de la DDP	Date de limite de dépôt / d'ouverture des Propositions	Date de soumission du Rapport technique	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Ouverture des Propositions financières	Date de Soumission du Rapport combiné	Date de l'Avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (insérer la monnaie) *++	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat
Méthodes et procédures de la Banque	C1. Contrôle et surveillance des travaux routiers et des aménagements connexes	LR/SBQC	Temps passé	1 530 000,00	Priori	Plan	25-Oct-22	08-Nov-22	07-Oct-22	21-Oct-22	08-Dec-22	22-Dec-22	Plan	08-Dec-22	22-Dec-22	27-Dec-22	14-Feb-23	04-Apr-23	25-Apr-23	16-May-23	04-Jul-23	18-Jul-23	Plan	08-Aug-23	1 530 000,00	22-Aug-23	07-Jun-26
					Révisé	Réel	14-Nov-22	29-Nov-22			20-Dec-22	10-Jan-23	Révisé	20-Dec-22	10-Jan-23	13-Jan-23	03-Mar-23	21-Apr-23	12-May-23	02-Jun-23	21-Jul-23	04-Aug-23	Révisé	25-Aug-23	1 530 000,00	08-Sep-23	24-Jun-26
Méthodes et procédures de la Banque	C2. Sensibilisation de la population aux IST, VIH Sida, violence faite aux femmes, sécurité routière, la conservation du patrimoine et la protection de l'environnement dans la zone d'influence du projet	LR/SBQC	Forfait	210 000,00	Priori	Plan	05-Dec-22	20-Dec-22	15-Nov-22	29-Nov-22	31-Jan-23	14-Feb-23	Plan	31-Jan-23	14-Feb-23	17-Feb-23	07-Avr-23	28-Mav-23	16-Juin-23	07-Jul-23	25-Aug-23	08-Sep-23	Plan	29-Sep-23	210 000,00	13-Oct-23	02-Oct-25
					Révisé	Réel							Révisé												Révisé		
Méthodes et procédures de la Banque	C3. Suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet (INS)	ED	Forfait	365 000,00	Priori	Plan	N/A	N/A	05-Dec-22	19-Dec-22	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	19-Jan-23	365 000,00	26-Jan-23	31-Dec-25
					Révisé	Réel							Révisé												Révisé		
Méthodes et procédures de la Banque	C4. Audit des marchés passés suivant le système national	LR/SMC	Forfait	15 000,00	Priori	Plan	22-Jun-23	07-Jul-23	05-Jun-23	19-Jun-23	07-Aug-23	21-Aug-23	Plan	07-Aug-23	21-Aug-23	24-Aug-23	29-Sep-23	13-Nov-23	04-Dec-23	29-Dec-23	02-Feb-24	16-Feb-24	Plan	08-Mar-24	15 000,00	15-Mar-24	30-Mar-25
					Révisé	Réel							Révisé												Révisé		
Méthodes et procédures de la Banque	C5. Employabilité des jeunes et Autonomisation des femmes dans la ZIP avec l'Assistance Technique du BIT	ED	Forfait	910 000,00	Priori	Plan	N/A	N/A	15-Mav-23	29-Mav-23	N/A	N/A	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	28-Jul-23	910 000,00	04-Aug-23	24-Jul-25
					Révisé	Réel							Révisé												Révisé		
Méthodes et procédures de la Banque	C6. Audit de la mise en œuvre du PAR et du Plan Complet de Réinstallation	LR/SQC	Forfait	40 000,00	Priori	Plan	22-Mar-24	05-Apr-24	05-Mar-24	19-Mar-24	06-Mav-24	20-Mav-24	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	20-Dec-24	40 000,00	06-Jan-25	05-Feb-25
					Révisé	Réel							Révisé												Révisé		
Méthodes et procédures de la Banque	C7. Etude technique détaillée des pour l'aménagement des infrastructures connexes	LR/SBQC	Forfait	175 000,00	Priori	Plan	15-Dec-22	30-Dec-22	28-Nov-22	12-Dec-22	30-Jan-23	13-Feb-23	Plan	30-Jan-23	13-Feb-23	16-Feb-23	04-Apr-23	19-Mav-23	09-Juin-23	04-Jul-23	08-Aug-23	22-Aug-23	Plan	12-Sep-23	175 000,00	26-Sep-23	24-Mar-24
					Révisé	Réel							Révisé												Révisé		
Méthodes et procédures de la Banque	C8. Etude de faisabilité technique et environnementale de la RN2, section Bukavu - Muenga	LR/SBQC	Forfait	525 000,00	Priori	Plan	16-Feb-23	03-Mar-23	30-Jan-23	13-Feb-23	03-Apr-23	17-Apr-23	Plan	03-Apr-23	17-Apr-23	20-Apr-23	06-Juin-23	21-Jul-23	11-Aug-23	01-Sep-23	06-Oct-23	20-Oct-23	Plan	10-Nov-23	525 000,00	24-Nov-23	22-May-24
					Révisé	Réel							Révisé												Révisé		
Méthodes et procédures de la Banque	C9. Expert en Sauvegardes Sociales	CI	Temps passé	40 000,00	Priori	Plan	02-Dec-22	20-Dec-22	15-Nov-22	29-Nov-22	10-Jan-23	24-Jan-23	Plan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan	23-Feb-23	40 000,00	02-Mar-23	01-Mar-24
					Révisé	Réel							Révisé												Révisé		
Coût Total				3 810 000,00		Plan Révisé Réel							Plan Révisé Réel										Plan Révisé Réel		3 810 000,00		

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (Méthodes et Procédures du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
 ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
 *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
 *+ Conserver le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet
 « Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions
 Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité
 *++ Indiquer la monnaie du contrat

MODELE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHES - VERSION DETAILLEE POUR L'ACQUISITION DES BIENS & TRAVAUX

Pays / Organe d'Exécution :	République Démocratique du Congo / Cellule Infrastructures
Nom du Projet/Programme :	Projet d'Aménagement de la route BUKAVU - GOMA, Phase 1 (Section BUKAVU - NYAMUKUBI)
Numéro du Prêt/Don :	Prêt n° 5900150003301 et Don 2100155041175
Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés :	1er Septembre 2022 - 31 décembre 2023

Informations de base											Dossier d'Appel d'Offres			Période de l'Appel d'Offres		Évaluation des Offres*++		Finalisation du Contrat					
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Numéro du Lot+	Description du Lot+	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif (UC)**	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Préalable / à Postérieur de la Banque***	Plan Révisé ou Réel*+	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de l'invitation à Soumissionner (laS)	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (insérer la monnaie) *+++	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat		
Méthodes et procédures de la Banque	1	T1 Bitumage de 06 km de la RN2 et 20 Km des voiries et bretelles et Aménagement de 2 aires de stationnement (Kavumu, Katana et à Kalehe)	1	Aménagement des voiries structurantes de la ville de Bukavu (24,3 km) et des bretelles de la RN2 (17,7 km)		Devis Quantitatif Estimatif	20 770 000,00	AOO	Post Qualification	A Priori	Plan	12-Sep-22	03-Oct-22	10-Oct-22	29-Nov-22	05-Jan-23	26-Jan-23	16-Feb-23	52 660 000,00	30-Mar-23	29-Mar-26		
			2	Bitumage de la RN2, tronçon Bukavu -Nyamukubi (85 Km) et aménagement de 2 aires de stationnement		Devis Quantitatif Estimatif	31 890 000,00				Révisé	21-Oct-22	04-Nov-22	25-Nov-22	13-Jan-23	17-Feb-23	10-Mar-23	31-Mar-23				12-May-23	11-May-26
											Réel	18-Oct-22	18-Nov-22										
Méthodes et procédures de la Banque	2	B1. Fourniture des matériels roulants (9 véhicules de type Pickup) pour les bureaux provinciaux de l' ACE, OVDA, ONHR, OVD, OR, CNPR et ICCN	N/A	N/A		Devis Quantitatif Estimatif	393 000,00	AOO	Post Qualification	A Priori	Plan	21-Nov-22	05-Dec-22	09-Dec-22	27-Jan-23	17-Feb-23	03-Mar-23	13-Mar-23	393 000,00	12-Apr-23	09-Oct-23		
Méthodes et procédures de la Banque	3	B2. Fourniture des Équipements du Labo pour la Direction Provinciale de l'OR Bukavu, des blocs chirurgies des Hôpitaux généraux de Katana et Kalehe et des Equipements du centre d'apprentissage pour les femmes et jeunes	1	Équipements du Labo pour la Direction Provinciale de l'OR Bukavu		Devis Quantitatif Estimatif	110 000,00	AOO	Post Qualification	A Priori	Plan	31-Oct-23	14-Nov-23	20-Nov-23	05-Jan-24	26-Jan-24	09-Feb-24	19-Feb-24	430 000,00	20-Mar-24	16-Sep-24		
			2	Equipement des blocs chirurgies des Hôpitaux généraux de Katana et Kalehe		Devis Quantitatif Estimatif	110 000,00				Révisé												
			3	Equipements du centre d'apprentissage pour les femmes et jeunes		Devis Quantitatif Estimatif	210 000,00				Réel												
Méthodes et procédures de la Banque	4	B3. Fourniture des Equipements divers (Divers logiciels, Matériels topo pour la Direction Provinciale de l'OVD Bukavu et Matériels pour Unité SIG de la CI	1	Fourniture Divers logiciels		Devis Quantitatif Estimatif	54 000,00	CF	Post Qualification	A Postérieur	Plan	N/A	N/A	05-Apr-23	05-May-23	N/A	N/A	04-Jul-23	199 000,00	19-Jul-23	15-Jan-24		
			2	Fourniture Matériels topo pour la Direction Provinciale de l'OVD Bukavu		Devis Quantitatif Estimatif	35 000,00				Révisé												
			3	Fourniture des Matériels pour Unité SIG de la CI		Devis Quantitatif Estimatif	110 000,00				Réel												
Méthodes et procédures de la Banque	5	B4. Fourniture des Equipements spécifiques pour l'ACE et des Equipements spécifiques de pratique professionnelle et quelques machines-outils pour les écoles techniques	1	Fourniture des Equipements spécifiques pour l'ACE		Devis Quantitatif Estimatif	35 000,00	CF	Post Qualification	A Postérieur	Plan	N/A	N/A	02-Jun-23	04-Jul-23	N/A	N/A	04-Sep-23	105 000,00	19-Sep-23	17-Mar-24		
			2	Fourniture des Equipements spécifiques de pratique professionnelle et quelques machines-outils pour les écoles techniques		Devis Quantitatif Estimatif	70 000,00				Révisé												

Informations de base											Dossier d'Appel d'Offres		Période de l'Appel d'Offres		Évaluation des Offres*++		Finalisation du Contrat							
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Numéro du Lot+	Description du Lot+	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif (UC)**	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Préalable / à Postérieur de la Banque***	Plan Révisé ou Réel*+	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de l'Invitation à Soumissionner (laS)	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (insérer la monnaie) *+++	Date de Signature du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat			
Système de passation des marchés de l'Emprunteur	6	B5. Fourniture des Matériels Informatiques (38 Ordinateurs avec imprimantes, 38 Scanners A4 à haut débit et 15 Grande Photocopieuses) pour les bureaux provinciaux de l' ACE, OVDA, ONIIR, OVD, CNPR, ICCN à Bukavu et Bureaux de la CGMP et la DAF du MITP, de la DGCMP, de l'IGF et de la cour de compte à Kinshasa)	N/A	N/A		182 000,00	AON	Post Qualification	A Postérieur	Plan	31-Jan-23	15-Feb-23	18-Feb-23	21-Mar-23	05-Apr-23	20-Apr-23	25-Apr-23		182 000,00	23-May-23	20-Sep-23			
Coût Total						53 969 000,00				Plan											53 969 000,00			
										Révisé														
										Réel														

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- + Si applicable
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Conserver le « Plan » de passation de marchés convenu lors de la négociation et approuvé par les Conseils d'administration, pendant toute la durée du projet
- « Révisé » inclut toutes les mises à jour et révisions
- Enregistrer la date « réelle » d'achèvement de l'activité
- *++ Le Modèle doit être adapté au processus d'appel d'offres en deux étapes en ajoutant des colonnes appropriées pour la deuxième étape de la période d'appel d'offres séquentielle et du processus d'évaluation des soumissions
- *+++ Indiquer la monnaie du contrat