

68	Construction d'un logement social dans le secteur de Monzamboli	191 618 461	18106006415000008232H70001	068	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	N/A	08/05/2018	11/05/2018	N/A	21/05/2018	24/05/2018	13/06/2018	
						réalisée													
69	Construction d'un logement social dans le secteur de Mongala-Metima	191 618 461	18106006415000008232H70001	069	AUN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	N/A	08/05/2018	11/05/2018	N/A	21/05/2018	24/05/2018	13/06/2018	
						réalisée													
70	Construction d'un logement social dans le secteur de Ngombé-Doko	191 618 461	18106006415000008232H70001	070	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	N/A	08/05/2018	11/05/2018	N/A	21/05/2018	24/05/2018	13/06/2018	
						réalisée													
71	Construction d'un logement social dans le secteur de Ngombé-Mumbangi	191 618 461	18106006415000008232H70001	071	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	N/A	08/05/2018	11/05/2018	N/A	21/05/2018	24/05/2018	13/06/2018	
						réalisée													
72	Construction d'un logement social dans le secteur de Boso-Simba	191 618 461	18106006415000008232H70001	072	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	N/A	08/05/2018	11/05/2018	N/A	21/05/2018	24/05/2018	13/06/2018	
						réalisée													
73	Construction d'un logement social dans le secteur de Boso-Nzanaa	191 618 461	18106006415000008232H70001	073	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	N/A	08/05/2018	11/05/2018	N/A	21/05/2018	24/05/2018	13/06/2018	
						réalisée													
74	Construction d'un logement social dans le secteur de Boso-Melo	191 618 461	18106006415000008232H70001	074	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	N/A	08/05/2018	11/05/2018	N/A	21/05/2018	24/05/2018	13/06/2018	
						réalisée													
75	Construction d'un logement social dans le secteur de Bangandanga-Botewa	191 618 461	18106006415000008232H70001	075	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	N/A	08/05/2018	11/05/2018	N/A	21/05/2018	24/05/2018	13/06/2018	
						réalisée													
II.	MARCHES DES FOURNITURES																		
1.	Acquisition de 2 JEEPS 4X4 pour l'Administration provinciale de la DGM	200 000 000	180310025150000072452H70001	076	ADN	prévue	15/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	11/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	30/07/2018	
						réalisée													
2.	Acquisition d'analyseurs des médicaments pour la province	184 500 000	18071203705000007242H70001	077	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	26/05/2018	11/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	
						réalisée													
3.	Acquisition des bancs scolaires pour la province éducationnelle de la Mongala	200 000 000	18098003815000007243H70001	078	ADN	prévue	15/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	11/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	30/07/2018	
						réalisée													
4.	Acquisition des équipements matériels didactiques pour les écoles techniques de la Mongala	120 700 000	18092203815000007243H70001	079	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	26/05/2018	11/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	
						réalisée													
5.	Acquisition des équipements scolaires pour les écoles techniques de la Province	200 000 000	18092203915000007243H70001	080	ADN	prévue	15/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	11/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	30/07/2018	
						réalisée													
6.	Acquisition d'une scierie moderne pour la ville de Lisala	100 000 000	180443042150000072442H70001	081	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	26/05/2018	11/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	
						réalisée													
7.	Acquisition de semences de bases de riz de bas-fond pour la Province de la Mongala	150 000 000	18042104415000007248H70001	082	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	26/05/2018	11/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	
						réalisée													
8.	Acquisition d'équipements pour les radios rurales de la Mongala	50 000 000	18042404515000007246H70001	083	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	N/A	08/05/2018	11/05/2018	N/A	21/05/2018	24/05/2018	13/06/2018	
						réalisée													
9.	Acquisition des équipements pour la transformation des produits agricoles de la Mongala	144 180 000	180424045150000072442H70001	084	ADN	prévue	15/03/2018	N/A	19/03/2018	18/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	23/05/2018	26/05/2018	11/06/2018	21/06/2018	25/06/2018	16/07/2018	
						réalisée													
10.	Acquisition de 04 bus de Transport en commun et 01 Jeep 4X4 pour le Gouvernement Provincial	1 206 900 000	18045105150000072452H70001	085	ADI	prévue	15/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	11/06/2018	26/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	30/07/2018	
						réalisée													
	Coût Total	17 756 651 858																	

Fait à Lisala, le

26 MARS 2018

Louis MBONGA MAGALU ENGWANDA