



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/DAJEN /CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRÉ-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES (ENERGIE)

50-150

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Rf.	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de DDO	Non Objection sur DDO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non objection sur contrat	Approbation de contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Construction d'une micro-centrale hydro-électrique de 200KW en Province à Muheto/Masisi(démarrage)	166.824.000	50.150.8.23.2.2	1/AON/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AON	Prévisions	24/01/2022	08/02/2022	10/03/2022	24/03/2022	09/04/2022	18/04/2022	21/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	10/06/2022	11/07/2022	11/07/2022	
						Réalisations																
2	200KW en Province dans la Commune de Waikale(démarrage)	83.412.000	50.150.8.23.2.2	2/AON/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AON	Prévisions	25/01/2022	09/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	09/04/2022	19/04/2022	22/04/2022	07/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	23/05/2022	13/06/2022	13/07/2022	13/07/2022	
						Réalisations																
3	Forage de 6 puits de l'eau potable en Province	37.535.400	90.150.8.23.2.1	3/AOP/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	26/01/2022		25/02/2022	11/03/2022	26/03/2022	05/04/2022	09/04/2022	23/04/2022	03/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	09/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	29/06/2022	
						Réalisations																
4	Appui à la distribution de courant électrique à Kirumba/Territoire de Lubero	20.853.000	50.150.8.23.2.2	4/AOP/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	27/01/2022		26/02/2022	12/03/2022	28/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	12/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/07/2022	
						Réalisations																
5	Appui à la construction de la Micro-centrale électrique à Mangina sur la rivière TUCHA/Chute Kabolu/Territoire de Beni	20.853.000	50.150.8.23.2.2	5/AOP/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	28/01/2022		28/02/2022	14/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	09/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	12/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/07/2022	
						Réalisations																
6	Appui à la construction de la Micro-centrale électrique à Mangina sur la rivière TUCHA/Chute	20.853.000	50.150.8.23.2.2	5/AOP/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	01/02/2022		03/03/2022	17/03/2022	01/04/2022	11/04/2022	14/04/2022	29/04/2022	09/05/2022	09/05/2022	11/05/2022	14/05/2022	03/06/2022	03/07/2022	03/07/2022	
						Réalisations																

Appui à la construction de la Micro-centrale Hydroélectrique communautaire à Manngi sur la rivière Mwalika/Territoire de Beni (150Kw)	20.853.000	50.150.8.23.2.2	7/AOPT/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	03/02/2022	05/03/2022	05/03/2022	19/03/2022	04/04/2022	14/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	15/05/2022	19/05/2022	09/06/2022	08/07/2022
					Réalisations												
Appui à la construction de la centrale hydroélectrique ISOKO/Territoire de Beni	41.706.000	50.150.8.23.2.2	8/AOPT/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	04/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	15/05/2022	19/05/2022	09/06/2022	08/07/2022
					Réalisations												
Appui au transport du courant électrique de Matebe à Bunagana/Rutshuru	20.853.000	50.150.8.23.2.2	9/AOPT/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	05/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	15/05/2022	19/05/2022	09/06/2022	08/07/2022
					Réalisations												
Appui à la construction de la Micro-centrale hydro-électrique de 200KW à Rugarara Bwisha/Rutshuru (démarrage)	20.853.000	50.150.8.23.2.2	10/AOPT/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	07/02/2022	09/03/2022	09/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	13/06/2022	FAUX
					Réalisations												
Appui à l'éclairage public dans les villes de Goma, Beni, Butembo	20.853.000	50.150.8.23.2.2	11/AOPT/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	08/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	24/03/2022	08/04/2022	18/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	10/06/2022	11/07/2022
					Réalisations												
Construction d'une micro-centrale hydro-électrique de 200KW à Tongo Bwito/Rutshuru (démarrage)	20.853.000	50.150.8.23.2.2	12/AOPT/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AOP	Prévisions	14/02/2022	16/03/2022	16/03/2022	30/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	28/05/2022	17/06/2022	18/07/2022
					Réalisations												
Construction de la microcentrale hydroélectrique de LUOFU	436.975.000	50.150.8.23.2.2	13/AON/TCGPMP/CAB-GOUV/22	AON	Prévisions	12/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	13/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	27/05/2022	06/06/2022	08/06/2022	11/06/2022	01/07/2022	02/08/2022
					Réalisations												

Fait à Goma, le 05 JAN 2022

