



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre, exercice 2015

Etabli, le 12 AOUT 2015

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de trav.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A) CONSTRUCTION																			
Construction des Infrastructures scolaires dans la ville de Mbuji-Mayi	273 580 532	1509120882008 110242011400	01/AAO/P1/EDU/FOC ARTS/JCGPMP/2015	AONO	Prévisions														
					Réalisations	13/07	27/07	28/07	27/08	09/09	23/09	24/09	26/09	11/10	21/10		24/10	25/10	14/11
Construction des Infrastructures scolaires dans la ville de Mwene Ditu	273 580 532	1509120882008 1102420211500	02/AAO/P1/EDU/FOC ARTS/JCGPMP/2015	AONO	Prévisions	15/07	29/07	30/07	29/08	11/09	25/09	26/09	28/09	13/10	23/10		26/10	27/10	16/11
					Réalisations														
Construction des Infrastructures scolaires dans tous les Territoires	4 377 288 512	1509120882008 1102420311000	03/AAO/P1/EDU/FOC ARTS/JCGPMP/2015	AONO	Prévisions	16/07	30/07	31/07	30/08	12/09	26/09	27/09	29/09	14/10	24/10		27/10	28/10	17/11
					Réalisations														
TOTAL1		4 924 449 576																	

B) REHABILITATION																			
4	5	6			Prévisions	18/07	01/08	02/08	01/09	14/09	28/09	29/09	01/10	16/10	26/10	29/10			
Réhabilitation des Infrastructures scolaires existantes dans la ville de MEM	1 896 399 645	1509120882008 2102420411400	04/AAO/P1/EDU/FOC ARTS/JCGPMP/2015	AONO	Réalisations														
Réhabilitation des Infrastructures scolaires existantes dans la ville de Mwene Ditu	1 083 656 940	1509120882008 2102420511500	05/AAO/P1/EDU/FOC ARTS/JCGPMP/2015	AONO	Prévisions	19/07	02/08	03/08	02/09	15/09	29/09	30/09	02/10	17/10	27/10				30/10
					Réalisations														
Réhabilitation des Infrastructures scolaires existantes dans tous les territoires	2 889 751 840	1509120882008 2102420611000	06/AAO/P1/EDU/FOC ARTS/JCGPMP/2015	AONO	Prévisions	21/07	04/08	05/08	04/09	17/09	01/10	02/10	04/10	19/10	29/10				01/11
					Réalisations														
SOUS TOTAL2	5 869 808 245																		
TOTAL GENERAL	10 794 257 821																		

La Personne Responsable des Marchés

Marguerite NDJOLU OKUNDJI
 Ministre



Marguerite NDJOLU OKUNDJI