

AUTORITE CONTRACTANTE : COBIL SA  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : 19 JUN 2023  
 Signature : .....

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES										PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration de DAO	Nes Objction sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objction sur Rap. d'Pr.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objction sur contrat	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux														
1	Travaux de Construction de (10) stations-services à Kinshasa		Fonds propre	001/2023	AON	Prévisions Réalisations	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	09/09/2023	24/08/2023	09/09/2023	13/09/2023	-	28/09/2023	09/10/2023	-	12/10/2023	02/11/2023	18														
2	Travaux de Construction d'un terminal - dépôt de carburant à MBANDAKA		Fonds propre	002/2023	AON	Prévisions Réalisations	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	09/09/2023	24/08/2023	09/09/2023	13/09/2023	-	28/09/2023	09/10/2023	-	12/10/2023	02/11/2023	-														
3	Travaux Construction d'un dépôt de carburant à USOKE		Fonds propre	003/2023	AON	Prévisions Réalisations	22/06/2023	07/07/2023	10/07/2023	09/09/2023	24/08/2023	09/09/2023	13/09/2023	-	28/09/2023	09/10/2023	-	12/10/2023	02/11/2023	-														
4	Travaux de Réhabilitation du réseau des stations (SA) de Kinshasa		Fonds propre	004/2023	AON	Prévisions Réalisations	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	16/09/2023	31/08/2023	15/09/2023	21/09/2023	-	06/10/2023	16/10/2023	-	19/10/2023	09/11/2023	-														
5	Travaux de réhabilitation et Mise à niveau général des dépôts de carburants		Fonds propre	005/2023	AON	Prévisions Réalisations	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	16/09/2023	31/08/2023	15/09/2023	21/09/2023	-	06/10/2023	16/10/2023	-	19/10/2023	09/11/2023	-														
6	Travaux d'installation du système d'anti-incendies		Fonds propre	006/2023	AON	Prévisions Réalisations	29/06/2023	-	03/07/2023	02/09/2023	17/08/2023	01/09/2023	07/09/2023	-	22/09/2023	02/10/2023	-	05/10/2023	26/10/2023	-														
7	Travaux de réhabilitation et de mise à niveau spécifiques de capacité de stockage (accroissement de capacité)		Fonds propre	007/2023	AON	Prévisions Réalisations	29/06/2023	14/07/2023	17/07/2023	16/09/2023	31/08/2023	15/09/2023	21/09/2023	-	06/10/2023	16/10/2023	-	19/10/2023	09/11/2023	-														
	<b>Coût Total</b>																																	

Jean- Marie KIWELE  
 Administrateur Directeur General



AUTORITE CONTRACTANTE : COBIL-SA  
Période: du 1er janvier au 31 décembre Exercice budgétaire : 2023

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 19 JUN 2023  
Signature :

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Elaboration de DAO	Non objection	Publication A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur base d'ov	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1		Fonds propre	001/2023	AON	Prévisions Réalisations	18/07/2023	19/07/2023	18/08/2023	04/09/2023	19/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	13/10/2023	23/10/2023	15	28/10/2023	15/11/2023	18	
	Acquisition de véhicules légers de service, véhicule de transport produits (Lubrifiants)																		
2		Fonds propre	002/2023	AOI	Prévisions Réalisations	18/07/2023	19/07/2023	18/08/2023	04/09/2023	19/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	13/10/2023	23/10/2023	-	28/10/2023	15/11/2023		
	Acquisition de véhicules lourds de transport produits																		
3		Fonds propre	003/2023	AOI	Prévisions Réalisations	18/07/2023	19/07/2023	18/08/2023	04/09/2023	19/09/2023	25/09/2023	28/09/2023	13/10/2023	23/10/2023	-	28/10/2023	15/11/2023		
	Acquisition de (36) distributeurs de carburants																		
4		Fonds propre	004/2023	AON	Prévisions Réalisations	10/07/2023	11/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	11/09/2023	18/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	18/10/2023	-	19/10/2023	08/11/2023		
	Acquisition de (6) stations mobile de carburants																		
5		Fonds propre	005/2023	AON	Prévisions Réalisations	10/07/2023	11/07/2023	10/08/2023	25/08/2023	11/09/2023	18/09/2023	21/09/2023	06/10/2023	18/10/2023	-	19/10/2023	08/11/2023		
	Acquisition de (2) camions clemes pour le transport des carburants																		
6		Fonds propre	006/2023	AOI	Prévisions Réalisations	10/07/2023	25/07/2023	25/08/2023	11/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	05/10/2023	20/10/2023	30/10/2023	-	02/11/2023	22/11/2023		
	Acquisition et installation de panneaux photovoltaïques pour (7) stations services																		
7		Fonds propre	007/2023	CF	Prévisions Réalisations						20/07/2023	24/07/2023	NA	24/08/2023	-	28/08/2023	18/09/2023		
	Acquisition d'un élévateur																		
	<b>Coût total</b>																		

Jean- Marie KIWELE  
Administrateur Directeur General