PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : OFFICE DES ROUTES

PERIODE : DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE EXERCICE BUDGETAIRE 2021

PROJET DE TRAVAUX DE LA RNI KINSHASA /NDJILI-BATSHAMBA

FINANCEMENT BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT BAD

Marchés des fournitures /services sans préqualification

B **BIENS**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHE						Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Marché	Montant Budget en UC	Montant Budget en $	Code budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notifcation	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ACQUISITION DES MATERIELS ROULANTS			FAD		AOI	Prévisions	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021	05/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	27/08/2021	07/09/2021		10/09/2021	30/09/2021	
							Réalisations														
2	ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUE			FAD		AOI	Prévisions	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021	05/07/2021	20/07/2021	04/08/2021	09/08/2021	12/08/2021	27/08/2021	07/09/2021		10/09/2021	30/09/2021	
							Réalisations														
3	ACQUISITIONS EQUIPEMENTS BASCULES POUR ENTREPOT			FAD		DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/06/2021	14/06/2021	N/A	24/06/2021		28/06/2021	19/07/2021	
							Réalisations														
4	ACQUISITIONS EQUIPEMENTS SOLAIRES ET GROUPES ELECTROGENES			FAD		AOI	Prévisions	12/05/2021	27/05/2021	01/06/2021	16/07/2021	31/07/2021	16/08/2021	21/08/2021	24/08/2021	08/09/2021	18/09/2021		21/09/2021	11/10/2021	
							Réalisations														
5	ACQUISITIONS BANCS POUR INSTITUTS			FAD		AON	Prévisions	07/05/2021	NA	10/05/2021	10/06/2021	25/06/2021	NA	01/07/2021	05/07/2021	NA	15/07/2021		19/07/2021	09/08/2021	
							Réalisations														
6	ACQUISITION EQUIPEMENTS D'APPUI A L'UNITE DE COORDINATION ET DE SUIVI DE PROJET			FAD		AON	Prévisions	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	20/07/2021	26/07/2021	29/07/2021	13/08/2021	23/08/2021		26/08/2021	15/09/2021	
							Réalisations														