

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du	Date d'enregist	Date notification	Date entrée en vigueur
1	ENTRETIEN DE SITE TOURISTIQUE DE KABUNENE DANS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	404 380 000,00	IV 1 4	AAO 001/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions 31/07/2023	Réalisations 15/08/2023	17/08/2023	16/09/2023	01/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	23/10/2023	07/11/2023	17/11/2023			20/11/2023	20/11/2023	
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE LA MAISON D'ACCUEIL DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	404 380 000,00	II 2 5	AAO 002/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions 06/08/2023	Réalisations 23/08/2023	25/08/2023	24/09/2023	09/10/2023	24/10/2023	26/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	25/11/2023			28/11/2023	28/11/2023	
<b>Coût Total</b>		<b>808 760 000,00</b>																		

Fait à LIKASI, le **24 JUIN 2023**

L'AUTORITE CONTRACTANTE,



ANZAKA ALIMA Suurah Ashe Laura

**ANZAKA ALIMA SUURAH  
ASHA LAURA  
BOURGMESTRE**




**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES DES TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA		N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification de titulaire
			1	2											
1	TRAVAUX DE CREATION D'UN SITE WEB POUR LA VISIBILITE DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	20 219 000,00	II	4 2	DC 001/TX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	10/08/2023	12/08/2023	19/08/2023	03/09/2023	05/09/2023	10/09/2023	20/09/2023	23/09/2023
						Réalisations									
2	TRAVAUX DE REDYNAMISATION DE SERVICE D'ENTRETIEN DES PUIITS D'EAU POTABLE FORES DANS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	75 999 986,00	III	5 2	DC 002/TX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	06/09/2023	08/09/2023	15/09/2023	30/09/2023	02/10/2023	07/10/2023	17/10/2023	20/10/2023
						Réalisations									
<b>COÛT TOTAL</b>		<b>96 218 986,00</b>													

 Fait à LIKASI, le **24 JUIN 2023**

L'AUTORITE CONTRACTANTE,


**ANZAKA ALIMA Suurah Asha Laura**

 ANZAKA ALIMA SUURAH  
 ASHA LAURA  
 BOURGMESTRE

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES /SERVICES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° demande de cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DES SERVICES D'HYGIENES ET D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	20 547 504,15	I 5 3	DC 001/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	22/08/2023	24/08/2023	31/08/2023	15/09/2023	17/09/2023	22/09/2023	02/10/2023	05/10/2023
						Réalisations								
2	ACQUISITION DES POUCELLES UNE DOTATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	20 219 000,00	I 5 6	DC 002/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	06/09/2023	08/09/2023	15/09/2023	30/09/2023	02/10/2023	07/10/2023	17/10/2023	20/10/2023
						Réalisations								
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR EQUIPER TOUTES LES SALLES DES REUNIONS CONSTRUITES DANS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	29 999 991,79	II 3 6	DC 003/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	15/09/2023	17/09/2023	24/09/2023	09/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	26/10/2023	29/10/2023
						Réalisations								
4	ACQUISITION DES KITS INFORMATIQUES (ORDINATEURS, CARTOUCHES ET AUTRES ACCESSOIRES UNE DOTATION DES BUREAUX DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	49 999 989,69	II 4 1	DC 004/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	26/07/2023	28/07/2023	04/08/2023	19/08/2023	21/08/2023	26/08/2023	05/09/2023	08/09/2023
						Réalisations								
5	ACQUISITION D'UNE CONCESSION DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE POUR LES ACTIVITES AGRICOLES DE LA COMMUNE DE SHITURU	60 657 000,00	III 3 2	DC 005/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	24/08/2023	26/08/2023	02/09/2023	17/09/2023	19/09/2023	24/09/2023	04/10/2023	07/10/2023
						Réalisations								
6	ACQUISITION DES POUSSINS AMELIORES ET ALIMENTS POUR VOLLAILLES POUR APPUYER LES ELEVEURS EN ASSOCIATION DANS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	20 219 000,00	III 3 4	DC 006/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	13/07/2023	15/07/2023	22/07/2023	06/08/2023	08/08/2023	13/08/2023	23/08/2023	26/08/2023
						Réalisations								
7	ACQUISITION D'INTRANTS PISCICOLES ET PASTORALES POUR APPUYER LES ASSOCIATIONS OPERANT DANS CES SECTEURS A TRAVERS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	12 131 400,00	III 3 5	DC 007/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	13/07/2023	15/07/2023	22/07/2023	06/08/2023	08/08/2023	13/08/2023	23/08/2023	26/08/2023
						Réalisations								
8	ENTRETIEN DES PUIS FORÉS A TRAVERS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	75 999 986,00	I 5 2	DC 008/FX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3/H-KAT/2023	CR	Prévisions	15/09/2023	17/09/2023	24/09/2023	09/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	26/10/2023	29/10/2023
						Réalisations								
	<b>COUT TOTAL</b>	<b>289 773 871,63</b>												

Fait à LIKASI, le 24 JUIN 2023

L'AUTORITE CONTRACTANTE,



ANZAKA Alima Suurah Asha Laura

ANZAKA ALIMA SUURAH  
ASHA LAURA  
BOURGMESTRE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
 MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code PIA	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES PUBLIQUES MATERNELLE ET SECONDAIRES(7ème et 8ème) AU QUARTIER NGUYA A NGUYA DANS LA COMMUNE URBANO-RURALE DE SHITURU A LIKASI	9 898 549 916,60	II 1 4	AAO 001/XX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions	04/07/2023	19/07/2023	21/07/2023	20/08/2023	04/09/2023	19/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	11/10/2023	21/10/2023			24/10/2023	24/10/2023	
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES SALLES DES REUNIONS DES BUREAUX DE QUARTIER BULUO ET NGUYA AINSI QUE LEURS EQUIPEMENTS	531 450 349,30	II 1 1	AAO 002/XX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions	17/07/2023	01/08/2023	03/08/2023	02/09/2023	17/09/2023	02/10/2023	04/10/2023	09/10/2023	24/10/2023	03/11/2023			06/11/2023	06/11/2023	
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN EDIFICE SPORTIF PUBLIQUE(STADE) AINSI QUE LA CLOTURE, LA TRIBUNE, LE GRADIN ET LES PISTES DES ROLLERS A MUKUBA DANS LE QUARTIER KILIMA DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	1 162 907 188,50	II 2 1	AAO 003/XX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions	24/07/2023	08/08/2023	10/08/2023	09/09/2023	24/09/2023	09/10/2023	11/10/2023	16/10/2023	31/10/2023	10/11/2023			13/11/2023	13/11/2023	
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'ACCUEIL (GUEST HOUSE) DANS LE QUARTIER BULUO DE LA COMMUNE URBANO-RURALE DE SHITURU A LIKASI	1 112 045 000,00	II 2 4	AAO 004/XX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions	27/06/2023	12/07/2023	14/07/2023	13/08/2023	28/08/2023	12/09/2023	14/09/2023	19/09/2023	04/10/2023	14/10/2023			17/10/2023	17/10/2023	
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES DRAINS, PLACEMENT DES BUSES ET DALOTS DANS LES AVENUES, RUES ET ROUTES A TRAVERS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	606 570 000,00	III 2 1	AAO 005/XX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions	03/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	19/09/2023	04/10/2023	19/10/2023	21/10/2023	26/10/2023	10/11/2023	20/11/2023			23/11/2023	23/11/2023	
6	TRAVAUX D'ASPHALTAGE DE 1KM DE ROUTE EN MONOCOUCHE DANS LE QUARTIER KIMPULANDE DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASHI	1 366 427 780,68	III 2 3	AAO 006/XX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions	14/08/2023	29/08/2023	31/08/2023	30/09/2023	15/10/2023	30/10/2023	01/11/2023	06/11/2023	21/11/2023	01/12/2023			04/12/2023	04/12/2023	
7	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ROUTES EN TERRE BATTUE ET RETRACAGE AINSI QUE LE RECHARGEMENT DES AVENUES ET RUES DANS LES 4 QUARTIERS DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	1 010 950 000,00	III 2 2	AAO 007/XX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions	08/08/2023	23/08/2023	25/08/2023	24/09/2023	09/10/2023	24/10/2023	26/10/2023	31/10/2023	15/11/2023	25/11/2023			28/11/2023	28/11/2023	
8	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES DRAINS DE LA ROUTE ASPHALTEE DANS LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	1 327 328 824,40	III 2 4	AAO 008/XX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions	20/07/2023	04/08/2023	06/08/2023	05/09/2023	20/09/2023	05/10/2023	07/10/2023	12/10/2023	27/10/2023	06/11/2023			09/11/2023	09/11/2023	
9	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PONTS SUR LA RIVIERE MIVUKA, KALENGA ET KIMPULANDE DANS LE QUARTIER KIMPULANDE DE LA COMMUNE DE SHITURU A LIKASI	667 271 684,00	III 2 5	AAO 009/XX/COMMUNE SHITURU/CGPMP3H-KAT/2023	AON	Prévisions	27/07/2023	11/08/2023	13/08/2023	12/09/2023	27/09/2023	12/10/2023	14/10/2023	19/10/2023	03/11/2023	13/11/2023			16/11/2023	16/11/2023	
<b>Coût Total</b>		<b>17 683 500 743,48</b>																			

Fait à LIKASI, le **24 JUIN 2023**  
 L'AUTORITE CONTRACTANTE,  
**ANZAKA ALIMA Suurah Asha Laura**  
  
**ANZAKA ALIMA SUURAH ASHA LAURA BOURGMESTRE**

