

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le 28 FEV 2020
Signature :

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET ANCIENS COMBATTANTS
Période du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Travaux de réhabilitation et construction du camp NGASHI	582 532 583	191 002	Tx/001/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	03/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	21/05/2020	05/06/2020	20/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	14/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	17/08/2020	16/09/2020
2	Travaux de réhabilitation du bâtiment du QG de FEMG FARDC	1 750 000 000	56 171	Tx/002/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	03/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	21/05/2020	05/06/2020	20/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	14/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	17/08/2020	16/09/2020
3	Travaux d'asphaltage de la plaine des parades du QG de FEMG FARDC	850 000 000	56 171	Tx/003/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	03/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	21/05/2020	05/06/2020	20/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	14/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	17/08/2020	16/09/2020
4	Travaux de réhabilitation du Meus des officiers du Camp Kokolo	350 000 000	56 171	Tx/004/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	03/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	21/05/2020	05/06/2020	20/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	14/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	17/08/2020	16/09/2020
5	Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'Auditorat militaire de garnison de Ngaliema	2 068 791 581	191001	Tx/005/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	13/03/2020	28/03/2020	31/03/2020	01/05/2020	16/05/2020	01/06/2020	06/06/2020	21/06/2020	06/07/2020	16/07/2020	19/07/2020	08/08/2020	07/09/2020
6	Travaux de réhabilitation du bateau de soutien Logistique FEMALE	734 447 646	191003	Tx/006/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	13/03/2020	28/03/2020	31/03/2020	01/05/2020	16/05/2020	01/06/2020	06/06/2020	21/06/2020	06/07/2020	16/07/2020	19/07/2020	08/08/2020	07/09/2020
7	Travaux de réhabilitation et extension de l'Hôpital de référence du camp Kokolo	413 758 316	191 006	Tx/007/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	03/04/2020	18/04/2020	21/04/2020	21/05/2020	05/06/2020	20/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	14/07/2020	24/07/2020	28/07/2020	17/08/2020	16/09/2020
8	Travaux de réhabilitation des centres de santé de la garnison Kinshasa	582 525 583	191 007	Tx/008/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	20/04/2020	05/05/2020	08/05/2020	08/06/2020	23/06/2020	08/07/2020	13/07/2020	28/07/2020	12/08/2020	22/08/2020	25/08/2020	14/09/2020	14/10/2020
9	Travaux de réhabilitation du camp CETA	591 083 309	191 008	Tx/009/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	18/03/2020	02/04/2020	06/04/2020	06/05/2020	21/05/2020	05/06/2020	10/06/2020	25/06/2020	10/07/2020	20/07/2020	25/08/2020	14/09/2020	14/10/2020
10	Travaux de réhabilitation du camp militaire de BOKALA à Mbandaka	388 352 388	191 009	Tx/010/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	20/04/2020	05/05/2020	08/05/2020	08/06/2020	23/06/2020	08/07/2020	13/07/2020	28/07/2020	12/08/2020	22/08/2020	25/08/2020	14/09/2020	14/10/2020
11	Travaux de réhabilitation du Bâtiment administratif de la Troisième Zone de Défense à Kisangani	388 352 388	191 012	Tx/011/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	18/03/2020	02/04/2020	06/04/2020	06/05/2020	21/05/2020	05/06/2020	10/06/2020	25/06/2020	10/07/2020	20/07/2020	23/07/2020	12/08/2020	11/09/2020
12	Travaux de réhabilitation de stations services	1 063 949 956	201 201	Tx/012/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	17/03/2020	01/04/2020	04/04/2020	04/05/2020	19/05/2020	03/06/2020	08/06/2020	23/06/2020	06/07/2020	18/07/2020	21/07/2020	10/08/2020	09/09/2020
13	Travaux de réhabilitation des bâtiments des Anciens Combattants	2 068 791 581	191001	Tx/013/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	23/03/2020	07/04/2020	10/04/2020	11/05/2020	26/05/2020	10/06/2020	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	25/07/2020	28/07/2020	17/08/2020	16/09/2020
14	Travaux de construction du camp des maisons d'habitation en faveur des militaires mis à la retraite et Anciens Combattants	1 000 000 000	201002	Tx/014/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	15/06/2020	01/07/2020	04/07/2020	03/08/2020	18/08/2020	02/09/2020	07/09/2020	22/09/2020	07/10/2020	17/10/2020	20/10/2020	09/11/2020	09/12/2020
15	Travaux de construction d'un Hôpital et centres de santé des retraités et Anciens Combattants dans les 26 provinces	1 000 000 000	201 004	Tx/015/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	22/06/2020	07/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	25/08/2020	09/09/2020	14/09/2020	29/09/2020	14/10/2020	24/10/2020	27/10/2020	16/11/2020	16/12/2020
16	Travaux de construction d'un mur de clôture sur le site de l'AFRIDEK/Likasi	734 350 093	191 001	Tx/016/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	02/03/2020	17/03/2020	20/03/2020	20/04/2020	05/05/2020	20/05/2020	25/05/2020	09/06/2020	24/06/2020	04/07/2020	07/07/2020	27/07/2020	26/08/2020
17	Travaux de construction d'une usine de fabrication des munitions calibre 12/ AFRIDEK/Likasi	8 437 000 000	201 002	Tx/017/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	22/06/2020	07/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	25/08/2020	09/09/2020	14/09/2020	29/09/2020	14/10/2020	24/10/2020	27/10/2020	16/11/2020	16/12/2020
18	Travaux de construction d'une caserne à Beni	19 653 520 020	201 273	Tx/018/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	23/03/2020	07/04/2020	10/04/2020	11/05/2020	26/05/2020	10/06/2020	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	25/07/2020	28/07/2020	17/08/2020	16/09/2020
19	Travaux de construction d'ouvrage anti érosive au camp Badiadingi	756 875 000	56 171	Tx/019/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	22/06/2020	07/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	25/08/2020	09/09/2020	14/09/2020	29/09/2020	14/10/2020	24/10/2020	27/10/2020	16/11/2020	16/12/2020
20	Travaux de construction du Bâtiment Administratif du SCIFA	734 447 646	191 005	Tx/020/MDNAC/CGPMP/2020	AON/AOO	Prévisions Réalizations	23/03/2020	07/04/2020	10/04/2020	11/05/2020	26/05/2020	10/06/2020	15/06/2020	30/06/2020	15/07/2020	25/07/2020	28/07/2020	17/08/2020	16/09/2020
	Coût Total	42 657 465 444																	

Fait à Kinshasa, le 126 FEV 2020

Pr. Aimé NGOI MUKENA Lusa -Diese

Ministre de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

26/02/2020
Col In PANDI BAPABA
Snt Jean CGPMP

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 28 FEV 2020
Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère de la Défense Nationale et Anciens Combattants
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Nbre	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration de DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offre	Evaluation des offres	Non Objection au Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat
1	Acquisition des modules au profit des Unités de la Gendarmerie de Kinshasa	1 725 372 681,0	46 011	Fx/001/MDNAC/CGPMP/2020	AOI/AOO	Prévisions 11/03/2020	Réalisations 26/03/2020	29/04/2020	29/04/2020	14/05/2020	29/05/2020	03/06/2020	08/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	27/07/2020
2	Acquisition des rations de combat	5 176 118 043,0	46 011	Fx/002/MDNAC/CGPMP/2020	AOI/AOO	Prévisions 11/03/2020	Réalisations 26/03/2020	30/03/2020	29/04/2020	14/05/2020	29/05/2020	03/06/2020	08/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	27/07/2020
3	Acquisition des caques ballistiques	1 725 372 681,0	46 011	Fx/003/MDNAC/CGPMP/2020	AOI/AOO	Prévisions 12/03/2020	Réalisations 27/03/2020	30/03/2020	29/04/2020	14/05/2020	29/05/2020	03/06/2020	08/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	27/07/2020
4	Acquisition des kits de survie	1 725 372 681,0	46 011	Fx/004/MDNAC/CGPMP/2020	AOI/AOO	Prévisions 17/03/2020	Réalisations 27/03/2020	30/03/2020	29/04/2020	14/05/2020	29/05/2020	03/06/2020	08/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	27/07/2020
5	Acquisition des pièces de rechange pour véhicules militaires	2 835 329 777,0	46 022	Fx/005/MDNAC/CGPMP/2020	AOI/AOO	Prévisions 09/03/2020	Réalisations 24/03/2020	27/03/2020	27/04/2020	19/05/2020	27/05/2020	01/06/2020	06/06/2020	22/06/2020	02/07/2020	06/07/2020	27/07/2020
6	Recrutement d'une prestataire de service de décontamination et désinsectisation du Bâtiment de l'Etat-Major Général	228 289 669,0	46 041	Sv/001/MDNAC/CGPMP/20	AON/AOO	Prévisions 15/03/2020	Réalisations 30/03/2020	02/04/2020	02/04/2020	18/05/2020	02/06/2020	08/06/2020	13/06/2020	29/06/2020	09/07/2020	13/07/2020	03/08/2020
7	Acquisition des produits d'entretien des armes à feu	913 079 834,0	46 041	Fx/006/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOO	Prévisions 15/03/2020	Réalisations 30/03/2020	02/04/2020	02/04/2020	18/05/2020	02/06/2020	08/06/2020	13/06/2020	29/06/2020	09/07/2020	13/07/2020	03/08/2020
8	Acquisition des produits de nettoyage pour bâtiments	1 141 349 793,0	46 041	Fx/007/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOO	Prévisions 17/03/2020	Réalisations 01/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	19/05/2020	03/06/2020	08/06/2020	13/06/2020	29/06/2020	09/07/2020	13/07/2020	03/08/2020
9	Acquisition des produits de combat, chaussures, sacs de couchage et sacs bandoulières	5 863 832 568,0	46 051	Fx/008/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOO	Prévisions 24/03/2020	Réalisations 08/04/2020	11/04/2020	11/04/2020	26/05/2020	10/06/2020	15/06/2020	20/06/2020	06/07/2020	16/07/2020	20/07/2020	16/08/2020
10	Acquisition et installation d'infrastructures d'impression industrielle à la Base Logistique Centrale et au Service d'Information et de Communication des PARDC	2 188 754 967,0	56 122	Fx/009/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOO	Prévisions 23/03/2020	Réalisations 07/04/2020	10/04/2020	11/03/2020	26/05/2020	10/06/2020	15/06/2020	20/06/2020	06/07/2020	16/07/2020	20/07/2020	16/08/2020
11	Recrutement d'un prestataire de service de transport à l'étranger du pays	2 659 038 416,0	56 132	Sv/002/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOR	Prévisions 30/03/2020	Réalisations 14/04/2020	17/04/2020	18/04/2020	02/06/2020	17/06/2020	22/06/2020	27/06/2020	13/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	17/08/2020
12	Recrutement d'un prestataire de service de transport à l'étranger du pays	609 050 628,0	56 133	Sv/003/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOR	Prévisions 30/03/2020	Réalisations 14/04/2020	17/04/2020	18/04/2020	02/06/2020	17/06/2020	22/06/2020	27/06/2020	13/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	17/08/2020
13	Acquisition des intras d'entretien pour les véhicules militaires	1 735 093 460,0	56 151	Fx/010/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOO	Prévisions 29/03/2020	Réalisations 13/04/2020	16/04/2020	16/03/2020	01/06/2020	16/06/2020	22/06/2020	27/06/2020	13/07/2020	23/07/2020	27/07/2020	17/08/2020
14	Recrutement d'un prestataire de service d'entretien des matériels roulants	1 371 215 301,0	56 151	Sv/004/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOO	Prévisions 06/04/2020	Réalisations 21/04/2020	24/04/2020	20/03/2020	09/06/2020	24/06/2020	29/06/2020	04/07/2020	20/07/2020	30/07/2020	03/08/2020	24/08/2020
15	Recrutement d'un prestataire de service d'entretien des Quartiers Généraux de Grandes Unités de la Gendarmerie de Kinshasa	1 941 130 310,0	56 171	Sv/005/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOO	Prévisions 13/03/2020	Réalisations 28/03/2020	31/03/2020	01/03/2020	16/05/2020	01/06/2020	06/06/2020	11/06/2020	27/06/2020	06/08/2020	10/08/2020	31/08/2020
16	Acquisition des matériaux de construction au profit du Corps du Génie Militaire	605 473 202,0	46 021	Fx/011/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOO	Prévisions 18/04/2020	Réalisations 28/04/2020	01/05/2020	01/05/2020	16/06/2020	01/07/2020	06/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	06/08/2020	10/08/2020	31/08/2020
17	Acquisition des produits médicaux et pharmaceutiques au profit des hôpitaux militaires	420 423 261,0	46 013	Fx/012/MDNAC/CGPMP/20	AOR/AOO	Prévisions 13/04/2020	Réalisations 28/04/2020	01/05/2020	01/05/2020	16/06/2020	01/07/2020	06/07/2020	11/07/2020	27/07/2020	06/08/2020	10/08/2020	31/08/2020
18	Acquisition d'outils médicaux chirurgicaux et de diagnostic au profit des Hôpitaux et Centres Médicaux militaires	1 334 734 209,0	46 014	Fx/013/MDNAC/CGPMP/20	AOI/AOO	Prévisions 20/04/2020	Réalisations 05/05/2020	08/05/2020	08/06/2020	23/06/2020	08/07/2020	13/07/2020	18/07/2020	03/08/2020	13/08/2020	17/08/2020	07/09/2020
19	Acquisition des engins agricoles	454 545 696,0	46 042	Fx/013/MDNAC/CGPMP/20	AON/AOO	Prévisions 11/05/2020	Réalisations 26/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	14/07/2020	29/07/2020	03/08/2020	08/08/2020	24/08/2020	03/09/2020	28/09/2020	03/10/2020
20	Acquisition des équipements au profit du Corps du Génie Militaire	339 808 340,0	191 004	Fx/014/MDNAC/CGPMP/20	AON/AOO	Prévisions 18/05/2020	Réalisations 02/06/2020	05/06/2020	05/07/2020	21/07/2020	05/08/2020	10/08/2020	15/08/2020	31/08/2020	10/09/2020	03/10/2020	03/10/2020
21	Acquisition de véhicules de transport des officiers des PARDC	407 551 941,0	201 127	Fx/015/MDNAC/CGPMP/20	AON/AOO	Prévisions 13/03/2020	Réalisations 28/03/2020	31/03/2020	01/03/2020	16/05/2020	01/06/2020	06/06/2020	11/06/2020	26/06/2020	06/07/2020	09/07/2020	29/07/2020
22	Acquisition des matériels didactiques et d'imprimeries au profit des Ecoles Militaires	413 758 316,0	201 112	Fx/016/MDNAC/CGPMP/20	AON/AOO	Prévisions 03/03/2020	Réalisations 18/03/2020	21/03/2020	20/04/2020	05/05/2020	20/05/2020	25/05/2020	30/05/2020	15/06/2020	25/06/2020	29/06/2020	29/07/2020
23	Acquisition de matériels biométriques pour l'identification des sapeurs combattants et militaires retraités au profit du Secrétariat Général aux Anciens Combattants	350 000 000,0	201 005	Fx/017/MDNAC/CGPMP/20	AON/AOO	Prévisions 12/03/2020	Réalisations 27/03/2020	30/03/2020	29/04/2020	14/05/2020	29/05/2020	03/06/2020	08/06/2020	23/06/2020	03/07/2020	06/07/2020	27/07/2020
Coût Total		34 243 545 554															

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère de la Défense Nationale et Anciens Combattants
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Nbre	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant budgetaire FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration de DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offre	Evaluation des offres	Non Objection au Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise en point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
1	Acquisition des matériels de quincaillerie au profit des Quartiers Généraux de Grandes Unités de la Gendarmerie de Kinshasa	151 368 301	46 021	Fx/018/MDNAC/CGPMP/20	AON/AOO	Prévisions 06/04/2020	Réalisations 09/04/2020	09/05/2020	25/05/2020	09/06/2020	12/06/2020	18/06/2020	01/07/2020	11/07/2020	14/07/2020	03/08/2020	03/09/2020
2	Acquisition des semences agricoles	113 636 424	46 042	Fx/019/MDNAC/CGPMP/20	AON/AOO	Prévisions 13/03/2020	Réalisations 16/03/2020	15/04/2020	01/05/2020	16/05/2020	19/05/2020	22/05/2020	06/06/2020	16/06/2020	19/06/2020	09/07/2020	08/08/2020
Coût Total		265 004 725															

Fait à Kinshasa, le 26 FEV 2020

Pr. Aimé NGOI MUKENA Lusa -Diese

Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants


26/02/2020
Pr. In PANDI BAPAGA Guillaume
Svt Genm CGPMP