

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 19 AVR 2021  
Signature : 

1. MARCHES DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en CDF	Mode de revue	Financement	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
A001	Réhabilitation de la passerelle du captage de kinsuka		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	31/05/2021
A002	Réhabilitation du captage de maluku		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				
A003	Réhabilitation de 7 filtres de la station de traitement de lukunga		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	31/05/2021
A004	Projet d'exécution de 4 forages de profondeur de 150 m+10 bornes fontaines et construction d'un château d'eau de capacité de 450 m³ +7 bornes fontaines de la cite de lubao		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				
A005	Projet d'exécution de 2 forages de profondeur de 130 m+10 bornes fontaines et construction d'un château d'eau de capacité de 200 m³ +8 bornes fontaines de la cite de Tshofa		à priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	19/04/2021	04/05/2021	07/05/2021	07/06/2021
A006	Réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville de Gbadolite		à priori	En charge de l'Etat	AON	Réalisations				
A007	projet de construction du 2ème module de la nouvelle usine Lemba imbu (captage. 35 000 m³/h)		à priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	26/04/2021	11/05/2021	14/05/2021	13/06/2021
A008	Projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain-fond additionnel (PEMU-Fa), construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau au site de l'ozone/ Kinshasa-ouest (110 000 m³/jour avec un ouvrage de captage d'eau brute sur le fleuve Congo (330 000 m³/jour)		à priori	Financement extérieur Exim Bank	AOI	Réalisations				
A009	construction d'académie de l'eau a la concession Regideso du site d'eucalyptus		à priori	Financement extérieur Banque Mondiale	AON	Prévisions	26/04/2021	11/05/2021	14/05/2021	14/06/2021
A010	projet de réhabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires phase 1 -lot 2 (axe Bandundu :Masimanimba, Bulungu, kenge, Kikwit et idiofa)		à priori	Financement extérieur Banque Mondiale	AON	Réalisations				
A011	projet de réhabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires phase 3 (axe Bandundu-Kasaï: Gungu, Bagata, Mangai, Kikwit, Mbuji-Mayi, Dibaya Lubwe Et Ilebo)		à priori	KFW	AON	Prévisions	03/05/2021	18/05/2021	21/05/2021	21/06/2021
A012	projet de réhabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires phase 2 (axe Equateur: Bumba, Gemena, Nzongo)		à posteriori	KFW	DC	Réalisations				
	TOTAL TRAVAUX									

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 19 AVR 2021  
Signature : 

I. MARCHES DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en CDF	Mode de revue	Financement		Mode de passation	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution
A001	Réhabilitation de la passerelle du captage de kinsuka		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	15/06/2021	01/07/2021	06/07/2021
A002	Réhabilitation du captage de maluku		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	15/06/2021	01/07/2021	06/07/2021
A003	Réhabilitation de 7 filtres de la station de traitement de lukunga		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	07/06/2021	NA	12/06/2021
A004	Projet d'exécution de 4 forages de profondeur de 150 m+10 bornes fontaines et construction d'un château d'eau de capacité de 450 m³ +7 bornes fontaines de la cite de lubao		à priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
A005	Projet d'exécution de 2 forages de profondeur de 130 m+10 bornes fontaines et construction d'un château d'eau de capacité de 200 m³ +8 bornes fontaines de la cite de Tshofa		à priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	22/06/2021	07/07/2021	12/07/2021
A006	Réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville de Gbadolite		à priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	28/06/2021	13/07/2021	18/07/2021
A007	projet de construction du 2ème module de la nouvelle usine Lemba imbu (captage. 35 000 m³/h)		à priori	Financement extérieur Exim Bank	AOI	Prévisions	29/06/2021	14/07/2021	19/07/2021
A008	Projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain-fond additionnel (PEMU-Fa), construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau au site de l'ozone/ Kinshasa-ouest (110 000 m³/jour avec un ouvrage de captage d'eau brute sur le fleuve Congo (330 000 m³/jour)		à priori	Financement extérieur Banque Mondiale	AOI	Prévisions	29/06/2021	14/07/2021	19/07/2021
A009	construction d'academie de l'eau a la concession Regideso du site d'eucalyptus		à priori	Financement extérieur Banque Mondiale	AON	Prévisions	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
A010	projet de réhabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires phase i -lot 2 (axe Bandundu : Masimanimba, Bulungu, kenge, Kikwit et idiofa)		à priori	KFW	AON	Prévisions	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
A011	projet de réhabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires phase 3 (axe Bandundu-Kasai: Gungu, Bagata, Mangai, Kikwit, Mbuji-Mayi, Dibaya Lubwe Et Ilebo)		à priori	KFW	AOI	Prévisions	15/06/2021	01/07/2021	06/07/2021
A012	projet de réhabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires phase 2 (axe Equateur: Bumba, Gemena, Nzongo)		à posteriori	KFW	DC	Prévisions	NA	NA	31/05/2021
	TOTAL TRAVAUX								

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 19 AVR 2021  
Signature : .....

1. MARCHES DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en CDF	Mode de revue	Financement		Mode de passation	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début Travaux
							12	13	14	15	16	17	18
A001	Réhabilitation de la passerelle du captage de kinsuka		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	09/07/2021	24/07/2021	03/08/2021		06/08/2021	26/08/2021	
A002	Réhabilitation du captage de maluku		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations							
A003	Réhabilitation de 7 filtres de la station de traitement de lukunga		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	09/07/2021	24/07/2021	03/08/2021		06/08/2021	26/08/2021	
A004	Projet d'exécution de 4 forages de profondeur de 150 m+10 bornes fontaines et construction d'un château d'eau de capacité de 450 m³+7 bornes fontaines de la cite de lubao		à priori	En charge de l'Etat	AON	Réalisations							
A005	Projet d'exécution de 2 forages de profondeur de 130 m+10 bornes fontaines et construction d'un château d'eau de capacité de 200 m³+8 bornes fontaines de la cite de Tshofa		à priori	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	15/06/2021	01/07/2021	12/07/2021		15/07/2021	04/08/2021	
A006	Réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville de Gbadolite		à priori	En charge de l'Etat	AON	Réalisations							
A007	projet de construction du 2ème module de la nouvelle usine Lemba imbu (captage. 35 000 m³/h)		à priori	Financement extérieur Exim Bank	AOI	Prévisions	15/07/2021	30/07/2021	09/08/2021		12/08/2021	01/09/2021	
A008	Projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain-fond additionnel (PEMU-Fa), construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau au site de l'ozone/ Kinshasa-ouest (110 000 m³/jour avec un ouvrage de captage d'eau brute sur le fleuve Congo (330 000 m³/jour)		à priori	Financement extérieur Banque Mondiale	AOI	Réalisations							
A009	construction d'académie de l'eau a la concession Regideso du site d'eucalyptus		à priori	Financement extérieur Banque Mondiale	AON	Prévisions	21/07/2021	05/08/2021	16/08/2021		19/08/2021	08/09/2021	
A010	projet de réhabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires phase i -lot 2 (axe Bandundu :Masimanimba, Bulungu, kenge, Kikwit et idiofa)		à priori	KFW	AON	Réalisations							
A011	projet de réhabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires phase 3 (axe Bandundu-Kasaï: Gungu, Bagata, Mangai, Kikwit, Mbuji-Mayi, Dibaya Lubwe Et Ilebo)		à priori	KFW	AOI	Prévisions	22/07/2021	06/08/2021	16/08/2021		19/08/2021	09/09/2021	
A012	projet de réhabilitation et extension des ouvrages d'alimentation en eau potable des centres secondaires phase 2 (axe Equateur: Bumba, Gemena, Nzongo)		à posteriori	KFW	DC	Réalisations							
TOTAL TRAVAUX													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.F  
Le : 19 AVR 2021  
Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

2. MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en CDF	Mode de revue	Imputation budgétaire	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
B001	Acquisition de matériels roulants		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	18/05/2021	02/06/2021	05/06/2021	05/07/2021
						Réalisations				
B002	Acquisition des matériels et équipements électromécaniques		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	18/05/2021	02/06/2021	05/06/2021	05/07/2021
						Réalisations				
B003	Acquisition de matériels de réseau forage et enpage		à priori	Fonds propre	AON	Prévisions	18/05/2021	NA	21/05/2021	21/06/2021
						Réalisations				
B004	Acquisition de compteurs d'eau		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	18/05/2021	02/06/2021	05/06/2021	05/07/2021
						Réalisations				
B005	Acquisition carburant (essence et gasoil) lubrifiant,		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	18/05/2021	02/06/2021	05/06/2021	05/07/2021
						Réalisations				
B006	Acquisition de produits chimiques de traitement d'eau exercice 2021-2022		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	02/08/2021	17/08/2021	20/08/2021	20/09/2021
						Réalisations				
B007	Acquisition imprimés et fournitures de bureau		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	18/05/2021	02/06/2021	05/06/2021	05/07/2021
						Réalisations				
B008	Acquisition imprimés et fournitures informatiques		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	24/05/2021	08/06/2021	11/06/2021	12/07/2021
						Réalisations				
B009	Acquisition recharges d'exploitation, de véhicules, informatique et pour immeuble dg		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	06/05/2021	21/05/2021	24/05/2021	23/06/2021
						Réalisations				
B010	Acquisition de matériels et équipements du CMR et laboratoire eau (usines)		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	05/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	23/08/2021
						Réalisations				
B011	Acquisition de matériels, mobilier et autres équipements de bureau		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	18/05/2021	02/06/2021	05/06/2021	05/07/2021
						Réalisations				
B012	Acquisition vivres fin de l'année		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	09/07/2021	24/07/2021	27/07/2021	26/08/2021
						Réalisations				
B013	Acquisition produits d'entretien		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	18/05/2021	02/06/2021	05/06/2021	05/07/2021
						Réalisations				
B014	Acquisition produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques stocks et matériels médicaux		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	05/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	24/05/2021
						Réalisations				
B015	Acquisition de matériels et équipements de télécommunications		à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
B016	acquisition produits vestimentaires (tenue de travail)		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	10/05/2021	NA	13/05/2021	12/06/2021
						Réalisations				
B017	Acquisition des emballages		à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
						Réalisations				
B018	Acquisition des matériels pour raccordements et réparations		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	10/05/2021	25/05/2021	28/05/2021	28/06/2021
						Réalisations				
B019	Acquisition des bâtiments et terrain		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	10/05/2021	NA	13/05/2021	12/06/2021
						Réalisations				
B020	Acquisition logiciel d'audit		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	10/05/2021	NA	13/05/2021	12/06/2021
						Réalisations				
TOTAL FOURNITURES										

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 19 AVR 2021  
Signature : 

2.MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en CDF	Mode de revue	Imputation budgétaire	Mode de passation		Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution
B001	Acquisition de matériels roulants		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	20/07/2021	04/08/2021	09/08/2021
						Réalisations			
B002	Acquisition des matériels et équipements électromécaniques		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	20/07/2021	04/08/2021	09/08/2021
						Réalisations			
B003	Acquisition de matériels de réseau forage et captage		à priori	Fonds propre	AON	Prévisions	06/07/2021	21/07/2021	26/07/2021
						Réalisations			
B004	Acquisition de compteurs d'eau		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	20/07/2021	04/08/2021	09/08/2021
						Réalisations			
B005	Acquisition carburant (essence et gasoil) lubrifiant,		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	20/07/2021	04/08/2021	09/08/2021
						Réalisations			
B006	Acquisition de produits chimiques de traitement d'eau exercice 2021-2022		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	05/10/2021	20/10/2021	25/10/2021
						Réalisations			
B007	Acquisition imprimés et fournitures de bureau		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	20/07/2021	04/08/2021	09/08/2021
						Réalisations			
B008	Acquisition imprimés et fournitures informatiques		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	27/07/2021	11/08/2021	16/08/2021
						Réalisations			
B009	Acquisition recharges d'exploitation, de véhicules, informatique et pour immeuble dg		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	08/07/2021	23/07/2021	28/07/2021
						Réalisations			
B010	Acquisition de matériels et équipements du CMR et laboratoire eau (usines)		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	07/09/2021	22/09/2021	27/09/2021
						Réalisations			
B011	Acquisition de matériels, mobilier et autres équipements de bureau		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	20/07/2021	04/08/2021	09/08/2021
						Réalisations			
B012	Acquisition vivres fin de l'année		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	10/09/2021	25/09/2021	30/09/2021
						Réalisations			
B013	Acquisition produits d'entretien		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	20/07/2021	04/08/2021	09/08/2021
						Réalisations			
B014	Acquisition produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques stockés et matériels médicaux		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	08/06/2021	23/06/2021	28/06/2021
						Réalisations			
B015	Acquisition de matériels et équipements de télécommunications		à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	28/06/2021
						Réalisations			
B016	acquisition produits vestimentaires (tenue de travail)		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	28/06/2021	13/07/2021	19/07/2021
						Réalisations			
B017	Acquisition des emballages		à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	28/06/2021
						Réalisations			
B018	Acquisition des matériels pour raccordements et réparations		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	13/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
						Réalisations			
B019	Acquisition des bâtiments et terrain		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	28/06/2021	NA	05/07/2021
						Réalisations			
B020	Acquisition logiciel d'audit		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	28/06/2021	NA	05/07/2021
						Réalisations			
TOTAL FOURNITURES									

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 19 AVR 2021  
Signature : 

2. MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en CDF	Mode de revue	Imputation budgétaire		Mode de passation	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début livraisons
		1	3	2		4	12	13	14	15	16	17	18
B001	Acquisition de matériels roulants		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	12/08/2021	27/08/2021	06/09/2021				
B002	Acquisition des matériels et équipements électromécaniques		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				09/09/2021	29/09/2021		
B003	Acquisition de matériels de réseau forage et captage		à priori	Fonds propre	AON	Prévisions	12/08/2021	27/08/2021	06/09/2021				
B004	Acquisition de compteurs d'eau		à priori	Fonds Propre	AOI	Réalisations				09/09/2021	29/09/2021		
B005	Acquisition carburant (essence et gasoil) lubrifiant,		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	29/07/2021	13/08/2021	23/08/2021			26/08/2021	15/09/2021
B006	Acquisition de produits chimiques de traitement d'eau exercice 2021-2022		à priori	Fonds Propre	AOI	Réalisations				09/09/2021	29/09/2021		
B007	Acquisition imprimés et fournitures de bureau		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	12/08/2021	27/08/2021	06/09/2021				
B008	Acquisition imprimés et fournitures informatiques		à priori	Fonds Propre	AOI	Réalisations				09/09/2021	29/09/2021		
B009	Acquisition recharges d'exploitation, de véhicules, informatique et pour immeuble dg		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	19/08/2021	03/09/2021	13/09/2021			16/09/2021	06/10/2021
B010	Acquisition de matériels et équipements du CMR et laboratoire eau (usines)		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				30/08/2021	20/09/2021		
B011	Acquisition de matériels, mobilier et autres équipements de bureau		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	30/09/2021	15/10/2021	25/10/2021			28/10/2021	17/11/2021
B012	Acquisition vivres fin de l'année		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				09/09/2021	29/09/2021		
B013	Acquisition produits d'entretien		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	04/10/2021	19/10/2021	29/10/2021			01/11/2021	22/11/2021
B014	Acquisition produits pharmaceutiques, produits pharmaceutiques stockes et matériels médicaux		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				09/09/2021	29/09/2021		
B015	Acquisition de matériels et équipements de télécommunications		à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	12/08/2021	27/08/2021	06/09/2021			09/09/2021	29/09/2021
B016	acquisition produits vestimentaires (tenue de travail)		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				29/07/2021	18/08/2021		
B017	Acquisition des emballages		à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	01/07/2021	NA	11/07/2021			14/07/2021	03/08/2021
B018	Acquisition des matériels pour raccords et réparations		à priori	Fonds Propre	AOI	Réalisations				19/08/2021	08/09/2021		
B019	Acquisition des bâtiments et terrain		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	22/07/2021	06/08/2021	16/08/2021			14/07/2021	03/08/2021
B020	Acquisition logiciel d'audit		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				02/09/2021	22/09/2021		
	TOTAL FOURNITURES					Prévisions	05/08/2021	20/08/2021	30/08/2021			02/09/2021	22/09/2021
						Réalisations	08/07/2021	23/07/2021	02/08/2021			05/08/2021	25/08/2021
						Prévisions	08/07/2021	23/07/2021	02/08/2021			05/08/2021	25/08/2021
						Réalisations							

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 19 AVR 2021  
Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

3. MARCHES DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE I : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en CDF	Mode de revue	Imputation budgétaire	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
C001	Locations matériels (engins, grue, etc.) et outillage		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	05/04/2021	NA	08/04/2021	09/05/2021
C002	Locations camions/voitures		à priori	Fonds Propre	AOI	Réalisations				
C003	Recrutement agences spécialisées en fret aérien/fluvial/routier pour des expéditions en urgence		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	05/04/2021	20/04/2021	24/04/2021	24/05/2021
C004	Recrutement de prestataire pour les manutentions des matériels, matériaux et équipements dans les magasins central et des usines		à priori	Fonds Propre	AOI	Réalisations				
C005	Recrutement prestataire en vue de réaliser la reprographie, l'impression et les photocopies des documents		à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
C006	Recrutement prestataire pour organisation des événements, fêtes, réceptions, services traiteurs, etc.		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations				
C007	Recrutement des prestataires - hôteliers pour logements/agents en mission, soins médicaux, congés, etc.		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	05/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	24/05/2021
TOTAL SERVICES										

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

3. MARCHES DES SERVICES

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
19 AVR 2021  
Le : .....  
Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en CDF	Mode de revue	Imputation budgétaire	Mode de passation		Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution
C001	Locations matériels (engins, grue, etc.) et outillage		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	25/05/2021	NA	29/05/2021
C002	Locations camions/voitures		à priori	Fonds Propre	AOI	Réalisations			
C003	Recrutement agences spécialisées en fret aérien/fluvial/routier pour des expéditions en urgence		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	08/06/2021	23/06/2021	28/06/2021
C004	Recrutement de prestataire pour les manutentions des matériels, matériaux et équipements dans les magasins central et des usines		à priori	Fonds Propre	AOI	Réalisations			
C005	Recrutement prestataire en vue de réaliser la reprographie, l'impression et les photocopies des documents		à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	24/05/2021
C006	Recrutement prestataire pour organisation des événements, fêtes, réceptions, services traiteurs, etc.		à priori	Fonds Propre	AON	Réalisations			
C007	Recrutement des prestataires - hôteliers pour logements/agents en mission, soins médicaux, congés, etc.		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	08/06/2021	23/06/2021	28/06/2021
	TOTAL SERVICES					Réalisations			

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 19 AVR 2021  
Signature :

3. MARCHES DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en CDF	Mode de revue	Imputation budgétaire		Mode de passation	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début prestations
		1	2	3		4	12	13	14	15	16	17	18
C001	Locations matériels (engins, grue, etc.) et outillage		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	02/06/2021	17/06/2021	28/06/2021		01/07/2021	21/07/2021	
						Réalisations							
C002	Locations camions/voitures		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	01/07/2021	16/07/2021	26/07/2021		29/07/2021	18/08/2021	
						Réalisations							
C003	Recrutement agences spécialisées en fret aérien/fluvial/routier pour des expéditions en urgence		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	01/07/2021	16/07/2021	26/07/2021		29/07/2021	18/08/2021	
						Réalisations							
C004	Recrutement de prestataire pour les manutentions des matériels, matériaux et équipements dans les magasins central et des usines		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	01/07/2021	16/07/2021	26/07/2021		29/07/2021	18/08/2021	
						Réalisations							
C005	Recrutement prestataire en vue de réaliser la reprographie, l'impression et les photocopies des documents		à posteriori	Fonds Propre	DC	Prévisions	27/05/2021	NA	07/06/2021		10/06/2021	01/07/2021	
						Réalisations							
C006	Recrutement prestataire pour organisation des événements, fêtes, réceptions, services traiteurs, etc.		à priori	Fonds Propre	AON	Prévisions	01/07/2021	16/07/2021	26/07/2021		29/07/2021	18/08/2021	
						Réalisations							
C007	Recrutement des prestataires - hôteliers pour logements/agents en mission, soins médicaux, congés, etc.		à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	01/07/2021	16/07/2021	26/07/2021		29/07/2021	18/08/2021	
						Réalisations							
TOTAL SERVICES													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de Cotations