



Le Ministre

Kinshasa, le 03/04/2019

N° MIN,URB-HAB/SG/SP-CGPMP/ 219 /JBB/2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES(VERSION CORRIGEE)

MARCHES DE FOURNITURES ET TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

ETABLI LE 28 MARS 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.- TRAVAUX																			
1	Projet de Réhabilitation des villas KIMBONDO	3 607 000 000	19061004320 00000823211 000000		AON	Prévisions	15/4	30/4	3/5	3/6	18/6	3/7	8/7	11/7	26/7	5/8		8/8	28/8
						Réalisations													
2	Construction d'une Usine des maisons préfabriquées à l'Est du pays	2 500 000 000	19062004320 00000823211 000000		AON	Prévisions	15/4	30/4	3/5	3/6	18/6	3/7	8/7	11/7	26/7	5/8		8/8	28/8
						Réalisations													
II.- FOURNITURES																			
1	Acquisition d'équipements topographiques et accessoires informatiques y afférents	500 000 000	19062004320 00000724811 000000		AOI	Prévisions	15/4	30/4	3/5	3/6	18/6	3/7	8/7	11/7	26/7	5/8		8/8	28/8
						Réalisations													
2	Acquisition d'équipements informatiques pour informatisation du fichier de l'habitat	400 000 000	19062004320 00000664341 000000		AON	Prévisions	15/4	30/4	3/5	3/6	18/6	3/7	8/7	11/7	26/7	5/8		8/8	28/8
						Réalisations													

Thomas LUHAKA LOSENDJOLA

Pour le Secrétaire Permanent en mission,
le Chargé de préparation
CD NKEYE KAPUL Donat

[Signature] 03/04/2019