



Ministère des Finances  
Secrétariat Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISRERE DES FINANCES

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : ...2.7...JUL...2020...  
Signature : .....

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHÉS DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2020

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
A1	Construction de deux bâtiments R+5 sites Mama Yemo et ENF /Secrétariat Général	1.088.946.989	30200 9191018 30200 9201014 30200 9201012	1	AON	Prévisions	24/7	07/08	10/08	09/09	23/09	07/10	09/10	13/10	27/10	05/11		09/11	28/11	
						Réalisations														
A2	Construction et Réhabilitation de bâtiment administratif/CPCC	569.524.035	30/800/82321	2	AON	Prévisions	24/7	07/08	10/08	09/09	23/09	07/10	09/10	13/10	27/10	05/11		09/11	28/11	
						Réalisations														
A3	Construction de bâtiments/Ecole Nationale des Finances	885.624.563	30/803/82321	3	AON	Prévisions	24/7	07/08	10/08	09/09	23/09	07/10	09/10	13/10	27/10	05/11		09/11	28/11	
						Réalisations														
A4	Réhabilitation et Réfection d'ouvrages et d'édifices / Secrétariat Général	295.541.654	30/200/82331	4	AON	Prévisions	24/07		27/07	25/08	08/09	22/09	24/09	28/09	12/10	21/10		23/10	11/11	
						Réalisations														
A5	Réhabilitation et Réfection d'ouvrages et d'édifices /Ecole Nationale des Finances	295.541.654	30/803/82331	5	AON	Prévisions	24/07		27/07	25/08	08/09	22/09	24/09	28/09	12/10	21/10		23/10	11/11	
						Réalisations														
A6	Réhabilitation et réfection bâtiments/CADECO	728 160 727	30/803/82331	6	AON	Prévisions	24/7	07/08	10/08	09/09	23/09	07/10	09/10	13/10	27/10	05/11		09/11	28/11	
						Réalisations														
Coût Total																				


SP/CAMP

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

SELE YALAGHULI  
Ministre des Finances



B8	Acquisition d'équipements divers/Autorisé de Régulation et de Contrôle des Assurances	95 000 000	303172431	11	AON	Prévisions	24/07		27/07	25/08	08/09	22/09	26/09	28/09	12/10	APPROUVÉ PAR LA 21/10 25/10 11/11 D.G.C.M.P.
						Réalisations										
B9	Impression, reproduction, reliure, conservation/Commission des Redditions Générales de comptes.	94 290 708	30/207/56122	13	AON	Prévisions	24/07		27/07	25/08	08/09	22/09	26/09	28/09	12/10	21/10 27 JUIL 2010 11/11 Signature : 
						Réalisations										
Coût Total																

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

**SELE YALAGHULI**  
Ministre des Finances

SP/CGMP  
