

Le : 19 AVR 2021

Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

4 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	Méthode de sélection / Mode de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur liste Restreinte
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D001	Renforcement des capacités du personnel (plans de formations annuels)		Banque Mondiale	SFBP/AOI	Prévisions	10/05/2021	25/05/2021	27/05/2021	26/06/2021	12/07/2021	27/07/2021
					Réalisations						
D002	Communication et sensibilisation de la population sur les services de la REGIDESO (plans de communication)		Banque Mondiale	SFBP/AOI	Prévisions	25/05/2021	09/06/2021	11/06/2021	12/07/2021	27/07/2021	11/08/2021
					Réalisations						
D003	Contrôle et surveillance des travaux de la 3 ^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	28/06/2021	13/07/2021	15/07/2021	14/08/2021	30/08/2021	14/09/2021
					Réalisations						
D004	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit des mesures d'urgence et du système de contrôle interne des centres secondaires,		Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	30/07/2021	14/08/2021	16/08/2021	15/09/2021	30/09/2021	15/10/2021
					Réalisations						
D005	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit du fonds de disposition de l'exercice 2020,		Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	20/05/2021	04/06/2021	06/06/2021	06/07/2021	21/07/2021	05/08/2021
					Réalisations						
D006	Appui à la réforme de la REGIDESO (COPIREP)		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	09/07/2021	24/07/2021	26/07/2021	25/08/2021	09/09/2021	24/09/2021
					Réalisations						
D007	Contrôle et surveillance des travaux de Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution aval Ozone		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	13/08/2021	28/08/2021	30/08/2021	29/09/2021	14/10/2021	29/10/2021
					Réalisations						
D008	Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux réservoirs de stockage pour la distribution gravitaire (Gombele et Jelo-Binza)		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	21/07/2021	05/08/2021	07/08/2021	06/09/2021	21/09/2021	06/10/2021
					Réalisations						
D009	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2021,2022,2023.		Fonds propre	SFQC/AOI	Prévisions	26/08/2021	10/09/2021	13/09/2021	13/10/2021	28/10/2021	12/11/2021
					Réalisations						
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES											

SFQC : SELECTION FONDEE SUR LA QUALITE TECHNIQUE ET LE COUT
PT: PROPOSITION TECHNIQUE
PF: PROPOSITION FINANCIERE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 19 AVR 2021
Signature : 

4. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	Méthode de sélection / Mode de passation		Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
	1	2	3	4	11	12	13	14	
D001	Renforcement des capacités du personnel (plans de formations annuels)		Banque Mondiale	SFBP/AOI	Prévisions	11/08/2021	26/08/2021	28/08/2021	27/09/2021
					Réalisations				
D002	Communication et sensibilisation de la population sur les services de la REGIDESO (plans de communication)		Banque Mondiale	SFBP/AOI	Prévisions	26/08/2021	10/09/2021	12/09/2021	12/10/2021
					Réalisations				
D003	Contrôle et surveillance des travaux de la 3 ^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	29/09/2021	14/10/2021	16/10/2021	15/11/2021
					Réalisations				
D004	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit des mesures d'urgence et du système de contrôle interne des centres secondaires,		Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	30/10/2021	15/11/2021	17/11/2021	17/12/2021
					Réalisations				
D005	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit du fonds de disposition de l'exercice 2020,		Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	20/08/2021	04/09/2021	06/09/2021	06/10/2021
					Réalisations				
D006	Appui à la réforme de la REGIDESO (COPIREP)		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	09/10/2021	25/10/2021	27/10/2021	26/11/2021
					Réalisations				
D007	Contrôle et surveillance des travaux de Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution aval Ozone		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	13/11/2021	29/11/2021	01/12/2021	31/12/2021
					Réalisations				
D008	Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux réservoirs de stockage pour la distribution gravitaire (Gombe et Jelo-Binza)		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	21/10/2021	05/11/2021	08/11/2021	08/12/2021
					Réalisations				
D009	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2021,2022,2023.		Fonds propre	SFQC/AOI	Prévisions	27/11/2021	13/12/2021	15/12/2021	14/01/2022
					Réalisations				
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES									

SFQC : SELECTION FONDEE SUR LA QUALITE TECHNIQUE ET LE COUT
PT: PROPOSITION TECHNIQUE
PF: PROPOSITION FINANCIERE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
19 AVR 2021
Le :
Signature :

4. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	Méthode de sélection / Mode de passation		Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF
		1	2	3	4	15	16	17	18
D001	Renforcement des capacités du personnel (plans de formations annuels)		Banque Mondiale	SFBP/AOI	Prévisions	12/10/2021	27/10/2021	30/10/2021	14/11/2021
					Réalisations				
D002	Communication et sensibilisation de la population sur les services de la REGIDESO (plans de communication)		Banque Mondiale	SFBP/AOI	Prévisions	27/10/2021	11/11/2021	15/11/2021	30/11/2021
					Réalisations				
D003	Contrôle et surveillance des travaux de la 3 ^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	30/11/2021	15/12/2021	18/12/2021	03/01/2022
					Réalisations				
D004	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit des mesures d'urgence et du système de contrôle interne des centres secondaires,		Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	03/01/2022	18/01/2022	21/01/2022	05/02/2022
					Réalisations				
D005	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit du fonds de disposition de l'exercice 2020,		Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	21/10/2021	05/11/2021	08/11/2021	23/11/2021
					Réalisations				
D006	Appui à la réforme de la REGIDESO (COPIREP)		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	11/12/2021	26/12/2021	29/12/2021	13/01/2022
					Réalisations				
D007	Contrôle et surveillance des travaux de Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution aval Ozone		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	15/01/2022	30/01/2022	02/02/2022	17/02/2022
					Réalisations				
D008	Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux réservoirs de stockage pour la distribution gravitaire (Gombele et Jelo-Binza)		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	23/12/2021	07/01/2022	10/01/2022	25/01/2022
					Réalisations				
D009	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2021,2022,2023.		Fonds propre	SFQC/AOI	Prévisions	29/01/2022	14/02/2022	17/02/2022	04/03/2022
					Réalisations				
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES									

SFQC : SELECTION FONDEE SUR LA QUALITE TECHNIQUE ET LE COUT
PT: PROPOSITION TECHNIQUE
PF: PROPOSITION FINANCIERE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2021

4. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 19 AVR 2021
Signature : 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en CDF	Code Budget	Méthode de sélection / Mode de passation		Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation contrat	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	I	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	
D001	Renforcement des capacités du personnel (plans de formations annuels)		Banque Mondiale	SFBP/AOI	Prévisions	22/11/2021	07/12/2021	17/12/2021		20/12/2021	05/01/2022	
					Réalisations							
D002	Communication et sensibilisation de la population sur les services de la REGIDESO (plans de communication)		Banque Mondiale	SFBP/AOI	Prévisions	07/12/2021	22/12/2021	03/01/2022		06/01/2022	21/01/2022	
					Réalisations							
D003	Contrôle et surveillance des travaux de la 3 ^{ème} phase de l'usine de traitement d'eau au site Ozone/Kinshasa-Ouest		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	10/01/2022	25/01/2022	04/02/2022		07/02/2022	22/02/2022	
					Réalisations							
D004	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit des mesures d'urgence et du système de contrôle interne des centres secondaires,		Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	12/02/2022	28/02/2022	10/03/2022		14/03/2022	29/03/2022	
					Réalisations							
D005	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour l'audit du fonds de disposition de l'exercice 2020,		Banque Mondiale	SFQC/AON	Prévisions	30/11/2021	15/12/2021	25/12/2021		28/12/2021	12/01/2022	
					Réalisations							
D006	Appui à la réforme de la REGIDESO (COPIREP)		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	20/01/2022	04/02/2022	14/02/2022		17/02/2022	04/03/2022	
					Réalisations							
D007	Contrôle et surveillance des travaux de Fourniture et pose des conduites de transferts et distribution aval Ozone		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	24/02/2022	11/03/2022	21/03/2022		24/03/2022	08/04/2022	
					Réalisations							
D008	Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux réservoirs de stockage pour la distribution gravitaire (Gombele et Jelo-Binza)		Banque Mondiale	SFQC/AOI	Prévisions	01/02/2022	16/02/2022	26/02/2022		01/03/2022	16/03/2022	
					Réalisations							
D009	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2021,2022,2023.		Fonds propre	SFQC/AOI	Prévisions	11/03/2022	26/03/2022	05/04/2022		08/04/2022	23/04/2022	
					Réalisations							
TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES												

SFQC : SELECTION FONDEE SUR LA QUALITE TECHNIQUE ET LE COUT
PT: PROPOSITION TECHNIQUE
PF: PROPOSITION FINANCIERE