République Démocratique du Congo MINISTERE DE L'URBANISME ET HABITAT

Le Ministre d'Etat

1	A contract of the state of the	
	APROUVÉ PAR LA	
	D.C.C.M.P	
	0 2 MAI 2022	
N°	CAB/MIN.ETAT-UH/SG-SP/CGPMP/NKD/2022 gnature	
	William a season of the season	

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'EXERCICE 2022 MARCHES DE FOURNITURES ET TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION ETABLI LE 25 FEVRIER 2022

(CORRIGE)

IDENTIFIC	Prév. et réalis		ASE 1 : F 'APPEL			EVAL	HASE 2 JATION OFFRES	DES	PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE											
Intitulé du marché	Coût estimatif en FC	Code budget	Mode de passat.		Elaborati on du DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date d'exéc.et/ou de livrais.		
	1	Code budget	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	. 15	16	17		
							A. MA	RCHES	S DES T	RAVA	UX									
A1. Construction immeuble de 3 étages au profit du	2500000000	64341	AON	Prévis	04-avr	19-avr	22-avr	23-mai	07-juin	22-juin	27-juin	01-juil	18-juil.	29-juil.	-	02-août	23-août			
Secrétariat Général à l'U-H	230000000	04341	AUN	Réalis	04-avr	02-mai	05-mai	05-juin	20-juin	05-juil	10-juil	14-juil	31-juil.	11-août		15-août	05-sept	-		
A2. Construction d'un bâtiment 1500000000	1500000000	64341	341 AON	Prévis	04-avr	19-avr	22-avr	23-mai	07-juin	22-juin	27-juin	01-juil	18-juil	29-juil.	- -	02-août	23-août	-		
administratif				Réalis	19-mai	03-juin	06-juin	07-juil	22-juil	06-août	11-août	15-août	1-sept.	12-sept.	-11	16-sept	07-oct	-		
A3. Réhabilitation des immeubles : Cannas,	2276250674	82331	2331 AON	Prévis	Il-avr	NA	15-avr	16-mai	31-mai	. NA	06-juin	10-juin	NA	21-juin	-	24-juin	15-juil	•		
Flamboyant, ex-20 mai et ATF	2270230074			Réalis	19-mai	03-juin	06-juin	07-juil	22-juil	06-août	11-août	15-août	01-sept	12-sept	-	16-sept	07-oct			
A4. Construction d'une salle de dessin	400000000	82331	AON	331 AON	AON	Prévis	15-avr	. NA	19-avr	19-mai	03-juin	20-juin	27-juin	01-juil	.18-juil.	29-juil.	-	02-août	22-août	
				Réalis	19-mai	03-juin	06-juin	07-jail	22-juil	06-août	11-août	15-août	01-sept	12-sept	·	16-sept	07-oct			
A5. Construction	Financement	DDD		Prévis	04-avr	19-avr	22-avr	22-mai	06-juin	21-juin	26-juin	30-juin	15-juil.	25-juil.		28-juil	18-août	2		
des logements sociaux	extérieur	PPP	AOI	Réalis	30-mai	14-juin	17-juin	18-juil	02-août	17-août	22-août	26-août	12-sept.	23-sept.		27-sept	18-oct	-		

APPROUVÉ PAR LA M. D.G.C.M.P D. 2 MAI 2022

																Cinnettan		
A6. Construction d'un bâtiment	E'		AOI	Prévis	04-avr	19-avr	22-avr	22-mai	06-juin	21-juin	26-juin	30-juin	15-juil.	25-juil.		28-juil	18-août	
(bureaux et magasins) à Lubumbashi et à Kinshasa	ns) à extérieur pashi et à	PPP		Réalis	19-mai	03-juin	06-juin	07-juil	22-juil	06-août	11-août	15-août	01-sept	12-sept		16-sept	07-oct	Ē
							B. MAR	CHES I	ES FOU	RNITU	RES							
B1. Acquisition d'équipements des bureaux (mobiliers)	1418980592	64341	AOI	Prévis	NA	NA	NA)	NA	NA	NA	NA	27-mai	13-juin	24-juin		27-juin	18-juil	<u>.</u>
pour le Secrétariat Général à l'U-H.				Réalis														
B2. Acquisition d'équipements informatiques pour	740547323	72481	AON	Prévis	04-avr	19-avr	22-avr	23-mai	07-juin	22-juin	27-juin	01-juil	18-juil.	29-juil.	-	02-août	23-août	
le Secrétariat Général à l'U-H.	7 103 17323	72101		Réalis	19-mai	03-juin	06-juin	07-juil	22-juil	06-août	11-août	15-août	01-sept	12-sept		16-sept	07-oct	
B3. Acquisition de trois minibus de transports pour les			52 AON	Prévis	NA	NA	NA	NA	NA	, NA	NA	27-mai	13-juin	24-juin	-	27-juin	18-juil	-
Agents du Secrétariat Général à l'U-H.	628648329	72462		Réalis														
B4. Acquisition mobiliers de bureau	190000000	64341	AON	Prévis	NA	NA	NA	NA	NA.	se NA	NA	27-mai	13-juin	24-juin	-	27-juin	18-juil	
pour le FONHAB				Réalis														
B5. Acquisition d'équipements	équipements 245000000 formatiques pour	64341	AON	Prévis	NA	NA	NA	NA	NA	ÑĀ	NA	27-mai	13-juin	24-juin	- -	27-juin	18-juil	
informatiques pour le FONHAB.		04341		Réalis						7.54						915 9	31 21 25	
B6. Acquisition 9 véhicules terrestres	825500000	64341	AON	Prévis	NA	NA	NA	NA.	NA	NA	NA .	27-mai	13-juin	24-juin	·	27-juin	18-juil	
pour le FONHAB.				Réalis														

My

AP	PROUVE PAR LA
	D.G.C.M.P
10:	10 2 MAI 2022

B7. Acquisition				Prévis	NA	NA	NÁ	NA	NA	NA	NA	27-mai	13-juin	24-juin	-	27-juin	18-juil	V -
mobiliers de bureau pour l'ACOPRI	190000000	64341	AON	Réalis												10		
38. Acquisition l'équipements nformatiques pour 'ACOPRI. 245000000 64341		Prévis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27-mai	13-juin	24-juin	-	27-juin	18-juil	-		
	64341	AON	Réalis															
B9. Acquisition 9 véhicules terrestres	825500000	64341	AON	Prévis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27-mai	13-juin	24-juin	-	27-juin	18-juil	1.0
pour l'ACOPRI.	823300000	04541	AOI	Réalis					Toni									
B10. Acquisition 20 JEEP pour Cadres du SG-UH				Prévis	NA	NA	NA	NA	NA.	NA	NA	27-mai	13-juin	24-juin		27-juin	18-juil	
	1800000000	64341	AON	Réalis	19-mai	03-juin	06-juin	07-juil	22-juil	06-août	11-août	15-août	01-sept	12-sept		16-sept	07-oct	-

LEGENDE:

Les marchés de fournitures, outre les marchés B2 et B10, tous les autres marchés avaient déjà suivi la procédure jusqu'à l'obtention des avis de non objection d'évaluation des offres et n'attendent que les paiements pour les début d'exécution.

Pius MUABILU MBAYU MUKALA

Autorité Contractante

Correction

POUR LE SECRETAIRE DERINANANT EN MISSION

Le CD NIKEYE KAPUL

Chargé de Préparation

2028