

*Version corrigée*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL**

**MARCHES DE PRESTATIONS**

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le : **27 JUL 2022**  
 Signature : \_\_\_\_\_

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en de S	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection / Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PI	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la LA Commercialisation de l'Espace publicitaire de l'Aérogare Modulaire de l'Aéroport de N'DJILI	653 021,00	FP/RVA		SBQCAOI	Prévisions	02/08/2022	17/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	06/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	08/11/2022	11/11/2022	12/12/2022	27/12/2022	11/01/2023	16/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	20/02/2023	03/03/2023		06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023
						Réalisations																					
2	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'implantation du Système T-CUPPS(Enregistrements Flux Passagers et bagages) à l'Aéroport de Lubumbashi-Luano	6 700 000	FP/RVA		SBQC/AOI	Prévisions	02/08/2022	17/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	06/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	08/11/2022	11/11/2022	12/12/2022	27/12/2022	11/01/2023	16/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	20/02/2023	03/03/2023		06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023
						Réalisations																					
3	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la Gestion Informatisée à l'accès de l'Aérogare Modulaire de l'Aéroport de Kinshasa/N'Djili	737 294	FP/RVA		SBQC/AOI	Prévisions	02/08/2022	17/08/2022	22/08/2022	21/09/2022	06/10/2022	21/10/2022	24/10/2022	08/11/2022	11/11/2022	12/12/2022	27/12/2022	11/01/2023	16/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	20/02/2023	03/03/2023		06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023
						Réalisations																					

Fait à Kinshasa, le **25 JUL 2022**

Alphonse SHUNGU MAHUNGU

Directeur Général