



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

établi le 15 janvier 2015

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PROCÉDURES DE PRÉPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES														APPROBATION DU MARCHÉ		EXECUTION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet / Marché	Coût estimatif (millions FC)	Imputation budgétaire	DOSSIER DE CONSULTATION						EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION								Prévu	Réalisé	Début d'exécution		Fin		
				Mode de passation	Transmission à		Avis de Non Obj.		Publication A.A.O		Ouverture des plis		Rapport		Avis de Non Obj.		Attribution							
					Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu			Réalisé				
A	TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DE LA F.P.																							
A.1	Lot 3: Réhabilitation des locaux Projet-Rajeunissement	101 940 062,39	61/8210	AON																				en cours d'exécut
A.2	Lot 5: Réhabilitation de l'ancien coloir de l'ENA Aile II	863 951 640,24	61/8210	AON																				en cours d'exécut
A.3	Lot 6: Réhabilitation du nouveau couloir de l'ENA Aile II	696 102 783,14	61/6340 (F.S.I)	AON																				en cours d'exécut
A.4	Lot 7: Réhabilitation de la toiture du Bâtiment Administratif de la Fonction Publique Aile 1 (Aile principale)	400 000 000,00	61/8210	AON	03/02/15		17/02/15		19/02/15		21/03/15		06/04/15		21/04/15		27/04/15		07/05/15					30/05/15
A.5	Lot 8: Réhabilitation de 17 locaux, 2 cages d'escaliers et 2 sanitaires du 2ème niveau de l'Aile 4	486 348 571,25	61/8210	AON	02/02/15		17/02/15		19/02/15		21/03/15		06/04/15		21/04/15		27/04/15		07/05/15					30/05/15
A.6	Entretien, réparation et décoration d'édifices	76 001 000,00	61/5710	AON					19/02/15		21/03/15		06/04/15		21/04/15		27/04/15		07/05/15					30/05/15
B	FOURNITURES & SERVICES																							
B.1	Acquisition des Véhicules terrestres	310 000 000,00	61/7520	AON	02/02/15		17/02/15		19/02/15		21/03/15		06/04/15		21/04/15		27/04/15		07/05/15					30/05/15
B.2	Acquisition des produits pharmaceutiques	157 967 000,00	61/4141	AON	02/02/15		17/02/15		19/02/15		21/03/15		06/04/15		21/04/15		27/04/15		07/05/15					30/05/15
B.3	Acquisition Equip. Informatiques	9 376 000,00	61/7120	DC																				en cours d'exécut
B.4	Acquisition des équipements informatiques et logiciel (DataCenter)	674 671 161,20	61/6340 (F.S.I)	AON																				en cours d'exécut
B.5	Acquisition des équipements de bureau	1 909 000,00	61/7110	DC													17/02/15		27/02/15					

Légende:
F.S.I : Fonds spécial d'Intervention

Fait à Kinshasa, le

Le Ministre de la Fonction Publique

Jean-Claude KIBALA