

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire du 2024 COPIREP

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESLECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Mode de passation	Méthode de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Recrutement d'un cabinet chargé d'une étude sur la viabilité de la branche Poste et la branche Télécommunication de la SCPT	191.001	1	AOI	SFQC	Prévisions	27/5/24	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	Recrutement d'un cabinet chargé d'une étude sur la viabilité des activités annexes de la SMCC	191.001	2	AOI	SFQC	Réalisations	3/6/24		18/6/24	19/6/24	19/7/24	5/8/24	21/8/24	23/8/24	9/9/24	12/9/24	14/10/24	29/10/24	13/11/24	15/11/24	2/12/24	9/12/24	26/12/24	6/1/25		10/1/25	31/1/25
3	Recrutement d'un cabinet chargé d'une étude sur la viabilité et la relance des ports et transports fluviaux de l'ONATRA					Prévisions	10/6/24		25/6/24	26/6/24	26/7/24	12/8/24	28/8/24	30/8/24	16/9/24	19/9/24	21/10/24	5/11/24	20/11/24	22/11/24	9/12/24	16/12/24		13/1/25		17/1/25	7/2/25
4	Recrutement d'un cabinet chargé d'une étude sur les activités annexes marchandes de l'ONATRA					Prévisions	17/6/24		2/7/24	3/7/24	2/8/24	19/8/24	4/9/24	6/9/24	23/9/24	26/9/24	28/10/24	12/11/24	27/11/24	29/11/24	16/12/24	23/12/24		20/1/25		24/1/25	14/2/25
5	Recrutement d'un Architect pour la conception du DAO, la surveillance et le suivi des travaux dans les locaux du COPIREP	191.001	5	CI		Prévisions	24/6/24		NA	25/6/24	25/7/24	9/8/24	1/9/24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/8/24	27/8/24	6/9/24		10/9/24	1/10/24
6	Recrutement d'un prestataire pour la formation (MS Word & Excel avancé)	56.185	6	OC		Prévisions	1/7/24		NA	2/7/24	1/8/24	16/8/24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	19/8/24	3/9/24	13/9/24		17/9/24	8/10/24
	Coût Total					Réalisations																					

NA = Non applicable

Visa COPIREP

*[Signature]*

**APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P.**  
 Le: 24 MAI 2024  
 Signature: *[Signature]*





AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2024 du COPIREP  
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES


MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offre	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	A.O sur le DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
1	Travaux de réhabilitation des locaux abritant les bureaux du COPIREP		56 171	1	DC	Prévisions Réalisations	27/5/24	A	28/5/24	27/6/24	12/7/24	NA	15/7/24	20/7/24	5/8/24	16/8/24	15	23/8/24	30/8/24	
	Coût Total																			

NA = Non applicable

Visa COPIREP



**APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P**  
**Le 24 MAI 2024**  
 Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2024 du COPIREP

**MARCHES DE SERVICES**

**B. SERVICES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PE QUALIFICATION					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Pl. sation DAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection s.l.r. Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1		56 188	3	4	Prévisions	27/5/24	NA	28/5/24	27/6/24	12/7/24	15/7/24	20/7/24	5/8/24	16/8/24	15	19/8/24	9/9/24	18		
				DC	Réalisations													30/9/24		
2		56 111	2	DC	Prévisions	3/6/24	NA	4/5/24	4/7/24	19/7/24	22/7/24	27/7/24	12/8/24	22/8/24		25/8/24	16/9/24	7/10/24		
					Réalisations															
3		56 111	3	DC	Prévisions	10/6/24	NA	11/6/24	11/7/24	26/7/24	29/7/24	3/8/24	19/8/24	30/8/24		2/9/24	23/9/24	14/10/24		
					Réalisations															
4		56 111	4	DC	Prévisions	17/6/24	NA	18/5/24	18/7/24	2/8/24	5/8/24	10/8/24	26/8/24	6/9/24		9/9/24	30/9/24	21/10/24		
					Réalisations															
5		56 151	5	DC	Prévisions	24/6/24	NA	25/5/24	25/7/24	9/8/24	12/8/24	17/8/24	2/9/24	13/9/24		16/9/24	7/10/24	28/10/24		
					Réalisations															

09







**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: **24 MAI 2024**  
 Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE : Comité de Pilotage de la Réforme des Entreprises du Portefeuille de l'ETAT "COPIREP"  
 PLAM DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire 2024 du COPIREP

**MARCHES DE FOURNITURES**

**A. FOURNITURES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRE-QUALIFICATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Modes de passation	Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication DAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Acquisition des véhicules terrestres pour les besoins de service du COPIREP		191.001	3	4	27/5/24	11/6/24	12/6/24	12/7/24	29/7/24	14/8/24	15/8/24	20/8/24	4/9/24	14/9/24	15	16	17	18
2	Acquisition du matériel informatiques, de visio-conférence et logiciels pour le COPIREP		191.001	2	AON	3/6/24	18/6/24	19/6/24	19/7/24	5/8/24	22/8/24	23/8/24	28/8/24	12/9/24	23/9/24		26/9/24	17/10/24	7/11/24
3	Acquisition de bureau et consommables pour le COPIREP		46.011	3	DC	8/6/24	NA	9/6/24	9/7/24	24/7/24	NA	25/7/24	30/7/24	14/8/24	24/8/24		27/8/24	17/9/24	8/10/24
4	Impression, rédaction, reliure et conservation du rapport annuel du COPIREP		56.122	4	DC	17/6/24	NA	18/6/24	18/7/24	2/8/24	NA	7/8/24	12/8/24	27/8/24	6/9/24		9/9/24	30/9/24	21/10/24
5	Acquisition de climatiseurs pour le COPIREP		66.434	5	DC	24/6/24	NA	25/6/24	25/7/24	9/8/24	NA	14/8/24	19/8/24	3/9/24	13/9/24		16/9/24	7/10/24	28/10/24
6	Acquisition d'un groupe électrogène de 100 KVA pour le COPIREP		66.434	6	DC	1/7/24	NA	2/7/24	1/8/24	16/8/24	NA	21/8/24	26/8/24	10/9/24	20/9/24		23/9/24	14/10/24	4/11/24
7	Acquisition d'un logiciel comptable pour le COPIREP		66.434	7	DC	8/7/24	NA	9/7/24	3/8/24	24/8/24	NA	29/8/24	3/9/24	18/9/24	28/9/24		30/9/24	21/10/24	11/11/24

*[Signature]*



APPROUVE PAR LA

21 GAG-MP  
21 MAI 2024

8	Acquisition meuble de bureau pour le COPIREP	66 434	8	DC	Prévisions	15/7/24	16/7/24	15/8/24	30/8/24	4/9/24	9/9/24	24/9/24	4/10/24	11/10/24	14/10/24	16/9/24	11/11/24
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	Acquisition équipement complet de cuisine (assiette, tasse, ...)	66 434	9	DC	Prévisions	22/7/24	23/7/24	22/8/24	5/9/24	11/9/24	16/9/24	1/10/24	11/10/24	11/10/24	14/10/24	16/9/24	25/11/24
					Réalisations												
Coût Total																	

N/A = Non applicable

Visa COPIREP

*[Signature]*