

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 27 Juin 2024
Signature: [Signature]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/2024

AUTORITE CONTRACTANTE : Fond Forestier National

Période: du 01^{er} Janvier au 31 Décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHE DES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en Mille de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication n° AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication n° attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	[Redacted]	46011	01	AOI	Prévisions	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/12/24
					Réalisations														
2	[Redacted]	72481	02	AOI	Prévisions	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/12/24
					Réalisations														
3	[Redacted]	72481	03	AON	Prévisions	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/09/24	23/09/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/12/24
					Réalisations														

OBSERVATIONS

I. Fourniture et petits matériels

C'est un marché qui sera en trois lots distincts, à savoir :

I.1. Fournitures et petits matériels de Bureau, pour un montant de : [Redacted]

I.2. Consommable informatique, pour un montant de : [Redacted]

[Signature]

1.3. Produit divers d'Entretien pour un montant de : [REDACTED]
Le totale pour ces trois marchés correspond au montant repris au numéro 1 ducit tableau, soit 2.810.949.643 FC

I. ACQUISITIONS

II.1. Acquisition Véhicules Terrestres pour un montant de : [REDACTED]

II.2. Acquisition d'Equipement Informatiques pour un montant de : [REDACTED]

Le total pour ces deux marchés est de 902.992.000 FC, un montant qui correspond au crédit de la ligne prévisionnelle suivant son imputation budgétaire, soit 902.994.750 FC.

Honoré MULUMBA KALALA

Sec. Permanent CGPPP INEBO

Jany NBUINGA RWAKA

25/06
2024

Adresse : 56/4, Avenue Col. Ebeya commune de la Gorre Kinshasa-RDC

Email : fofonardc@gmail.com Site Web : www.ffnational.cd Téléphone : +243904017765

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/2024

Période: du 01^{er} Janvier au 31 Décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHE DES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	Intitulé du Projet/marché	Montant Budget en Millier de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 3: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 4: REVALUATION DES OFFRES			PHASE 5: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
							Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication n. AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Présentation alternative	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAU	46011		01	AOI	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Réalisations	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	17/10/24	06/11/24	06/12/24	
2	ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES	72481		02	AOI	Prévisions	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	17/10/24	06/11/24	06/12/24	
						Réalisations	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	17/10/24	06/11/24	06/12/24	
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	72481		03	AON	Prévisions	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	17/10/24	06/11/24	06/12/24	
						Réalisations	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	17/10/24	06/11/24	06/12/24	

OBSERVATIONS

I. Fourniture et petits matériels

C'est un marché qui sera en trois lots distincts, à savoir :

- I.1. Fournitures et petits matériels de Bureau, pour un montant de : **FC**
- I.2. Consommable informatique, pour un montant de : **FC**
- I.3. Produit divers d'entretien pour un montant de : **FC**

Le totale pour ces trois marchés correspond au montant repris au numéro 1 dudit tableau, soit **FC**

II. Acquisitions

- II.1. Acquisition Véhicules Terrestres pour un montant de : 3.100.350,00 FC
 - II.2. Acquisition d'Equipements Informatiques pour un montant de : 2.200.000,00 FC
- Le total pour ces deux marchés est de 5.300.350,00 FC, un montant qui se rapproche du crédit de la ligne prévisionnelle suivant son imputation budgétaire, soit 5.300.000,00 FC.

Honoré MULUMBA KALALA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/2024
MARCHE DES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Mille de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication en LAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication distribuée	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
1	Fournitures et petits matériels de Bureau	10.000.000	46011	01	AOI	Prévisions 06/06/24	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	15	17/10/24	06/11/24	06/12/24		
2	Acquisition des véhicules terrestres	6.350.000	72481	02	AOI	Réalisation 06/06/24	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/12/24		
3	Acquisition d'équipements informatiques	3.512.000	72481	03	AON	Prévisions 06/06/24	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	27/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/12/24		

OBSERVATIONS

- I. Fourniture et petits matériels**
 C'est un marché qui sera en trois lots distincts, à savoir :
- I.1. Fournitures et petits matériels de Bureau, pour un montant de : **10.000.000 FC**
 - I.2. Consommable informatique, pour un montant de : **FC**
 - I.3. Produit divers d'entretien pour un montant de : **FC**
- Le totale pour ces trois marchés correspond au montant repris au numéro 1 dudit tableau, soit **10.000.000 FC**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N°001/2024

Période: du 01^{er} Janvier au 31 Décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHE DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Millier de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication en A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Base d'Evaluation	Publication et attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début d'exécution des Travaux			
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE DEVANT ABRITER LA DIRECTION GENERAL DU FFN.		82328	01	AOI	Prévisions	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/03/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/12/24			
						Réalisations																	

Honoré MULUMBA KALALA