

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2015

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio ⁿ du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entree en vigueur	Date de Livraison	
1	Achat fournitures de bureau/ Administration Centrale	132 800 000	41 - 10 FP		AON	Prévisions			27/03/2015	27/04/2015	12/05/2015	27/05/2015	01/06/2015	04/06/2015	19/06/2015	29/06/2015					
						Réalisations															
2	Produits pharmaceutiques	37 260 000	41 - 40 FP		DC	Prévisions							27/03/2015								
						Réalisations															08/04/2015
3	Assainissements Centre Médical	11 280 000	58 - 10 FP		DC	Prévisions							27/03/2015								
						Réalisations															08/04/2015
4	Impression 5.200 cartes de services	24 440 000	52-20 FP		DC	Prévisions							27/03/2015								
						Réalisations															08/04/2015
5	Achat 1 mini bus	36 190 000	75 - 20 FP		DC	Prévisions							25/03/2015								
						Réalisations															06/04/2015
*6	Achat 22 pick up et 17 jeeps	1 342 830 370	75 - 20 B.E		AOI	Prévisions	28/02/2014	15/03/2014	20/03/2014	20/04/2014	05/05/2014	20/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	09/06/2014	19/06/2014					
						Réalisations	05/06/2014	19/06/2014	28/07/2014	25/08/2014	08/09/2014	02/10/2014	07/10/2014	16/10/2014	23/10/2014	27/10/2014	1342830370	27/10/2014	28/10/2014	23/06/2014	14/07/2014
7	Construction du bâtiment de la direction provinciale de la DGRAD Nord Kivu à Goma	479 674 384	81 - 10 FP		AON	Prévisions	27/03/2015	13/04/2015	18/04/2015	18/05/2015	02/06/2015	17/06/2015	22/06/2015	25/06/2015	10/07/2015	20/07/2015					
						Réalisations															
8	Construction du 1er étage de la direction provinciale de la DGRAD Sud Kivu à Bukavu	186 000 000	81 - 10 FP		AON	Prévisions			27/03/2015	27/04/2015	12/05/2015	27/05/2015	01/06/2015	04/06/2015	19/06/2015	29/06/2015					
						Réalisations															
9	Réhabilitation du ressort de la DGRAD/ Kikwit	37 060 500	82 - 10 FP		DC	Prévisions							27/03/2015								
						Réalisations															

FP = Fonds Propres

B.E. = Budget de l'Etat

* Le marché N° 6 est déjà à la phase d'exécution

Fait à Kinshasa, le 23 MARS 2015

Directeur Général

Joséphine SWALEHE ENZEWA

