

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Cellule Infrastructures

PROJET DE REOUVERTURE ET D'ENTRETIEN DES  
ROUTES HAUTEMENT PRIORITAIRES,  
« PRO ROUTES »

Fonds Fiduciaire Banque Mondiale - DFID

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU  
PREMIER FINANCEMENT ADDITIONNEL  
DU PRO-ROUTES  
POUR L'ANNEE 2015**

## I. GENERALITES

### 1.1. Informations sur le Projet

Pays: République Démocratique du Congo

Emprunteur: Gouvernement de la République Démocratique du Congo

Nom du Projet : Projet de Réouverture et d'Entretien des Routes Hautement Prioritaire (PRO-ROUTES)

Don n° : H7050–DRC et TF99492 (Premier Financement Additionnel)

Agence d'Exécution du Projet : Cellule Infrastructures

### 1.2. Date d'approbation du plan de passation des marchés

Date d'approbation du plan original : le 6 juillet 2010

Date d'approbation de la mise à jour n°1 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 29 février 2012 : .....

Date d'approbation de la mise à jour n° 2 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 10 avril 2012 : le 18 mai 2012

Date d'approbation de la mise à jour n° 3 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 31 janvier 2013 : .....

Date d'approbation de la mise à jour n° 4 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 08 avril 2014 : le 17 avril 2014.

Date d'approbation de la présente mise à jour soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 30 avril 2015 : le 24 juin 2015.

### 1.3. Date de l'avis général de passation des marchés :

Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés : 27/11/2011

Période couverte par le présent plan de passation de marchés : Avril 2015 à juin 2016 (pour ce qui concerne les processus de passation des marchés proprement dits).

## II. FOURNITURES ET TRAVAUX, AINSI QUE SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

### 2.1. Opérations de passation de marchés :

Les opérations soumises à la revue préalable de la Banque mondiale sont comme suit :

| Réf N° | Seuil de Méthode de passation de marchés   | Seuil de Revue préalable par le Gouvernement de la RDC (taux de change à titre indicatif : 1USD/935FC) (sous réserve de prise du Décret correspondant) | Seuil Revue préalable par la Banque |
|--------|--|--|-------------------------------------|
| 1.     | <b>Marchés de fournitures et services annexes</b>  |  |                                     |
| 1.1.   | AOI : Appel d'Offres International<br>A partir de 1.000.000 USD.   | Tous les marchés par AOI.  | Tous les marchés par AOI.           |
| 1.2.   | AON : Appel d'Offres National<br>A partir de 100.000 USD et jusqu'à moins de 1.000.000 USD.<br>A partir de 500.000 USD et jusqu'à moins de 1.000.000 USD particulièrement pour la fourniture de véhicules ou de carburant. | A partir de l'équivalent de 100.000.000 FC   | A partir de 500.000 USD.            |
| 1.3.   | CF : Consultation de Fournisseurs<br>Moins de 100.000 USD.<br>Moins de 500.000 USD particulièrement pour la fourniture de véhicules ou de carburant.   |  |                                     |
| 1.4    | ED : Entente Directe   | Tous les marchés par ED.   | Tous les marchés par ED.            |
| 2.     | <b>Marchés de travaux</b>  |  |                                     |
| 2.1.   | AOI : Appel d'Offres International<br>A partir de 10.000.000 USD.  | Tous les marchés par AOI.  | Tous les marchés par AOI.           |
| 2.2.   | AON : Appel d'Offres National<br>A partir de 200.000 USD et jusqu'à moins de 10.000.000 USD.   | A partir de l'équivalent de 200.000.000 FC   | A partir de 5.000.000 USD.          |
| 2.3.   | CF : Consultation de Fournisseurs<br>Moins de 200.000 USD.   |  |                                     |

### 2.2. Plan de Passation de marchés :

Le plan de passation des marchés mis à jour, relatif aux Travaux et celui relatif aux Equipements et Fournitures, ainsi que services autres que les

services de consultants sont donnés dans les pages qui suivent. Toutefois, la présente mise à jour n'a pas de marchés de travaux.

### III. SELECTION DE CONSULTANTS

#### 3.1. Opérations de sélection de consultants :

Les opérations de sélection de Consultant soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale sont comme suit :

| Réf N° | Seuil de Méthode de passation de marchés   | Seuil de Revue préalable par le Gouvernement de la RDC (taux de change à titre indicatif : 1USD/935FC) (sous réserve de prise du Décret correspondant) | Seuil Revue préalable par la Banque |
|--------|--|--|-------------------------------------|
| 1.     | Marchés de Consultants   |  |                                     |
| 1.1.   | Sélection d'un consultant firme<br>A partir de 200.000 USD.                                | A partir de 50.000.000 FC  | A partir de 200.000 USD             |
| 1.2.   | QC :<br>Sélection d'un consultant firme fondée sur ses qualifications<br>Moins de 200.000. | A partir de 50.000.000 FC  | A partir de 200.000 USD             |
| 1.3.   | CI : Consultants individuels   | A partir de 50.000.000 FC  | A partir de 100.000 USD             |
| 1.4.   | Sélection par Entente Directe (Firmes de Consultants)                                      | Tous les marchés   | Tous les marchés                    |

#### 3.2. Listes restreintes pouvant être constituées uniquement de consultants nationaux :

Pour les services de consultants (cas des firmes de consultants) d'un coût estimatif inférieur à 100,000 USD par contrat, la liste restreinte peut être entièrement constituée de firmes nationales, en accord avec le paragraphe 2.7 des Directives pour la sélection et l'emploi des consultants. Ce plafond est rehaussé à 200.000 USD en particulier pour les missions de conception, d'études et de contrôle ou supervision.

#### 3.3. Plan de Passation des marchés :

Les Services de consultants, avec méthodes de sélection et planification y afférentes sont donnés dans les pages qui suivent.

Ci après le PPM du Pro-Routes sous Premier Financement Additionnel, mis à jour au 31 mars 2015 :

## Fournitures / Equipements

| 1       | 2  | 3           | 4                       | 5                    | 6           | 7              | 8                               | 9           | 10               | 11                | 12                  |                      |
|---------|--|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ref. N° | Marché (Description)   | Prévu/réal. | Coût estimé (\$ EU 000) | Méthode de passation | Preq. (O/N) | Prof. Nat. O/N | Revue par la Banque (prio/post) | Publication | Ouverture offres | Signature Contrat | Demarrage exécution | Réception provisoire |
| I       | Marchés à passer par la CI   |             |                         |                      |             |                |                                 |             |                  |                   |                     |                      |
| 1.1     | Fourniture et installation d'un système électronique d'archivage des documents du Projet et formation à son utilisation  | Prévu       | 32,60                   | CF                   | Pré         | N              | A posteriori                    | 20/07/15    | 06/08/15         | 03/09/15          | 03/09/15            | 15/10/15             |
|         |  | Réalisé     |                         |                      |             |                |                                 |             |                  |                   |                     |                      |
| 1.2     | Fourniture de 4 véhicules pick up 4x4 de liaison pour les Fonctionnaires Dirigeants de l'OdR affectés à la supervision des travaux Akula-Gemena-Libenge-Zongo, Kisangani-Niania-Beni et Kasomeno-Kambu | Prévu       | 180,00                  | CF                   | Pré         | N              | A posteriori                    | 13/07/15    | 30/07/15         | 27/08/15          | 25/09/15            | 24/11/15             |
|         |  | Réalisé     |                         |                      |             |                |                                 |             |                  |                   |                     |                      |

|              |   |         |               |    |     |   |                 |          |          |          |          |          |
|--------------|---|---------|---------------|----|-----|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.3          | Fourniture des équipements informatiques (4 lap top, 4 imprimantes, 4 Appareils photos, 3 Thuraya, 4 GPS et 3 Modem Internet) pour les Fonctionnaires Dirigeants de l'Odr affectés à la supervision des travaux Akula-Gemena-Libenge-Zongo, Kisangani-Niania-Beni et Kasomeno-Kambu | Prévu   | 16,00         | CF | Pré | N | A<br>posteriori | 13/07/15 | 30/07/15 | 27/08/15 | 02/07/15 | 31/07/15 |
|              |   | Réalisé |               |    |     |   |                 |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b> |   |         | <b>228,60</b> |    |     |   |                 |          |          |          |          |          |

**Remarques:**

1. Pour les marchés de la CI à revue a postériori, les dates de soumission des dossiers à l'avis de non objection se réfèrent à la validation par la Commission des marchés (pour les rapports) ou à l'approbation de la Coordination de la CI (pour les DAO) pour les autres.

Services de consultants

| 1       | 2  |             | 3                               | 4                    | 5                                   | 6        | 7               | 8                           | 9                        | 10                | 11            | 12          |
|---------|--|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Ref. N° | Désignation de la mission  | Prévu/réal. | Montant estimatif en \$ EU '000 | Méthode de Sélection | Revue de la Banque (priori ou post) | Pub AMI  | Finalisation DP | Ouverture offres techniques | Rapport évaluation Techn | Signature Contrat | Début mission | Fin mission |
|         |  |             |                                 |                      |                                     |          |                 |                             |                          |                   |               |             |
| I       | CONSULTANTS FIRMES   |             |                                 |                      |                                     |          |                 |                             |                          |                   |               |             |
|         |  |             |                                 |                      |                                     |          |                 |                             |                          |                   |               |             |
| 1.1     | Evaluation de l'impact de la réouverture des routes sur la situation socio-économique des communautés vivant le long des routes retenues dans le cadre du Pro-Routes | Prévu       | 255,99                          | SFQC                 | A priori                            | 09/03/14 | 09/07/14        | 14/08/14                    | 31/12/14                 | <u>25/05/15</u>   | 22/06/15      | 30/06/16    |
|         | R216   | Réalisé     |                                 |                      |                                     | 09/03/14 | 09/07/14        | 14/08/14                    | 31/12/14                 | <u>25/05/15</u>   |               |             |
| 1.2     | Audit financier externe des exercices 2015 et 2016 du Pro-Routes   | Prévu       | 80,00                           | SFQC                 | A priori                            | 24/08/15 | 05/10/15        | 12/11/15                    | 03/12/15                 | 15/02/16          | 14/03/16      | 30/09/15    |
|         |  |             |                                 |                      |                                     |          |                 |                             |                          |                   |               |             |

| II CONSULTANTS INDIVIDUELS |  |         |        |    |              |                 |          |     |          |          |          |          |
|----------------------------|--|---------|--------|----|--------------|-----------------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 2.1                        | Expert Archiviste au sein de la CI   | Prévu   | 55,00  | CI | A posteriori | 31/12/14        | N/A      | N/A | 23/04/15 | 11/05/15 | 18/05/15 | 16/10/15 |
|                            |  | Réalisé |        |    |              | 31/12/14        |          |     | 23/04/15 | 11/05/15 |          |          |
| 2.2                        | Gestionnaire d'Archives au sein de la CI   | Prévu   | 14,40  | CI | A posteriori | 31/12/14        | N/A      | N/A | 30/04/15 | 15/05/15 | 01/06/15 | 30/06/16 |
|                            |  | Réalisé |        |    |              | 31/12/14        |          |     | 30/04/15 | 18/05/15 |          |          |
| 2.3                        | Etude de base sur la réforme du sous-secteur routier (procédure à mener par le MITP) | Prévu   | 265,60 | CI | A priori     | <u>07/07/15</u> | N/A      | N/A | 04/08/15 | 07/09/15 | 21/09/15 | 19/02/16 |
|                            |  | Réalisé |        |    |              |                 |          |     |          |          |          |          |
| 2.4                        | Trésorier au sein de la CI   | Prévu   | 32,20  | CI | A priori     | 27/07/14        | 27/03/15 | N/A | 20/02/15 | 19/06/15 | 26/06/15 | 30/06/16 |
|                            |  | Réalisé |        |    |              | 27/07/14        | 27/03/15 |     | 20/02/15 | 16/06/15 |          |          |

|     |  |         |       |    |          |     |     |     |     |          |          |          |
|-----|--|---------|-------|----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|
| 2.5 | Renouvellement du Contrat de M. Paul André TURCOTTE pour la mission d'Expert Environnementaliste avec expérience en gouvernance forestière, gestion des aires protégées et contrôle du braconnage, Chef de file du Panel Environnemental et Social du Pro-Routes                           | Prévu   | 99,99 | ED | A priori | N/A | N/A | N/A | N/A | 15/04/15 | 20/04/15 | 30/06/16 |
|     |  | Réalisé |       |    |          |     |     |     |     | 15/04/15 |          |          |
| 2.6 | Renouvellement du Contrat de M. Lamine Mouhamadou BOCOUM pour la mission d'Expert en Sciences Sociales avec expérience dans les déplacements involontaires des personnes (PAR) et la protection des populations autochtones (PPA), Membre du Panel Environnemental et Social du Pro-Routes | Prévu   | 80,34 | ED | A priori | N/A | N/A | N/A | N/A | 15/04/15 | 20/04/15 | 30/06/16 |
|     |  | Réalisé |       |    |          |     |     |     |     | 15/04/15 |          |          |

|      |   |         |       |    |          |     |     |     |     |                 |          |          |
|------|---|---------|-------|----|----------|-----|-----|-----|-----|-----------------|----------|----------|
| 2.7  | Confirmation de M. Patrick AZUBA au poste de Comptable n°3 au sein de la CI   | Prévu   | 26,60 | ED | A priori | N/A | N/A | N/A | N/A | 24/04/15        | 04/05/15 | 30/06/16 |
|      |   | Réalisé |       |    |          |     |     |     |     | 17/04/15        |          |          |
| 2.8  | Renouvellement du Contrat de M. Didier NZENGELE au poste de Chargé d'Opération des PME au sein de la CI             | Prévu   | 46,58 | ED | A priori | N/A | N/A | N/A | N/A | <u>19/05/15</u> | 20/05/15 | 30/06/16 |
|      |   | Réalisé |       |    |          |     |     |     |     | 18/05/15        |          |          |
| 2.9  | Renouvellement du Contrat de M. Jeannine SELEMANI au poste de Gestionnaire des Ressources Humaines au sein de la CI | Prévu   | 46,15 | ED | A priori | N/A | N/A | N/A | N/A | 05/06/15        | 08/06/15 | 30/06/16 |
|      |   | Réalisé |       |    |          |     |     |     |     | 16/06/15        |          |          |
| 2.10 | Renouvellement du Contrat de M. Augustin KABAMBA au poste de Chargé de Suivi-évaluation au sein de la CI            | Prévu   | 42,46 | ED | A priori | N/A | N/A | N/A | N/A | 23/06/15        | 27/06/15 | 30/06/16 |
|      |   | Réalisé |       |    |          |     |     |     |     |                 |          |          |

|      |  |         |             |    |          |     |     |     |     |          |          |          |
|------|--|---------|-------------|----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|
| 2.11 | Renouvellement du Contrat de M. Damien MANYAMALA au poste de Spécialiste en Passation des Marchés au sein de la CI         | Prévu   | 53,40       | ED | A priori | N/A | N/A | N/A | N/A | 26/06/15 | 01/07/15 | 30/06/16 |
|      |  | Réalisé |             |    |          |     |     |     |     |          |          |          |
| 2.12 | Renouvellement du Contrat de M. Godefroid KASENDE au poste de Chargé de Passation des Marchés au sein de la CI             | Prévu   | 41,40       | ED | A priori | N/A | N/A | N/A | N/A | 26/06/15 | 01/07/15 | 30/06/16 |
|      |  | Réalisé |             |    |          |     |     |     |     |          |          |          |
| 2.13 | Renouvellement du Contrat de M. Aimé MBOYO pour appui à la Cellule Infrastructures dans la mise en œuvre du volet VIH/SIDA | Prévu   | 22,37       | ED | A priori | N/A | N/A | N/A | N/A | 17/08/15 | 24/08/15 | 30/06/16 |
|      |  | Réalisé |             |    |          |     |     |     |     |          |          |          |
|      | TOTAL  |         | 1<br>119,59 |    |          |     |     |     |     |          |          |          |

Remarques:

1. Pour les procédures en cours, une actualisation des dates planifiées a été faite par revue des dates de réalisation des opérations en instance. Ces dates sont indiquées par double soulignement.

2. Pour les marchés de la CI a revue à postériori, les dates de soumission des dossiers à l'avis de non objection correspondent à la soumission à la revue préalable par le Gouvernement, lorsque le coût estimatif atteint l'équivalent de 50.000.000 FC (soit 53.476 USD), ou se réfèrent à la validation par la Commission des marchés (pour les rapports ou les conclusions de négociations) pour les autres.
3. Pour les marchés à revue a priori, les dossiers ne seront soumis qu'au seul avis de non objection de l'IDA.
4. La procédure 2.4, suspendue en octobre 2014, a été repoursuivie en janvier 2015.
5. Pour les procédures de recrutement des Consultants individuels, la date mentionnée dans la colonne Rapport Evaluation technique correspond au rapport de sélection du Consultant individuel.
6. Les marchés 2.5 et 2.6, signés après le 31 mars 2015, ont été maintenus dans le présent PPM pour leur publication.

