

Date	Description	Montant	Code	Niveau	Répartition																
					Prévisions	21/01/2017	24/02/2017	23/03/2017	19/04/2017	27/05/2017	03/06/2017	09/07/2017	21/08/2017	05/09/2017	14/10/2017	14/11/2017					
					Exécutif																
2017	ACQUISITION FOURNITURES ET CONSOMMABLES DES BUREAUX	92 000 000,00	FP	ACGTADGDCGPM/MP/FAON/17/2017	AOB																
	Coût Total A	3 723 415 098,26																			

D. MARCHES DU TYPE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PPP)

INFORMATION BY PROJECT/MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Unité	Intitulé du Marché	Montant (Mds) est. C	Cat. Marché	N° AN	Modalité de Sélection	Modalité de Procédure	Préqualification ANI	Publication ANI	Décl. des Candidats ANI	Encheûres des ANI	Act. de Sélection des ANI	Entrée en Fonctionnement ANI	Décl. des Offres ANI	Publication des Offres ANI	Act. de Sélection des Offres ANI	Publication des Offres ANI	Act. de Sélection des Offres ANI	Publication des Offres ANI	Act. de Sélection des Offres ANI	Publication des Offres ANI	Act. de Sélection des Offres ANI	Publication des Offres ANI	Act. de Sélection des Offres ANI	Publication des Offres ANI	Act. de Sélection des Offres ANI	Publication des Offres ANI		
							Préqualification	Pub	Act	Ench	Act	Entr	Pub	Act	Pub	Act	Pub	Act	Pub	Act	Pub	Act	Pub	Act	Pub	Act		
1	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'AMENAGER ET DE CONSTRUIRE, DE GERER ET D'EXPLOITER L'ESPACE BANQUIER	10, 137, 185,82	PPP	ACGTIDGCGMPPFA02/2015	OC	AOI	Préqualification	13/11/2014	13/11/2014	20/12/2014	18/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	20/04/2015	14/05/2015	30/05/2015	31/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	07/07/2015	23/07/2015	01/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	01/09/2015			
							Ballotage	13/11/2014	13/11/2014	20/12/2014	18/01/2015	15/02/2015	15/03/2015	20/04/2015	14/05/2015	30/05/2015	31/05/2015	15/06/2015	30/06/2015	07/07/2015	23/07/2015	01/08/2015	04/08/2015	05/08/2015	01/09/2015			
2	AMENAGEMENT DE L'ESPLANADE DU PALAIS DU PEUPLE, PHASE 2		PPP	ACGTIDGCGMPPFA02/2016	OC	AOI	Préqualification	24/12/2015	24/12/2015	12/02/2016	27/02/2016	13/03/2016	14/03/2016	24/04/2016	13/05/2016	28/05/2016	28/05/2016	13/06/2016	28/06/2016	05/07/2016	20/07/2016	30/07/2016	02/08/2016	02/08/2016	01/09/2016			
							Ballotage	24/12/2015	24/12/2015	12/02/2016	27/02/2016	13/03/2016	14/03/2016	24/04/2016	13/05/2016	28/05/2016	28/05/2016	13/06/2016	28/06/2016	05/07/2016	20/07/2016	30/07/2016	02/08/2016	02/08/2016	01/09/2016			
3	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE POUR FINANCER, EXECUTER ET EXPLOITER LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE CENTRE VILLE DE KINSHASA - JARDIN PORT INTERNATIONAL DE MOALI		PPP	ACGTIDGCGMPPFA01/2015	OC	AOI	Préqualification	20/11/2015	27/11/2015	25/01/2016	18/02/2016	09/03/2016	09/03/2016	23/04/2016	08/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	09/06/2016	24/06/2016	01/07/2016	15/07/2016	20/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	29/08/2016			
							Ballotage	20/11/2015	27/11/2015	25/01/2016	18/02/2016	09/03/2016	09/03/2016	23/04/2016	08/05/2016	24/05/2016	25/05/2016	09/06/2016	24/06/2016	01/07/2016	15/07/2016	20/07/2016	29/07/2016	30/07/2016	29/08/2016			
4	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE GERER ET D'EXPLOITER LE PORT EN EAU PROFONDE DE BANANA		PPP	ACGTIDGCGMPPFA01/2017	OC	AOI	Préqualification	04/04/2017	05/04/2017	21/05/2017	05/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	04/08/2017	19/08/2017	02/09/2017	03/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	11/10/2017	27/10/2017	07/11/2017	10/11/2017	11/11/2017	12/12/2017			
							Ballotage	04/04/2017	05/04/2017	21/05/2017	05/06/2017	21/06/2017	22/06/2017	04/08/2017	19/08/2017	02/09/2017	03/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	11/10/2017	27/10/2017	07/11/2017	10/11/2017	11/11/2017	12/12/2017			
5	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX A KINSHASA PAR LA METHODE DE PREFABRICATION ET DE GERER LE PROCESSUS D'ACQUISITION PAR LES TIERS		PPP	ACGTIDGCGMPPFA02/2017	OC	AOI	Préqualification	20/04/2017	21/04/2017	06/05/2017	22/05/2017	07/07/2017	03/07/2017	20/08/2017	04/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	05/10/2017	20/10/2017	27/10/2017	12/11/2017	23/11/2017	26/11/2017	27/11/2017	28/12/2017			
							Ballotage	20/04/2017	21/04/2017	06/05/2017	22/05/2017	07/07/2017	03/07/2017	20/08/2017	04/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	05/10/2017	20/10/2017	27/10/2017	12/11/2017	23/11/2017	26/11/2017	27/11/2017	28/12/2017			
6	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE GERER ET D'EXPLOITER LES CENTRALES SOLAIRES DANS SIX VILLES DE LA RDC		PPP	ACGTIDGCGMPPFA03/2017	OC	AOI	Préqualification	02/05/2017	03/05/2017	17/06/2017	02/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	02/08/2017	18/08/2017	03/09/2017	04/09/2017	19/09/2017	03/10/2017	04/10/2017	19/10/2017	03/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	01/12/2017			
							Ballotage	02/05/2017	03/05/2017	17/06/2017	02/07/2017	18/07/2017	19/07/2017	02/08/2017	18/08/2017	03/09/2017	04/09/2017	19/09/2017	03/10/2017	04/10/2017	19/10/2017	03/11/2017	10/11/2017	25/11/2017	01/12/2017			
7	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE GERER ET D'EXPLOITER LA ROUTE FERROVIAIRE SUD-OUEST DANS LA VILLE DE KINSHASA		PPP	ACGTIDGCGMPPFA04/2017	OC	AOI	Préqualification	30/05/2017	31/05/2017	15/07/2017	30/07/2017	15/08/2017	15/08/2017	30/09/2017	19/10/2017	31/10/2017	01/11/2017	16/11/2017	01/12/2017	09/12/2017	23/12/2017	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/02/2018			
							Ballotage	30/05/2017	31/05/2017	15/07/2017	30/07/2017	15/08/2017	15/08/2017	30/09/2017	19/10/2017	31/10/2017	01/11/2017	16/11/2017	01/12/2017	09/12/2017	23/12/2017	02/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	05/02/2018			
8	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE MODERNISATION, DE GERER ET D'EXPLOITER LE PORT DE KALANDU AU SUD-KIVU		PPP	ACGTIDGCGMPPFA05/2017	OC	AOI	Préqualification	02/06/2017	03/06/2017	18/07/2017	02/08/2017	19/09/2017	19/09/2017	03/10/2017	19/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	04/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	05/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	09/02/2018			
							Ballotage	02/06/2017	03/06/2017	18/07/2017	02/08/2017	19/09/2017	19/09/2017	03/10/2017	19/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	04/12/2017	11/12/2017	26/12/2017	05/01/2018	08/01/2018	08/01/2018	09/02/2018			
9	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX, GERER ET D'EXPLOITER LE PARCOURS DANS LES VILLES PROVINCES DE KINSHASA ET KATANGA		PPP	ACGTIDGCGMPPFA06/2017	OC	AOI	Préqualification	20/06/2017	21/06/2017	05/08/2017	20/08/2017	05/09/2017	05/09/2017	21/10/2017	09/11/2017	21/11/2017	22/11/2017	07/12/2017	22/12/2017	29/12/2017	13/01/2018	23/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/02/2018			
							Ballotage	20/06/2017	21/06/2017	05/08/2017	20/08/2017	05/09/2017	05/09/2017	21/10/2017	09/11/2017	21/11/2017	22/11/2017	07/12/2017	22/12/2017	29/12/2017	13/01/2018	23/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	26/02/2018			
10	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE REHABILITATION, DE GERER ET D'EXPLOITER LE CHEMIN DE FER LUBUMBASHI - TENKE-KOYWEA-DILOLO		PPP	ACGTIDGCGMPPFA07/2017	OC	AOI	Préqualification	15/07/2017	11/08/2017	04/09/2017	19/09/2017	31/10/2017	03/10/2017	18/09/2017	01/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	03/11/2017	18/11/2017	23/11/2017	09/12/2017	24/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	29/01/2018			
							Ballotage	15/07/2017	11/08/2017	04/09/2017	19/09/2017	31/10/2017	03/10/2017	18/09/2017	01/10/2017	18/10/2017	19/10/2017	03/11/2017	18/11/2017	23/11/2017	09/12/2017	24/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	29/01/2018			

11	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE GERER ET D'EXPLOITER LE NOUVEL AEROPORT DE LIBOURNAIS	PPP	ACGT.DG.CG.NP.PPP/03/2017	OC	AOI	Prévisions	15/03/2017	18/02/2017	18/03/2017	27/03/2017	11/04/2017	12/04/2017	23/03/2017	13/05/2017	28/05/2017	28/05/2017	14/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	22/08/2017	04/09/2017	04/09/2017	05/09/2017	05/10/2017
						Réalisation																		
12	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE REHABILITATION, DE GERER ET D'EXPLOITER LA ROUTE KOLVA - MANKINDI	PPP	ACGT.DG.CG.NP.PPP/09/2017	OC	AOI	Prévisions	23/01/2017	24/01/2017	18/03/2017	27/03/2017	11/04/2017	12/04/2017	23/03/2017	13/05/2017	28/05/2017	28/05/2017	14/07/2017	31/07/2017	07/08/2017	22/08/2017	04/09/2017	04/09/2017	05/09/2017	05/10/2017
						Réalisation																		
13	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE SOKOUKA ET DE MUYAMA IMWANGA, DE GERER ET D'EXPLOITER LA CENTRALE	PPP	ACGT.DG.CG.NP.PPP/10/2017	OC	AOI	Prévisions	03/04/2017	04/04/2017	19/05/2017	05/06/2017	20/06/2017	21/06/2017	07/06/2017	22/06/2017	04/06/2017	07/06/2017	23/06/2017	08/06/2017	10/06/2017	31/06/2017	10/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	14/12/2017
						Réalisation																		
14	RECRUTEMENT D'UN PARTENAIRE CHARGE DE FINANCER, D'EXECUTER LES TRAVAUX DE REHABILITATION, DE GERER ET D'EXPLOITER LA ROUTE KOLVEZ - DILOLO	PPP	ACGT.DG.CG.NP.PPP/11/2017	OC	AOI	Prévisions	30/01/2017	24/01/2017	17/03/2017	03/04/2017	18/04/2017	19/04/2017	05/05/2017	20/05/2017	05/05/2017	04/07/2017	24/07/2017	01/08/2017	14/08/2017	29/08/2017	09/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	12/10/2017
						Réalisation																		
Coût Total																								

Fait à Kinshasa, le 30 décembre 2016

Charles Médard **LLUNGA MWAMBA**

Directeur Général