

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des mobiliers,équipements de bureau et électroménagers	141 131 880,00	1904120621500000724112030001	AO / 001/EX/ETPS/CGPMP4-HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/09/2019
2	Acquisition d'équipements informatiques	51 191 460,00	1904120621500000724122030001	AO / 002/EX/ETPS/CGPMP4-HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/09/2019
Coût Total		192 323 340,00																		

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES AVEC REVUE PREALABLE DU DAO/CABINET

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition de 6 camionnettes	544 590 000,00	1904120620500000724122030001	AO / 003/EX/ETPS/CGPMP4-HK/2019	AOI	Prévisions Réalisations	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/09/2019
Coût Total		544 590 000,00																		

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURE / SERVICE SANS PRE QUALIFICATION PAR

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques	20 422 125,00	1904120621500000724622030001	DC / 004/EX/ETPS/CGPMP4/HK/2019	CR	Prévisions Réalisations	10/04/2019	25/04/2019	29/04/2019	29/05/2019	28/05/2019	12/06/2019	19/06/2019	26/06/2019	09/07/2019	19/07/2019		29/07/2019	30/07/2019	30/09/2019
Coût Total		20 422 125,00																		

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DU DAO/ CABINET

Numero	BENEFICIAIRE DU PROJET - MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET DEBUT DES TRAVAUX							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Vou objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Vou objection sur flap. d'Ev.	Publication attribution	Site au point du contrat	Vou objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Construction d'un bâtiment et d'un mur de clôture pour la Division et pour l'Inspection Provinciale du Travail et Prévoyance Sociale	250 262 000,00	1904120621500000823212030106	AO / 001/TX/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	30/04/2019	15/05/2019	18/05/2019	18/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	24/07/2019	05/08/2019	20/08/2019	30/08/2019			10/09/2019	11/09/2019	11/10/2019
	Capit Total	250 262 000,00																		

Madame MALOBA NGOIE THERES



[Signature]




[Signature]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DES DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Elaboration des TDR et de la BP	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Redynamisation du programme de Genre et Equité en milieu du Travail /GET	61 477 055,00	1904120621500000561852030001	DP / 001/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	25/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	28/05/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				2907/2019	30/07/2019	30/08/2019	
2	Redynamisation du programme de Création d'Emploi et Revenu /PROCER	61 477 055,00	1904120621500000561852030001	DP / 002/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
3	Redynamisation de programme de Création d'emploi et Revenu / PAO	61 477 055,00	1904120621500000561852030001	DP / 003/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
4	Redynamisation du programme de Coalition Inter-Entreprises dans la Lutte contre le VIH/Sida / CIELS	61 477 055,00	1904120621500000561852030001	DP / 004/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
	Coût Total	245 908 220,00																			

Madame MALOBA NGOIE THERESE



[Signature]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC REVUE PREALABLE DES DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de sélection	Prévisions et Réalisations	Elaboration des TDR et de la BP	Non Objection sur les TDR et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Contrat d'étude pour la sauvegarde et la promotion des emplois dans le secteur Miniers	100 000 000,00	1904120621500000561862030001	DP / 005/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
2	Contrat d'étude pour la sécurisation des emplois Miniers/ SMIG	100 000 000,00	1904120621500000561862030001	DP / 006/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
3	Contrat d'étude pour la fiabilisation des statistiques par l'ONEM	100 000 000,00	1904120621500000561862030001	DP / 007/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
4	Contrat d'étude pour l'employabilité de la jeunesse dans les secteurs agricole et Miniers	100 000 000,00	1904120621500000561862030001	DP / 008/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
5	Contrat d'étude sur l'inventaire des métiers existants liés à l'agriculture dans la formation technique	100 000 000,00	1904120621500000561862030001	DP / 009/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
6	Contrat d'étude des marchés d'emplois dans les différents secteurs et leurs catégorisations	100 000 000,00	1904120621500000561862030001	DP / 010/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
7	Formation des membres de la commission des contrôleurs de travail	102 321 305,00	1904120621500000561852030001	DP / 011/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
8	Prestations intellectuelles / Prévoyance sociale	150 000 000,00	1910900631500000561852030001	DP / 012/PI/ETPS/CGPMP4/HK/2019	AON	Prévisions Réalisations	10/04/2019 25/04/2019	29/04/2019 29/04/2019	28/05/2019 28/05/2019	12/06/2019 12/06/2019	19/06/2019 19/06/2019	26/06/2019 26/06/2019	09/07/2019 09/07/2019	19/07/2019 19/07/2019				29/07/2019	30/07/2019	30/08/2019	
	Coût Total	852 321 305,00																			

Madame MALOBA NGOIE THERESE



[Signature]