



Version Corrigée

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 16 MARS 2022
Signature : _____

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022

MARCHES DES TRAVAUX ET FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. MARCHÉ DES TRAVAUX																				
1.	Travaux de construction de 4 centres de santé dans les territoires de Boende, Monkoto, Bokungu et Djolu dans la Province de la Tshuapa.	1 808 000 000	220731037150000082321125001	001	AON	prévue	-	-	-	28/3/22	12/4/22	27/4/22	2/5/22	5/5/22	20/5/22	30/5/22		2/6/22	22/6/22	
						réalisée														
2.	Travaux de construction de 3 centres de santé dans les territoires de la Province de la Tshuapa.	1 410 000 000	220731037150000082321125001	005	AON	prévue	24/3/22	8/4/22	11/4/22	11/5/22	26/5/22	10/6/22	15/6/22	18/6/22	4/7/22	14/7/22		18/7/22	8/8/22	
						réalisée														
3.	Travaux de construction d'un centre de santé dans le territoire de Boende à Lokalo	470 355 794	220760037150000823211250001	006	AON	prévue	1/4/22	-	4/4/22	4/5/22	19/5/22	3/6/22	8/6/22	11/6/22	27/6/22	7/7/22		11/7/22	2/8/22	
						réalisée														

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.

Le : 16 MARS 2022

Signature :

4.	Travaux d'électrification des centres de santé des territoires de la Province de la Tshuapa	1 394 704 937	22073103715000 0823311250001	007	AON	prévue	24/3/22	8/4/22	11/4/22	11/5/22	26/5/22	10/6/22	15/6/22	18/6/22	4/7/22	14/7/22	18/7/22	8/8/22
						réalisée												
5.	Travaux de construction de quatre (4) écoles primaires pilotes dans les territoires d'Ikela, Befale, Boende-Ville, et Djolu dans la Province de la Tshuapa.	2 000 000 000	22091203815000 0823211250001	002	AON	prévue	-	-	-	28/3/22	12/4/22	27/4/22	2/5/22	5/5/22	20/5/22	30/5/22	2/6/22	22/6/22
						réalisée												
6.	Travaux de construction de 09 écoles primaires pilotes dans la Province de la Tshuapa	4 444 178 074	22091203815000 0823211250001	008	AON	prévue	24/3/22	8/4/22	11/4/22	11/5/22	26/5/22	10/6/22	15/6/22	18/6/22	4/7/22	14/7/22	18/7/22	8/8/22
						réalisée												
7.	Travaux de construction d'une (01) école primaire pilote dans le territoire de Boende à Lokalo Province de la Tshuapa	450 195 871	22091203815000 0823311250001	009	AON	prévue	1/4/22	-	4/4/22	4/5/22	19/5/22	3/6/22	8/6/22	11/6/22	27/6/22	7/7/22	11/7/22	2/8/22
						réalisée												
8.	Travaux d'électrification des écoles publiques de la Province de la Tshuapa	1 582 222 453	22091203815000 0823311250001	010	AON	prévue	24/3/22	8/4/22	11/4/22	11/5/22	26/5/22	10/6/22	15/6/22	18/6/22	4/7/22	14/7/22	18/7/22	8/8/22
						réalisée												
9.	Travaux de construction du bâtiment administratif de la division provinciale des ITP dans la ville de Boende	539 024 947	22044304215000 0823211250100	011	AON	prévue	1/4/22	-	4/4/22	4/5/22	19/5/22	3/6/22	8/6/22	11/6/22	27/6/22	7/7/22	11/7/22	2/8/22
						réalisée												

08 FEV 2022

2

APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

Le : 16 MARS 2022

Signature : 

	Description	N°	N°	N°	N°	N°	Dates															
							prévue															
10	Travaux de réunification Inter Territoriale de 189Km des routes en terre par la méthode HIMO pour la Province de la Tshuapa	1 891 282 787	2204510421500 0823231250001	003	AON	prévue	-	-	-	28/3/22	12/4/22	27/4/22	2/5/22	5/5/22	20/5/22	30/5/22						
						réalisée																
11	Travaux de réhabilitation de 121 Km des routes de dessertes agricoles de la Tshuapa par la méthode HIMO	1 337 331 056	220451042150 08231250100	004	AON	prévue	-	-	-	28/3/22	12/4/22	27/4/22	2/5/22	5/5/22	20/5/22	30/5/22				2/6/22	22/6/22	
						réalisée																
12	Travaux de cantonnage manuel de route de dessertes agricoles de la Province de la Tshuapa	4 212 870 015	2204210451500 0072451250001	037	AON	prévue	24/3/22	8/4/22	11/4/22	11/5/22	26/5/22	10/6/22	15/6/22	18/6/22	4/7/22	14/7/22				18/7/22	8/8/22	
						réalisée																
13	Travaux de réhabilitation et d'entretien de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Boende	254 005 458	2204240451500 0823331250001	036	AON	prévue	1/4/22	-	4/4/22	4/5/22	19/5/22	-	24/5/22	27/5/22	-	6/6/22				9/6/22	29/6/22	
						réalisée																
14	Travaux de construction d'un centre de développement intégré de la province de la Tshuapa	482 788 945	22042404515000 0823281010001	035	AON	prévue	1/4/22	-	4/4/22	4/5/22	19/5/22	3/6/22	8/6/22	11/6/22	27/6/22	7/7/22				11/7/22	2/8/22	
						réalisée																

08 FEV 2022

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
16 MARS 2022

II. MARCHES DES FOURNITURES

																					Le 16 MARS 2022	
																					prévue	réalisée
1	Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux pour les centres de santé de la Province de la Tshuapa	2 366 060 853	22071203715000 00724211250001	028	AOI	prévue	2/4/22	18/4/22	21/4/22	21/5/22	6/6/22	21/6/22	27/6/22	1/7/22	16/7/22	26/7/22	29/7/22	18/8/22				
						réalisée																
2	Acquisition des Equipements en bancs pupitres et tableaux pour les écoles de la Tshuapa	1 723 326 217	22091203815000 0724311010001	029	AOI	prévue	2/4/22	18/4/22	21/4/22	21/5/22	6/6/22	21/6/22	27/6/22	1/7/22	16/7/22	26/7/22	29/7/22	18/8/22				
						réalisée																
3	Acquisition d'une scierie moderne dans la ville de Boende	325 521 356	22044304215000 00724421250100	034	AON	prévue	1/4/22	-	4/4/22	4/5/22	19/5/22	3/6/22	8/6/22	11/6/22	27/6/22	7/7/22	11/7/22	2/8/22				
						réalisée																
4	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province de la Tshuapa	3 200 956 562	22042104415000 0072441101001	030	AOI	prévue	2/4/22	18/4/22	21/4/22	21/5/22	6/6/22	21/6/22	27/6/22	1/7/22	16/7/22	26/7/22	29/7/22	18/8/22				
						réalisée																
5	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes Brigades de la Province de la Tshuapa Lot 1: Acquisition d'une (1) pelle sur chenille au coût d'USD 267 380,00 par la société CFAD	(267 380,00 \$us)	2204240451500 00072451101001	027 (A)	AON	prévue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25/3/22	14/4/22				
						réalisée																
6	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes Brigades de la Province de la Tshuapa Lot 2: Acquisition d'un (1) Compacteur AU coût de USD 124 120,00 par la société CFAD	(124 120,00 \$us)	2204240451500 00072451101001	027 (B)	AON	prévue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25/3/22	14/4/22				
						réalisée																
7	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes Brigades de la Province de la Tshuapa Lot 3: Acquisition d'un (1) Tractopelle au coût de USD 102 082,00 par la société CFAD	(102 080,00 \$us)	2204240451500 00072451101001	027 (C)	AON	prévue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25/3/22	14/4/22				
						réalisée																

08 FEV 2022

				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> APPROUVÉ PAR LA C.G.C.M.P Le: 16 MARS 2022 Signature: </div>														
					prévue	24/3/22	8/4/22	11/4/22	11/5/22	26/5/22	10/6/22	15/6/22	18/6/22	4/7/22	14/7/22	18/7/22	8/8/22	
8	Acquisition des tracteurs et autres engins pour la Province	3 200 956 562	22042104415000 00724411250001	031	AOI													
					réalisée													
9	Acquisition des ateliers complets de forage d'eau pour la Province	222 723 738	22042404515000 00724411250001	032	ADN	1/4/22	-	4/4/22	4/5/22	19/5/22	3/6/22	8/6/22	11/6/22	27/6/22	7/7/22		11/7/22	2/8/22
					réalisée													
10	Acquisition d'Equipements pour la transformation et conservation des Produits Agricoles de la Tshuapa	2 566 910 777	22042404515000 00072441125001	033	AOI	24/3/22	8/4/22	11/4/22	11/5/22	26/5/22	10/6/22	15/6/22	18/6/22	4/7/22	14/7/22		18/7/22	8/8/22
					réalisée													

- NB :- Les marchés des travaux 1, 5, 10 et 11 sont en cours de procédure, au stade de publication de l'avis d'appel.
 - Les marchés de fournitures 5, 6 et 7 sont déjà à la fin de la procédure, au stade de la notification.

Fait à Boende, le **08 FEV 2022**



Fait par **BOONGO NKROY**

Gouverneur de Province