



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation			Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	ACQUISITION DE 3 CHAISES BUREAU	2 502 360,00	2210400651500000724112030001	DC 001/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	23/05/2022	25/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022
						Réalisations								
2	ACQUISITION DE 7 CHAISES VISITEURS	1 459 710,00	2210400651500000724112030001	DC 002/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	23/05/2022	25/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022
						Réalisations								
3	ACQUISITION DE 1 PHOTOCOPIEUSE	4 170 600,00	2210400651500000724112030001	DC 003/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	23/05/2022	25/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022
						Réalisations								
4	ACQUISITION DE 1 DESTRUCTEUR PAPIERS	521 325,00	2210400651500000724112030001	DC 004/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	23/05/2022	25/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022
						Réalisations								
5	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KAMBOVE	7 094 100,00	2210400651500000724112030001	DC 005/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	16/06/2022	18/06/2022	25/06/2022	16/07/2022	12/01/2022	17/07/2022	27/07/2022	30/07/2022
						Réalisations								
6	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KIPUSHI	7 094 100,00	2210400651500000724112030001	DC 006/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	16/06/2022	18/06/2022	25/06/2022	16/07/2022	12/01/2022	17/07/2022	27/07/2022	30/07/2022
						Réalisations								
7	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE SAKANIA	7 094 100,00	2210400651500000724112030001	DC 007/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	16/06/2022	18/06/2022	25/06/2022	16/07/2022	12/01/2022	17/07/2022	27/07/2022	30/07/2022
						Réalisations								
8	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE KASENGA	7 094 100,00	2210400651500000724112030001	DC 008/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	16/06/2022	18/06/2022	25/06/2022	16/07/2022	12/01/2022	17/07/2022	27/07/2022	30/07/2022
						Réalisations								
9	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE PWETO	7 094 100,00	2210400651500000724112030001	DC 009/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	16/06/2022	18/06/2022	25/06/2022	16/07/2022	12/01/2022	17/07/2022	27/07/2022	30/07/2022
						Réalisations								
10	ACQUISITION MOBILIERS POUR LA MAISON DE LA FEMME TERRITOIRE DE MITNABA	7 094 100,00	2210400651500000724112030001	DC 010/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	16/06/2022	18/06/2022	25/06/2022	16/07/2022	12/01/2022	17/07/2022	27/07/2022	30/07/2022
						Réalisations								
11	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL CENTRE LUKUNI	4 173 000,00	2210400651500000724112030001	DC 011/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	01/06/2022	03/06/2022	10/06/2022	25/06/2022	27/06/2022	02/07/2022	12/07/2022	15/07/2022
						Réalisations								
12	ACQUISITION DES MOBILIERS POUR LA MAISON D'ACCUEIL CENTRE MUNUA	4 173 000,00	2210400651500000724112030001	DC 012/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	01/06/2022	03/06/2022	10/06/2022	25/06/2022	27/06/2022	02/07/2022	12/07/2022	15/07/2022
						Réalisations								
13	ACQUISITION DE 1 IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS	521 325,00	2210400651500000724112030001	DC 013/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	23/05/2022	25/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022
						Réalisations								
14	ACQUISITION DE 5 ONDULEURS	2 606 625,00	2210400651500000724112030001	DC 014/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	23/05/2022	25/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022
						Réalisations								
15	ACQUISITION DE 1 DISQUE DUR EXTERNE	521 325,00	2210400651500000724112030001	DC 015/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	23/05/2022	25/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022
						Réalisations								
16	ACQUISITION DE 2 ORDINATEURS PORTABLES (LAP TOP)	3 127 950,00	2210400651500000724112030001	DC 016/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	23/05/2022	25/05/2022	01/06/2022	16/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	03/07/2022	06/07/2022
						Réalisations								
17	ACQUISITION DE 2 VISEUSES	1 583 975,00	221040065150000072422030001	DC 017/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
18	ACQUISITION DE 2 POSTES A SOUDER PM	1 876 770,00	221040065150000072422030001	DC 018/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
19	ACQUISITION DE 2 POSTES A SOUDER GM	5 004 720,00	221040065150000072422030001	DC 019/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
20	ACQUISITION DE 10 MACHINES A COUDRE MANUELLES CENTRE LUKUNI	2 085 300,00	221040065150000072422030001	DC 020/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
21	ACQUISITION DE 5 MACHINES A COUDRE ELECTRIQUES CENTRE MUNUA	4 891 925,00	221040065150000072422030001	DC 021/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
22	ACQUISITION DE 5 MACHINES A COUDRE MANUELLES CENTRE MUNUA	1 042 850,00	221040065150000072422030001	DC 022/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
23	ACQUISITION DE 2 SURFUSEES CENTRE MUNUA	2 710 890,00	221040065150000072422030001	DC 023/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
24	ACQUISITION DE 2 BRIDEUSES CENTRE MUNUA	6 255 900,00	221040065150000072422030001	DC 024/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
25	ACQUISITION DE 3 KITS D'ESTHETIQUES CENTRE MUNUA	625 590,00	221040065150000072422030001	DC 025/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
26	ACQUISITION D'UN RETROPROJECTEUR	3 127 950,00	221040065150000072462030001	DC 026/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
27	ACQUISITION D'UNE CAMERA	3 127 950,00	221040065150000072462030001	DC 027/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								
28	ACQUISITION DE 4 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES	1 459 676,00	221040065150000072462030001	DC 028/FXMIN.PROVIG.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	09/07/2022	14/07/2022	24/07/2022	27/07/2022
						Réalisations								



N°	DESCRIPTION DES BESOINS	MONTANT	IDENTIFIANT	PROJET	NATURE	Réalizations																
						07/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	02/08/2022	07/08/2022	17/08/2022	20/08/2022	07/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	02/08/2022	07/08/2022	17/08/2022	20/08/2022	
29	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE PWETO	3 000 000,00	221040065150000082212031500	DC 029/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	07/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	02/08/2022	07/08/2022	17/08/2022	20/08/2022								
30	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE KASENGA	3 000 000,00	221040065150000082212031201	DC 030/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	07/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	02/08/2022	07/08/2022	17/08/2022	20/08/2022								
31	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE MITWABA	3 000 000,00	221040065150000082212031400	DC 031/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	07/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	02/08/2022	07/08/2022	17/08/2022	20/08/2022								
32	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE SAKANIA	3 000 000,00	221040065150000082212031800	DC 032/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	07/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	02/08/2022	07/08/2022	17/08/2022	20/08/2022								
33	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE KIPUSHI	3 000 000,00	221040065150000082212031300	DC 033/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	07/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	02/08/2022	07/08/2022	17/08/2022	20/08/2022								
34	ACQUISITION D'UN TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA FEMME DANS LE TERRITOIRE DE KAMBOVE	3 000 000,00	221040065150000082212031100	DC 034/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	07/07/2022	09/07/2022	16/07/2022	31/07/2022	02/08/2022	07/08/2022	17/08/2022	20/08/2022								
35	ACQUISITION DE 800 PLOCS A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME POUR LES 3 VILLES ET 6 TERRITOIRES	5 213 250,00	2210400651500000480212030001	DC 035/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	01/02/2022	03/02/2022	10/02/2022	25/02/2022	27/02/2022	04/03/2022	14/03/2022	17/03/2022								
36	ACQUISITION DE 800 PLOCS A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME POUR LES 3 VILLES ET 6 TERRITOIRES	2 085 300,00	2210400651500000480212030001	DC 036/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	01/02/2022	03/02/2022	10/02/2022	25/02/2022	27/02/2022	04/03/2022	14/03/2022	17/03/2022								
37	ACQUISITION DE 2 CITERNES D'UNE CAPACITE DE 3000 LITRES	4 170 800,00	2210400651500000480212030001	DC 037/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
38	ACQUISITION DE 10 BROUETTES	1 042 850,00	2210400651500000480212030001	DC 038/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
39	ACQUISITION DE 26 LUNETTES A SOUDURE	1 563 975,00	2210400651500000480212030001	DC 039/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
40	ACQUISITION DE 3 MELEUSES	938 385,00	2210400651500000480212030001	DC 040/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
41	ACQUISITION DE 2 PROJECTEURS	208 530,00	2210400651500000480212030001	DC 041/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
42	ACQUISITION DE 30 HOUES	312 795,00	2210400651500000480212030001	DC 042/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
43	ACQUISITION DE 50 MACHETTES	521 325,00	2210400651500000480212030001	DC 043/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
44	ACQUISITION DE 50 BECHES	1 042 850,00	2210400651500000480212030001	DC 044/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
45	ACQUISITION DE 50 RATEAUX	834 120,00	2210400651500000480212030001	DC 045/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
46	ACQUISITION DE 50 HACHES	1 042 850,00	2210400651500000480212030001	DC 046/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
47	ACQUISITION DE 50 PLOCHES	1 042 850,00	2210400651500000480212030001	DC 047/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
48	ACQUISITION DE 50 AFFOISOIRS	2 085 300,00	2210400651500000480212030001	DC 048/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
49	ACQUISITION DE 50 MANGEOIRS	3 127 950,00	2210400651500000480212030001	DC 049/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
50	ACQUISITION DE 50 ABEVOIRS	3 127 950,00	2210400651500000480212030001	DC 050/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
51	LOCATION EQUIPEMENTS ET MATERIELS	20 644 470,00	2210400651500000480212030001	DC 051/FXMIN,PROV/G.F.E./CGPMP3H-KAT/2022	CR	Prévisions	29/04/2022	01/05/2022	08/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	12/06/2022								
COUT TOTAL		167 023 965,00				Réalizations																

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Honorable Leopoldine SALILA NKONDE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
MINISTRE DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'EDIFICES ET BATIMENTS DEVANT SERVIR DE BUREAU ET MAISON D'ARRRET DE LA POLICE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET PROTECTION CONTRE LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE A LUBUMBASHI	478 117 584,00	2210400651500000823212031604	AAO 001/TX/MIN,PROV/G F E/CGPMP3/H-KAT/2022	AON	Prévisions															
						Réalisations															
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'EDIFICES ET BATIMENTS DEVANT SERVIR DE BUREAU ET MAISON D'ARRRET DE LA POLICE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET PROTECTION CONTRE LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE A LUBUMBASHI	478 117 584,00	2210400651500000823212031604	AAO 002/TX/MIN,PROV/G F E/CGPMP3/H-KAT/2022	AON	Prévisions	08/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	24/09/2022	09/10/2022	24/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	25/11/2022			28/11/2022	28/11/2022	
						Réalisations															
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DU CENTRE LUKUNI QUI ENCADRE LES ENFANTS EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL A LUBUMBASHI	729 855 000,00	221040065150000082328230001	AAO 003/TX/MIN,PROV/G F E/CGPMP3/H-KAT/2022	AOI	Prévisions	02/08/2022	17/08/2022	19/08/2022	18/09/2022	03/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	25/10/2022	09/11/2022	19/11/2022			22/11/2022	22/11/2022	
						Réalisations															
4	TRAVAUX DE REHABILITATION DU PAVILLON 2 DE L'HOPITAL GENERAL PROVINCIAL DE REFERENCE JASON SENDWE POUR LA PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE DES VICTIMES DES VIOLENCES SEXUELLES	474 226 414,00	2210400651500000823312031301	AAO 004/TX/MIN,PROV/G F E/CGPMP3/H-KAT/2022	AON	Prévisions	21/07/2022	05/08/2022	07/08/2022	06/09/2022	21/09/2022	06/10/2022	08/10/2022	13/10/2022	28/10/2022	07/11/2022			10/11/2022	10/11/2022	
						Réalisations															
	Coût Total	2 160 316 582,00																			

Fait à Lubumbashi,

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Honorable Leopoldine SALILA NKOnde





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022
SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT DE LA POLICE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE PREVENTION DE VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE	164 621 923,00	2210400651500000823312031301	AAO 001/TX/MIN,PROV/G F E/CGPMP3H-KAT/2022	AON	Prévisions	04/07/2022	06/07/2022	05/08/2022	20/08/2022	04/09/2022	06/09/2022	11/09/2022	26/09/2022	06/10/2022			09/10/2022	09/10/2022	
						Réalisations														
2	TRAVAUX DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CENTRE DES ENFANTS EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL DE LUKUNI A LUBUMBASHI	60 000 000,00	2210400651500000823312031301	AAO 002/TX/MIN,PROV/G F E/CGPMP3H-KAT/2022	AON	Prévisions	04/07/2022	06/07/2022	05/08/2022	20/08/2022	04/09/2022	06/09/2022	11/09/2022	26/09/2022	06/10/2022			09/10/2022	09/10/2022	
						Réalisations														
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION A LUBUMBASHI DE LA MAISON D'ACCUEIL POUR LA JEUNE FILLE EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL.	208 530 000,00	2210400651500000823212030106	AAO 003/TX/MIN,PROV/G F E/CGPMP3H-KAT/2022	AON	Prévisions	04/07/2022	06/07/2022	05/08/2022	20/08/2022	04/09/2022	06/09/2022	11/09/2022	26/09/2022	06/10/2022			09/10/2022	09/10/2022	
						Réalisations														
COUT TOTAL		433 151 923,00																		

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Honorable Leopoldine SALILA NKONDE





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DES TRAVAUX PAR CONSULTATION RESTREINTE


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DC		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° demande de cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux candidats	Date limite dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et signature de la lettre de marché	Approbation du marché	Date de notification du titulaire
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A PWETO	40 000 000,00	2210400651500000823212031500	DC 001/TX/MIN,PROV/G,FE/CGPMP3/H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	25/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
						Réalisations								
2	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A SAKANIA	40 000 000,00	2210400651500000823212031604	DC 002/TX/MIN,PROV/G,FE/CGPMP3/H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	25/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
						Réalisations								
3	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A KASENGA	40 000 000,00	2210400651500000823212031200	DC 003/TX/MIN,PROV/G,FE/CGPMP3/H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	25/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
						Réalisations								
4	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A KAMBOVE	40 000 000,00	2210400651500000823212031100	DC 004/TX/MIN,PROV/G,FE/CGPMP3/H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	25/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
						Réalisations								
5	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A KIPUSHI	40 000 000,00	2210400651500000823212031300	DC 005/TX/MIN,PROV/G,FE/CGPMP3/H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	25/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
						Réalisations								
6	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DEVANT SERVIR DES FOYERS SOCIAUX OU MAISONS DE LA FEMME A MITWABA	40 000 000,00	2210400651500000823212031400	DC 006/TX/MIN,PROV/G,FE/CGPMP3/H-KAT/2022	CR	Prévisions	13/06/2022	15/06/2022	22/06/2022	25/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
						Réalisations								
	Coût Total	240 000 000												

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Honorable Leopoldine SALILA NKONDE





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT
Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthodes de passation	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Elaboration du BSB	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objction sur Rap. d'Et.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objction	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ACQUISITION D'UN BUS POUR LE TRANSPORT DES AGENTS ADMINISTRATIFS DU CENTRE DE LUKUNI	166 624 000,00	2210400651500000724522030001	AAO 001\FX\MIN\PROVIG F E\CGMP\3H-KAT\2022	ADN	Prévisions	20/05/2022	20/05/2022	21/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	23/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	25/08/2022	
2	ACQUISITION D'UN VEHICULE 4X4 POUR LE MINISTERE DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT	118 862 100,00	2210400651500000724522030001	AAO 002\FX\MIN\PROVIG F E\CGMP\3H-KAT\2022	ADN	Prévisions	20/05/2022	22/05/2022	21/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	23/07/2022	28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022		25/08/2022	25/08/2022	
3	ACQUISITION D'UN TERRAIN DESTINE A LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ENCADREMENT DES JEUNES FILLES EN RUPTURE DE LIEN FAMILIAL	104 265 000,00	2210400651500000822112031101	AAO 003\FX\MIN\PROVIG F E\CGMP\3H-KAT\2022	ADN	Prévisions	22/06/2022	24/06/2022	24/07/2022	08/08/2022	23/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	14/09/2022	24/09/2022		27/09/2022	27/09/2022	
4	ACQUISITION DE 4000 Pagnes A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME POUR LES 3 VILLES ET 4 TERRITOIRES DE LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	83 412 000,00	2210400651500000460512030001	ADR 004\FX\MIN\PROVIG F E\CGMP\3H-KAT\2022	ADN	Prévisions	01/02/2022	03/02/2022	05/03/2022	20/03/2022	04/04/2022	06/04/2022	11/04/2022	26/04/2022	06/05/2022		09/05/2022	09/05/2022	
Coût Total		473 363 100																	

FAIT A LUBUMBASHI LE

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Honorable Leopoldine SALILA NKONDE





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE PROVINCIAL DU GENRE,FAMILLE ET ENFANT

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgét en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDI et de la BP	Non Objection sur les TDI et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
																							5
1	ETUDES DE FAISABILITE A EFFECTUER DANS LE DOMAINE DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT	10 000 000,00	2210400651500000561862030001	AMI 001/MIN,PROV/GFE/CGPMP3H-KAT/2022	DP	Prévisions	21/07/2022	05/08/2022	20/09/2022	21/09/2022	20/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	22/10/2022	06/11/2022	13/11/2022	28/11/2022	29/11/2022			02/12/2022	09/12/2022	16/12/2022
						Réalisations																	
2	ELABORATION DE DEVIS DANS LE DOMAINE DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT	10 000 000,00	2210400651500000561862030001	AMI 002/MIN,PROV/GFE/CGPMP3H-KAT/2022	DP	Prévisions	21/07/2022	05/08/2022	20/09/2022	21/09/2022	20/09/2022	05/10/2022	20/10/2022	22/10/2022	06/11/2022	13/11/2022	28/11/2022	29/11/2022			02/12/2022	09/12/2022	16/12/2022
						Réalisations																	
Coût Total		20 000 000,00																					

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Honorable Leopoldine SALILA NKONDE





AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE PROVINCIAL DU GENRE, FAMILLE ET ENFANT
Période: du 1er Janvier au 31 décembre Exercice budgétaire: 2022
SECTEUR : GENRE, FAMILLE ET ENFANT

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES AVEC PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PEALABLE DES DAO

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMR		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AM	Publication AM	Dépot des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur le lots restreints	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ORGANISME DE FORMATION DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL POLITIQUE ET ADMINISTRATIF DANS LE DOMAINE DU GENRE ET AUTRES Y AFFERENTS. DES FORMATIONS ET STAGES DE PROFESSIONNALISATION SUR LES MATIERES SPECIFIQUES	38 256 914,00	2210400651500000561962030001	AM 001/MIN PROVIG.F.E/COPI/PSH-KAT/2022	DP	02/08/2022	17/08/2022	19/08/2022	18/08/2022	02/10/2022	18/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	06/11/2022	06/12/2022	21/12/2022	06/01/2023	07/01/2023	14/01/2023	16/01/2023	31/01/2023	19/02/2023						
	Coeff Total	38 256 914,00																										

Fait à Lubumbashi, le

L'AUTORITE CONTRACTANTE

Honorable Leopoldine SALILA NKONDE

