

République Démocratique du Congo

Province du Lualaba



DOT TFM

DOTATION TENKE FUNGURUME MINING


PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

PAIX

SEPTEMBRE 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction et Asphalage de l'avenue Lualaba à Fungurume long de 3Km		00017257000280482000181	AO/2024/CGPMP/DTFMLBAMT/001	AON	Prévisions Réalisations	2 sept. 2024 23 sept. 2024	24 sept. 2024	23 oct. 2024	7 nov. 2024	28 nov. 2024	29 nov. 2024	6 déc. 2024	27 déc. 2024	6 janv. 2025	-	9 janv. 2025	9 janv. 2025	29 janv. 2025	
2	Construction et Asphalage de l'avenue Inamizi à Fungurume long de 1 Km		00017257000280482000181	AO/2024/CGPMP/DTFMLBAMT/002	AON	Prévisions Réalisations	2 sept. 2024 23 sept. 2024	24 sept. 2024	23 oct. 2024	7 nov. 2024	28 nov. 2024	29 nov. 2024	6 déc. 2024	27 déc. 2024	6 janv. 2025	-	9 janv. 2025	9 janv. 2025	29 janv. 2025	
3	construction d'une route en terre battue long de 14Km Tenke-Tshilongo		00017257000280482000181	AO/2024/CGPMP/DTFMLBAMT/003	AON	Prévisions Réalisations	2 sept. 2024 23 sept. 2024	24 sept. 2024	23 oct. 2024	7 nov. 2024	28 nov. 2024	29 nov. 2024	6 déc. 2024	27 déc. 2024	6 janv. 2025	-	9 janv. 2025	9 janv. 2025	29 janv. 2025	
4	Construction d'une route en terre battue long de 4 Km au village Kando		00017257000280482000181	AO/2024/CGPMP/DTFMLBAMT/004	AON	Prévisions Réalisations	2 sept. 2024 23 sept. 2024	24 sept. 2024	23 oct. 2024	7 nov. 2024	28 nov. 2024	29 nov. 2024	6 déc. 2024	27 déc. 2024	6 janv. 2025	-	9 janv. 2025	9 janv. 2025	29 janv. 2025	
5	construction d'un pont de 20 M de porté sur 11 M de largeur sur l'avenue Inamizi à Fungurume		00017257000280482000181	AO/2024/CGPMP/DTFMLBAMT/005	AON	Prévisions Réalisations	4 sept. 2024 25 sept. 2024	26 sept. 2024	25 oct. 2024	9 nov. 2024	29 nov. 2024	2 déc. 2024	9 déc. 2024	30 déc. 2024	9 janv. 2025	-	14 janv. 2025	14 janv. 2025	3 févr. 2025	
6	Construction d'un pont de 10 M de porté sur 7 M de largeur au village Lukotola		00017257000280482000181	AO/2024/CGPMP/DTFMLBAMT/006	AON	Prévisions Réalisations	4 sept. 2024 25 sept. 2024	26 sept. 2024	25 oct. 2024	9 nov. 2024	29 nov. 2024	2 déc. 2024	9 déc. 2024	30 déc. 2024	9 janv. 2025	-	14 janv. 2025	14 janv. 2025	3 févr. 2025	
7	Construction d'un forage semi-industriel doté d'un reseau de distribution et d'un château d'eau d'une capacité de 200		00017257000280482000181	AO/2024/CGPMP/DTFMLBAMT/007	AON	Prévisions Réalisations	6 sept. 2024 27 sept. 2024	28 sept. 2024	27 oct. 2024	11 nov. 2024	2 déc. 2024	3 déc. 2024	10 déc. 2024	31 déc. 2024	10 janv. 2025	-	15 janv. 2025	15 janv. 2025	4 févr. 2025	
8	Forage de 3 puits ordinaire dans l'agglomeration de Tenke		00017257000280482000181	AO/2024/CGPMP/DTFMLBAMT/008	AON	Prévisions Réalisations	6 sept. 2024 27 sept. 2024	28 sept. 2024	27 oct. 2024	11 nov. 2024	2 déc. 2024	3 déc. 2024	10 déc. 2024	31 déc. 2024	10 janv. 2025	-	15 janv. 2025	15 janv. 2025	4 févr. 2025	
10	Coût Total																			


Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 - RDC -

LE PRESIDENT



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Désignation Budgetaire	Codex Budgetaire	N° AM		Méthode de passation	Préparation AM	Appel à soumission sur F.A.M	Publication AM	Débat des soumissionnaires	Évaluation des offres	Appel à soumission sur la base restreinte	Publication des TDR et de la SP	Appel à soumission sur la base de la SP	Débat Lettres d'Intention de Prop.	Appel à soumission de Prop. Techn.	Appel à soumission sur rapport ST	Évaluation des offres	Signature de l'acte de soumission	Appel à soumission sur le contrat	Approbation de l'acte de soumission	Signature de l'acte de soumission	Signature de l'acte de soumission	Signature de l'acte de soumission	Signature de l'acte de soumission	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Bureau d'études		00017257000280482000181	AMI/2024/DCGPMP/DTFMLBA/PI/001	AOI	Prévisions	02/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	23/10/2024	07/11/2024	28/11/2024	13/12/2024	07/01/2025	08/01/2025	07/02/2025	22/02/2025	14/03/2025	15/03/2025	30/03/2025	04/04/2025	25/04/2025	05/05/2025			
2						Réalisations																				
	Coût Total																									


Roger RUMBU KAYUMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale de Contrôle
 des Marchés et des Prestations

Le Président



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration de DAD	Non Objection	Publication AAB	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Acquisition d'un vehicule 4X4		00017257000280482010172	AO/2024/CGPMP/DTFM/LBA/FSJ/001	AON	Prévisions	4 sept. 2024	25 sept. 2024	26 sept. 2024	25 oct. 2024	9 nov. 2024	29 nov. 2024	2 déc. 2024	9 déc. 2024	30 déc. 2024	9 janv. 2025	-	14 janv. 2025	14 janv. 2025	3 févr. 2025
2						Réalisations														
	Coût Total	-				Prévisions														
						Réalisations														


Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba

Le Président

