



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 001/CGPMP/MINATOPACRE/NK/15**

**MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION**

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2015

N° du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Budgetaires	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES								PHASE 3: CONCLUSION ET SUIVI DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Cote Budget	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du P.O	Vue Objets	Publication L.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vue Objets sur Exp. d'Ev.	Publication attributive	Site au point de contact	Vue Objets	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date exécution	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Acquisition d'un Kit complet des matériels d'asphaltage	1.850.000.000	25.001.75.10	01K05FCGPM/MINATOPACRE/15	AOI	Prévisions 24/03/2015	10/04/2015	1/05/2015	1/05/2015	24/05/2015	10/06/2015	20/06/2015	23/06/2015	08/07/2015	18/07/2015			20/07/2015	29/07/2015	12/08/2015	11/09/2015		
						Évaluatives																	
2	Acquisition d'équipements de bureau	2.769.850	25.001.71.10	02OCF10GPM/MINATOPACRE/15	OO	Prévisions 15/04/2015							20/06/2015										
						Évaluatives																	
3	Acquisition d'équipements informatiques	3.775.600	25.001.71.20	03OCF10GPM/MINATOPACRE/15	OO	Prévisions 17/04/2015							27/06/2015										
						Évaluatives																	
4	Acquisition des véhicules terrestres	1.847.800.000	25.001.75.20	04K05FCGPM/MINATOPACRE/15	AOI	Prévisions 27/03/2015	11/04/2015	1/05/2015	1/05/2015	20/05/2015	10/06/2015	20/06/2015	23/06/2015	08/07/2015	18/07/2015			20/07/2015	29/07/2015	12/08/2015	11/09/2015		
						Évaluatives																	
5	Acquisition d'un outillage moderne pour la réhabilitation du garage STA	47.106.000	25.001.75.30	05K05FCGPM/MINATOPACRE/15	ADN	Prévisions 30/03/2015	14/04/2015	14/05/2015	14/05/2015	24/05/2015	13/06/2015	24/06/2015	27/06/2015	19/07/2015	29/07/2015			26/08/2015	28/08/2015	17/09/2015	17/09/2015		
						Évaluatives																	
6	Acquisition d'équipements téléphoniques.	17.235.000	25.017.838	06K05FCGPM/MINATOPACRE/15	ADP	Prévisions 01/04/2015		02/05/2015	02/05/2015	30/05/2015	02/06/2015	10/06/2015	15/06/2015	01/07/2015	11/07/2015			19/07/2015	18/07/2015	05/08/2015	05/08/2015		
						Évaluatives																	



Fait à Goma le, 19 MAR 2015

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES a.i,

Prof Anselme KITAKYA

MINISTRE PROVINCIAL DE L'ENVIRONNEMENT, TOURISME,  
CULTURES ET ARTS, SPORTS ET LOISIRS