




Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et péri-urbain
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

NOUVEAU

APPROUVE PAR
D.G.C.M.P
LE 2-FEV-2022
Signature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/22 sur les fonds MWINDA
MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE DE				PHASE 2 : EVALUATION			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant en dollars	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des véhicules terrestres	925 000	fonds mwinda	DAO n°001/ANSER/AOI/2021	AOI	Prévisions					31/01/2022	05/02/2022	07/02/2022	22/02/2022	04/03/2022		08/03/2022	28/03/2022		
						Réalisations	23/08/2021		02/11/2021	03/12/2021	11/01/2022									
2	Acquisition des matériels topographiques	1 780 000	fonds mwinda	DAO n°002/ANSER/AOI/2021	AOI	Prévisions				21/01/2022	07/02/2022	12/02/2022	15/02/2022	02/03/2022	12/03/2022		15/03/2022	04/04/2022		
						Réalisations	23/08/2021		02/11/2021	20/12/2021										
3	Acquisition des mobiliers de bureau	180 000	fonds mwinda	DAO n°01/ANSER/AON/2022	AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	14/04/2022	29/04/2022	04/05/2022	07/05/2022	22/05/2022	01/06/2022		04/06/2022	23/06/2022	
						Réalisations														
4	Acquisition des équipements informatiques	210 000	fonds mwinda	DAO n°02/ANSER/AON/2022	AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	14/04/2022	29/04/2022	04/05/2022	07/05/2022	22/05/2022	01/06/2022		04/06/2022	23/06/2022	
						Réalisations														
5	Acquisition d'un logiciel comptable	50 000	fonds mwinda	DAO n°03/ANSER/AON/2022	AON	Prévisions	10/02/2022	NA	15/02/2022	17/03/2022	01/04/2022	NA	05/04/2022	08/04/2022	23/04/2022	03/05/2022		06/05/2022	25/05/2022	
						Réalisations														
6	Acquisition des fournitures de bureau	80 000	fonds mwinda	DAO n°004/ANSER/AON/2021	AON	Prévisions	10/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	30/03/2022	14/04/2022	29/04/2022	04/05/2022	07/05/2022	22/05/2022	01/06/2022		04/06/2022	23/06/2022	
						Réalisations														
Coût Total		3 125 000	fonds mwinda																	



REÇU PAR LA
D.G.M.P.
02.FEV.2022

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
07/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	12/08/2022	27/08/2022	07/09/2022		09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
07/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	12/08/2022	27/08/2022	07/09/2022		09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA
07/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	12/08/2022	27/08/2022	07/09/2022		09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
04/06/2022	19/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	26/07/2022	05/08/2022		10/08/2022	25/08/2022	29/08/2022
04/06/2022	19/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	26/07/2022	05/08/2022		10/08/2022	25/08/2022	29/08/2022
04/06/2022	19/06/2022	22/06/2022	07/07/2022	11/07/2022	26/07/2022	05/08/2022		10/08/2022	25/08/2022	29/08/2022
07/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	09/08/2022	12/08/2022	27/08/2022	07/09/2022		09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022

Fait à Kinshasa, le ..

