

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

A. MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison/Début travaux	
																					Durée
1	ENTRETIEN BATIMENTS ET REPARATION DIVERS	11 708 250,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/01/2015	DC	Prévisions															
2	ACQUISITION EQUIPEMENTS DE FROID ET AUTRES MATERIELS	15 461 615,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/02/2015	DC	Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15	11/04/15	11/04/15	01/05/15		
3	ACQUISITION PIECES DE RECHANGE DES VEHICULES	22 320 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/03/2015	DC	Prévisions	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15	11/04/15	11/04/15	01/05/15		
4	ACQUISITION ARTICLES ET PRODUIT DIVERS D'ENTRETIEN	24 723 600,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/04/2015	DC	Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15	11/04/15	11/04/15	01/05/15		
5	ACQUISITION LOGICIEL GRATEC ADVANCE BRIDGE	31 387 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/08/2014	DC	Prévisions							02/02/15	05/02/15		15/02/15	18/02/15	10/03/15	09/04/15		
6	ACQUISITION EQUIPEMENTS WAVETEC (MATERIELS DE COMPTAGE DE TRAFICS) ET FORMATION	31 387 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/05/2014	DC	Réalisations	18/06/14	18/07/14	22/07/14	02/02/15			03/02/15	05/03/15	20/03/15	25/03/15	28/03/15	08/04/15	11/04/15	11/04/15	01/05/15
7	ACQUISITION HABILLEMENT ET TENUE DE CHANTIERS	37 900 155,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/06/2015	DC	Prévisions	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15	11/04/15	11/04/15	01/05/15		
8	ACQUISITION APPAREIL D'AUSCULTATION SONIQUE DES PIEUX	46 453 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/07/2015	DC	Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15	11/04/15	11/04/15	01/05/15		
9	ACQUISITION EQUIPEMENTS DE CONNEXION INTERNET DES CHANTIERS	47 002 200,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/08/2015	DC	Prévisions	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15	11/04/15	11/04/15	01/05/15		
10	ENTRETIEN EQUIPEMENTS DE TOPOGRAPHIE ET CARTOGRAPHIE	56 190 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/01/2015	AON	Prévisions	09/02/15		10/02/15	12/03/15	27/03/15	11/04/15	16/04/15	20/04/15		30/04/15	03/05/15	03/05/15	23/05/15		
11	ACQUISITION DES LOGICIELS (AUTOCAD, ARCGIS, MAPINFO, GOOGLE EARTH PRO, ETC....)	58 774 740,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/02/2015	AON	Réalisations	09/02/15		10/02/15	12/03/15	27/03/15	11/04/15	16/04/15	20/04/15		30/04/15	03/05/15	03/05/15	23/05/15		
12	ACQUISITION DES VIVRES POUR LES FESTIVITES 2015	58 999 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/10/2015	AON	Prévisions	19/09/15		20/09/15	20/10/15	04/11/15	19/11/15	24/11/15	27/11/15		07/12/15	10/12/15	10/12/15	30/12/15		
13	ACQUISITION GROUPE ELECTROGENE	60 872 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/03/2015	AON	Réalisations	09/02/15		10/02/15	12/03/15	27/03/15	11/04/15	16/04/15	20/04/15		30/04/15	03/05/15	03/05/15	23/05/15		
14	ACQUISITION MATERIELS DE CARTOGRAPHIE ET TELEDETECTION ET FORMATION	100 905 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/04/2015	AON	Prévisions	16/02/15		17/02/15	19/03/15	03/04/15	18/04/15	23/04/15	27/04/15	12/05/15	22/05/15	25/05/15	25/05/15	14/06/15		
15	ACQUISITION ARMOIRES, ETAGERES, COFFRES, TABLES ET CHAISES	108 961 775,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/06/2015	AON	Réalisations	16/02/15		17/02/15	19/03/15	03/04/15	18/04/15	23/04/15	27/04/15	12/05/15	22/05/15	25/05/15	25/05/15	14/06/15		
16	ACQUISITION DROME ET AUTRES APPAREILS DE TOPOGRAPHIQUES ET DE CARTOGRAPHIE	128 300 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/07/2015	AON	Prévisions	23/02/15		24/02/15	26/03/15	10/04/15	25/04/15	30/04/15	04/05/15	19/05/15	29/05/15	01/06/15	01/06/15	21/06/15		
17	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENT JOURNAUX ET PRESSE	133 919 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/08/2015	AON	Réalisations	23/02/15		24/02/15	26/03/15	10/04/15	25/04/15	30/04/15	04/05/15	19/05/15	29/05/15	01/06/15	01/06/15	21/06/15		
18	ACQUISITION ORDINATEURS, IMPRIMANTES, SCANNERS, ONDULEURS ET DISQUES EXTERNES	134 482 650,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/09/2015	AON	Prévisions						02/03/15	07/03/15	10/03/15	25/03/15	04/04/15	07/04/15	07/04/15	27/04/15		
19	ABONNEMENT INTERNET ET COMMUNICATION	138 789 300,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/10/2015	AON	Réalisations	23/02/15		24/02/15	26/03/15	10/04/15	25/04/15	30/04/15	04/05/15	19/05/15	29/05/15	01/06/15	01/06/15	21/06/15		
20	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES	140 475 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/11/2015	AON	Prévisions	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15	04/04/15	09/04/15	13/04/15	28/04/15	08/05/15	11/05/15	11/05/15	31/05/15		
21	ACQUISITION MATERIELS GEOTECHNIQUES	148 903 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/12/2015	AON	Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15	04/04/15	09/04/15	13/04/15	28/04/15	08/05/15	11/05/15	11/05/15	31/05/15		
22	ACQUISITION ORDINATEURS, ACQUISITION IMPRIMANTES, SCANNERS, ONDULEURS ET DISQUES EXTERNES ET AUTRES	176 271 977,50		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/14/2015	AON	Prévisions	02/03/15		03/03/15	02/04/15	17/04/15	02/05/15	07/05/15	11/05/15	26/05/15	05/06/15	08/06/15	08/06/15	29/06/15		
23	ACQUISITION FOURNITURE DE BUREAU	179 808 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/15/2015	AON	Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15	04/04/15	09/04/15	13/04/15	28/04/15	08/05/15	11/05/15	11/05/15	31/05/15		
24	ACQUISITION MATERIELS DE MESURE ET AUTRES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	267 352 020,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/16/2015	AON	Prévisions	02/03/15	17/03/15	18/03/15	17/04/15	02/05/15	18/05/15	23/05/15	28/05/15	10/06/15	20/06/15	23/06/15	23/06/15	13/07/15		
25	ACQUISITION LUBRIFIANT, ESSENCE ET MAZOUT	354 875 961,44		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/17/2015	AON	Réalisations	02/02/15	17/02/15	18/02/15	20/03/15	04/04/15	20/04/15	25/04/15	28/04/15	13/05/15	23/05/15	28/05/15	28/05/15	15/06/15		
26	ACQUISITION MATERIELS BATHYMETRIQUE	421 425 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/18/2015	AON	Prévisions	02/03/15	17/03/15	18/03/15	17/04/15	02/05/15	18/05/15	23/05/15	26/05/15	10/06/15	20/06/15	24/06/15	24/06/15	14/07/15		
27	ACQUISITION DES VEHICULES	448 396 200,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/19/2015	AON	Réalisations	02/03/15	17/03/15	18/03/15	17/04/15	02/05/15	18/05/15	23/05/15	26/05/15	10/06/15	20/06/15	24/06/15	24/06/15	14/07/15		
28	ACQUISITION MATERIELS SPECIFIQUES (SCANNER POUR STRUCTURES, APPAREILS DE MESURE DE DEPLACEMENT DE STRUCTURES, APPAREILS DE DETECTION DES CABLES ENFERMES, ETC.)	513 373 950,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/01/2014	AOI	Prévisions															
	Coût Total A	2 191 691 923,94				Réalisations	14/07/14	24/07/14	28/07/14	11/09/14	13/10/14	18/10/14	23/10/14	29/10/14	28/11/14	02/03/15	05/03/15	25/03/15	24/04/15		

Fait à Kinshasa, le 27 Janvier 2015

Charles Médard LUNGA
Directeur Général



A. MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat en FC	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison/Début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Durée					Finalité	15 jours	1 jours	à 30 jours	15 jours	15 jours	5 jour	3 jours	15 jours	10 jours			3 jours	0 jours	20 jours
1	ENTRETIEN BATIMENTS ET REPARATION DIVERS	11 706 250,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/01/2015	DC	Prévisions Réalisations														
2	ACQUISITION EQUIPEMENTS DE FROID ET AUTRES MATERIELS	15 461 615,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/02/2015	DC	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15		11/04/15	11/04/15	01/05/15
3	ACQUISITION PIECES DE RECHANGE DES VEHICULES	22 320 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/03/2015	DC	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15		11/04/15	11/04/15	01/05/15
4	ACQUISITION ARTICLES ET PRODUIT DIVERS D'ENTRETIEN	24 723 600,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/04/2015	DC	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15		11/04/15	11/04/15	01/05/15
5	ACQUISITION LOGICIEL GRATEC ADVANCE BRIDGE	31 387 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/08/2014	DC	Prévisions Réalisations	18/06/14		18/06/14	18/07/14	22/07/14		02/02/15	05/02/15		15/02/15		18/02/15	10/03/15	09/04/15
6	ACQUISITION EQUIPEMENTS WAVETEC (MATERIELS DE COMPTAGE DE TRAFICS) ET FORMATION	31 387 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/05/2014	DC	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15		11/04/15	11/04/15	01/05/15
7	ACQUISITION HABILLEMENT ET TENUE DE CHANTIERS	37 900 155,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/06/2015	DC	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15		11/04/15	11/04/15	01/05/15
8	ACQUISITION APPAREIL D'AUSCULTATION SONIQUE DES PIEUX	46 453 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/07/2015	DC	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15		11/04/15	11/04/15	01/05/15
9	ACQUISITION EQUIPEMENTS DE CONNEXION INTERNET DES CHANTIERS	47 002 200,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /DC/08/2015	DC	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15		25/03/15	28/03/15		08/04/15		11/04/15	11/04/15	01/05/15
10	ENTRETIEN EQUIPEMENTS DE TOPOGRAPHIE ET CARTOGRAPHIE	56 190 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/01/2015	AON	Prévisions Réalisations	09/02/15		10/02/15	12/03/15	27/03/15	11/04/15	16/04/15	20/04/15		30/04/15		03/05/15	03/05/15	23/05/15
11	ACQUISITION DES LOGICIELS (AUTOCAD, ARCGIS, MAPINFO, GOOGLE EARTH PRO, ETC....)	58 774 740,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/02/2015	AON	Prévisions Réalisations	09/02/15		10/02/15	12/03/15	27/03/15	11/04/15	16/04/15	20/04/15		30/04/15		03/05/15	03/05/15	23/05/15
12	ACQUISITION DES VIVRES POUR LES FESTIVITES 2015	58 999 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/10/2015	AON	Prévisions Réalisations	19/09/15		20/09/15	20/10/15	04/11/15	19/11/15	24/11/15	27/11/15		07/12/15		10/12/15	10/12/15	30/12/15
13	ACQUISITION GROUPE ELECTROGENE	60 872 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/03/2015	AON	Prévisions Réalisations	09/02/15		10/02/15	12/03/15	27/03/15	11/04/15	16/04/15	20/04/15		30/04/15		03/05/15	03/05/15	23/05/15
14	ACQUISITION MATERIELS DE CARTOGRAPHIE ET TELEDETECTION ET FORMATION	100 905 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/04/2015	AON	Prévisions Réalisations	16/02/15		17/02/15	19/03/15	03/04/15	18/04/15	23/04/15	27/04/15	12/05/15	22/05/15		25/05/15	25/05/15	14/06/15
15	ACQUISITION ARMOIRES, ETAGERES, COFFRES, TABLES ET CHAISES	108 961 775,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/06/2015	AON	Prévisions Réalisations	16/02/15		17/02/15	19/03/15	03/04/15	18/04/15	23/04/15	27/04/15	12/05/15	22/05/15		25/05/15	25/05/15	14/06/15
16	ACQUISITION DRONE ET AUTRES APPAREILS DE TOPOGRAPHIQUES ET DE CARTOGRAPHIE	128 300 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/07/2015	AON	Prévisions Réalisations	23/02/15		24/02/15	26/03/15	10/04/15	25/04/15	30/04/15	04/05/15	19/05/15	29/05/15		01/06/15	01/06/15	21/06/15
17	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENT JOURNAUX ET PRESSE	133 919 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/08/2015	AON	Prévisions Réalisations	23/02/15		24/02/15	26/03/15	10/04/15	25/04/15	30/04/15	04/05/15	19/05/15	29/05/15		01/06/15	01/06/15	21/06/15
18	ACQUISITION ORDINATEURS, IPRIMANTES, SCANNERS, ONDULEURS ET DISQUES EXTERNES	134 482 650,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/09/2015	AON	Prévisions Réalisations	20/06/14		20/06/14	21/07/14	17/09/14		02/03/15	07/03/15	10/03/15	25/03/15	04/04/15	07/04/15	07/04/15	27/04/15
19	ABONNEMENT INTERNET ET COMMUNICATION	138 789 300,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/10/2015	AON	Prévisions Réalisations	23/02/15		24/02/15	26/03/15	10/04/15	25/04/15	30/04/15	04/05/15	19/05/15	29/05/15		01/06/15	01/06/15	21/06/15
20	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES	140 475 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/11/2015	AON	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15	04/04/15	09/04/15	13/04/15	28/04/15	08/05/15		11/05/15	11/05/15	31/05/15
21	ACQUISITION MATERIELS GEOTECHNIQUES	148 903 500,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/12/2015	AON	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15	04/04/15	09/04/15	13/04/15	28/04/15	08/05/15		11/05/15	11/05/15	31/05/15
22	ACQUISITION ORDINATEURS, ACQUISITION IPRIMANTES, SCANNERS, ONDULEURS ET DISQUES EXTERNES ET AUTRES	176 271 977,50		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/14/2015	AON	Prévisions Réalisations	02/03/15		03/03/15	02/04/15	17/04/15	02/05/15	07/05/15	11/05/15	26/05/15	05/06/15		08/06/15	08/06/15	28/06/15
23	ACQUISITION FOURNITURE DE BUREAU	179 808 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/15/2015	AON	Prévisions Réalisations	02/02/15		03/02/15	05/03/15	20/03/15	04/04/15	09/04/15	13/04/15	28/04/15	08/05/15		11/05/15	11/05/15	31/05/15
24	ACQUISITION MATERIELS DE MESURE ET AUTRES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	267 352 020,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/16/2015	AON	Prévisions Réalisations	02/03/15	17/03/15	18/03/15	17/04/15	02/05/15	18/05/15	23/05/15	26/05/15	10/06/15	20/06/15		23/06/15	23/06/15	13/07/15
25	ACQUISITION LUBRIFIANT, ESSENCE ET MAZOUT	354 875 961,44		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/17/2015	AON	Prévisions Réalisations	02/02/15	17/02/15	18/02/15	20/03/15	04/04/15	20/04/15	25/04/15	28/04/15	13/05/15	23/05/15		26/05/15	26/05/15	15/06/15
26	ACQUISITION MATERIELS BATHYMETRIQUE	421 425 000,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/18/2015	AON	Prévisions Réalisations	02/03/15	17/03/15	18/03/15	17/04/15	02/05/15	18/05/15	23/05/15	26/05/15	10/06/15	20/06/15		24/06/15	24/06/15	14/07/15
27	ACQUISITION DES VEHICULES	448 396 200,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AON/19/2015	AON	Prévisions Réalisations	02/03/15	17/03/15	18/03/15	17/04/15	02/05/15	18/05/15	23/05/15	26/05/15	10/06/15	20/06/15		24/06/15	24/06/15	14/07/15
28	ACQUISITION MATERIELS SPECIFIQUES (SCANNER POUR STRUCTURES, APPAREILS DE MESURE DE DEPLACEMENT DE STRUCTURES, APPAREILS DE DETECTION DES CABLES ENFERMES, ETC...)	513 373 950,00		ACGT/DG/CGPMP/MF /AOI/01/2014	.AOI	Prévisions Réalisations	14/07/14	24/07/14	26/07/14	11/08/14	13/10/14	18/10/14	23/10/14	29/10/14	29/11/14		02/03/15	05/03/15	25/03/15	24/04/15
Coût Total A		2 191 691 923,94																		

Fait à Kinshasa, le 27 Janvier 2015

Charles Médard LUNGA MWAMBA

Directeur Général



