

APPROUVÉ PAR LA
9-6-6-M-P
 Le:
 Signature :



MINISTRE DE L'URBANISME ET HABITAT

Dr. M. N. N. N.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'EXERCICE 2024

MARCHES DES FOURNITURES N°024/CAB/MIN.ETAT/MIN.UH/SG-UH/CGPMP/RKM/2024

Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre; *Exercice budgétaire: 2024*

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| | Intitulé du marché | Coût estimatif en FC | Code budget | Mode de passat | Prév. et réalis | Elaboration du DAO | ANO | Publ AAO | Date limite de dépôt des offres | Eval. des offres | ANO | Publ. Attrib. | Mise au point du contrat | ANO sur le contrat | Appro. du contrat | Montant du contrat | Notification | Entrée en vigueur | Date d'exécet/ou de livrais. |
| 1 | Acquisition des mobiliers de bureau en faveur du FONHAB, ACOPRIM, SG-UH et GUPEC | | 724521 | AON | Prévis | 01/04/24 | 16/04/24 | 19/04/24 | 20/05/24 | 05/06/24 | 20/06/24 | 01/07/24 | 05/07/24 | 21/07/24 | 01/08/24 | - | 03/08/24 | 23/08/24 | - |
| 2 | Acquisition d'équipements informatiques pour ACOPRIM, FONHAB et SG-UH (en 3 lots) | | 724521 | AON | Prévis | 01/04/24 | - | 04/04/24 | 06/05/24 | 21/05/24 | - | 31/05/24 | 05/06/24 | - | 10/06/24 | - | 13/06/24 | 23/06/24 | - |
| 3 | Acquisition des imprimés administratifs, contrats de bail et les items d'accompagnement | | 724521 | AOI | Prévis | 01/04/24 | 16/04/24 | 19/04/24 | 20/05/24 | 11/06/24 | 26/06/24 | 01/07/24 | 01/07/24 | 19/07/24 | 29/07/24 | - | 02/08/24 | 22/08/24 | - |
| 4 | Acquisition matériels roulants pour GUPEC | | 724521 | AON | Prévis | 01/04/24 | - | 04/04/24 | 06/05/24 | 28/05/24 | - | 31/05/24 | 05/06/24 | 20/06/24 | 01/07/24 | - | 04/07/24 | 24/07/24 | - |


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le 10 AVR 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5 | Acquisition d'équipements de construction pour ACOPRIM | 724511 | AON | Prévis | 01/04/24 | 16/04/24 | 19/04/24 | 20/05/24 | 11/06/24 | 26/06/24 | 01/07/24 | 04/07/24 | 19/07/24 | 29/07/24 | 02/08/24 | 22/08/24 |
| | | | | Réalis | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Acquisition des matériels de laboratoire, de topographie, de géolocalisation et de télédétection pour ACOPRIM | 724811 | CF | Prévis | | | 19/04/24 | 20/05/24 | 11/06/24 | | 10/05/24 | 13/05/24 | 28/05/24 | 07/06/24 | 10/06/24 | 01/07/24 |
| | | | | Réalis | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Acquisition de deux bus pour le transport des agents de SG-UH | 664341 | AOI | Prévis | 01/04/24 | 16/04/24 | 19/04/24 | 20/05/24 | 11/06/24 | 26/06/24 | 01/07/24 | 04/07/24 | 19/07/24 | 29/07/24 | 02/08/24 | 22/08/24 |
| | | | | Réalis | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Acquisition d'équipements Informatiques pour SG-UH | 664341 | AON | Prévis | NA | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16/04/24 | 26/04/24 | 29/04/24 | 20/05/24 |
| | | | | Réalis | 22/06/23 | 07/07/23 | 21/07/23 | 16/08/23 | 28/09/23 | 13/10/23 | 17/10/23 | 30/10/23 | | | | |
| 9 | Acquisition de douze (12) véhicules terrestres pour FONHAB | 664341 | AOI | Prévis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16/04/24 | 26/04/24 | 29/04/24 | 20/05/24 |
| | | | | Réalis | 22/06/23 | 07/07/23 | 09/08/23 | 24/08/23 | 28/09/23 | 13/10/23 | 17/10/23 | 30/10/23 | | | | |
| 10 | Acquisition de douze (12) véhicules terrestres pour l'ACOPRIM | 664341 | AOI | Prévis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16/04/24 | 26/04/24 | 29/04/24 | 20/05/24 |
| | | | | Réalis | 22/06/23 | 07/07/23 | 09/08/23 | 24/08/23 | 28/09/23 | 13/10/23 | 17/10/23 | 30/10/23 | | | | |
| 11 | Acquisition de vingt (20) jeeps pour SG-UH | 664341 | AOI | Prévis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16/04/24 | 26/04/24 | 29/04/24 | 20/05/24 |
| | | | | Réalis | 22/06/23 | 07/07/23 | 09/08/23 | 24/08/23 | 28/09/23 | 13/10/23 | 17/10/23 | 30/10/23 | | | | |
| 12 | Acquisition d'équipements Informatiques pour ACOPRIM | 664341 | AON | Prévis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16/04/24 | 26/04/24 | 29/04/24 | 20/05/24 |
| | | | | Réalis | 26/06/23 | 10/07/23 | 09/08/23 | 23/08/23 | 28/09/23 | 13/10/23 | 17/10/23 | 30/10/23 | | | | |
| 13 | Acquisition d'équipements Informatiques pour FONHAB | 664341 | AON | Prévis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16/04/24 | 26/04/24 | 29/04/24 | 20/05/24 |
| | | | | Réalis | 26/06/23 | 10/07/23 | 09/08/23 | 23/08/23 | 28/09/23 | 13/10/23 | 17/10/23 | 30/10/23 | | | | |

Fait à Kinshasa, le 05 AVR 2024

Secrétaire Permanent / CGMPM

KUMBI KABEYA Jean-Pierre



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET HABITAT

Le Ministre d'Etat

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'EXERCICE 2024

MARCHES DES TRAVAUX N°024/CAB/MIN.ETAT/MIN.UH/SG-UH/CGPMP/RKM/2024

Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre; Exercice budgétaire: 2024


| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|---------------------------------|-------------------|----------|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|---|---|
| | Intitulé du marché | Coût estimatif en FC | Code budget | Mode de passat | Prév. et réélis | Elaboration du DAO | ANO | Publ AAO | Date limite de dépôt des offres | Evalu. des offres | ANO | Publ. Attrib. | Mise au point du contrat | ANO sur le contrat | Appro. du contrat | Montant du contrat | Notification | Entrée en vigueur | Date d'exécution de travaux de livraisons | |
| 1 | Travaux de construction de 4100 logements sociaux première phase à travers les Villes de la RDC | 1000000000 | 823211 | AON | Prévis | 01/04/24 | 16/04/24 | 19/04/24 | 20/05/24 | 05/06/24 | 20/06/24 | 01/07/24 | 06/07/24 | 21/07/24 | 01/08/24 | - | 03/08/24 | 23/08/24 | - | |
| 2 | Travaux de construction d'une salle pour implantation d'un laboratoire d'essai mécanique de sol pour le SG-UH | 1000000000 | 823211 | AON | Réélis | 01/04/24 | 16/04/24 | 19/04/24 | 20/05/24 | 05/06/24 | 20/06/24 | 01/07/24 | 06/07/24 | 21/07/24 | 01/08/24 | - | 03/08/24 | 23/08/24 | - | |
| 3 | Travaux de construction d'une salle de dessin | 1000000000 | 823211 | AON | Prévis | 01/04/24 | 16/04/24 | 19/04/24 | 20/05/24 | 05/06/24 | 20/06/24 | 01/07/24 | 06/07/24 | 21/07/24 | 01/08/24 | - | 03/08/24 | 23/08/24 | - | |
| 4 | Travaux de construction d'un immeuble de trois étages au profit du SG-UH | 1000000000 | 823211 | AON | Prévis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16/04/24 | 16/04/24 | - | 29/04/24 | 20/05/24 | - | |
| | | | | | Réélis | 22/06/24 | 07/07/23 | 21/07/23 | 05/08/23 | 28/08/23 | 13/10/23 | 17/10/23 | 30/10/23 | - | - | - | - | - | - | - |

APPROUVE PAR LA
 D. G. M. P.
 10 AVR 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---|
| 5 | Travaux de construction d'un bâtiment administratif | 823211 | AON | Prévis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16/04/24 | 16/04/24 | 16/04/24 | Signature | 29/04/24 | 20/05/24 | |
| | | | | Réalis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Travaux de réhabilitation de l'immeuble ATF | 823211 | AON | Prévis | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16/04/24 | 16/04/24 | 16/04/24 | - | 29/04/24 | 20/05/24 | |
| | | | | Réalis | 22/06/23 | 07/07/23 | 21/07/23 | 05/08/23 | 28/09/23 | 13/10/23 | 17/10/23 | 30/10/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fait à Kinshasa, le 10 AVR 2024

Secrétaire Permanent/CGPMP



KUMBI KABEYA Jean-Pierre