

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

Cellule Infrastructures

PROJET DE REOUVERTURE ET D'ENTRETIEN DES
ROUTES HAUTEMENT PRIORITAIRES,
« PRO ROUTES »

Fonds Fiduciaire Banque Mondiale - DFID

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU
FINANCEMENT INITIAL DU PRO-ROUTES
POUR L'ANNEE 2015**

I. GENERALITES

1.1. Informations sur le Projet

Pays: République Démocratique du Congo

Emprunteur: Gouvernement de la République Démocratique du Congo

Nom du Projet : Projet de Réouverture et d'Entretien des Routes Hautement Prioritaire (PRO-ROUTES)

Don n° : IDA H3590–DRC et TF92300

Agence d'Exécution du Projet : Cellule Infrastructures

1.2. Date d'approbation du plan de passation des marchés

Date d'approbation du plan original : 13 août 2008

Date d'approbation de la mise à jour n°1 : Décembre 2010

Date d'approbation de la mise à jour n°2 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 24 mars 2011 :

Date d'approbation de la mise à jour n° 3 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 10 septembre 2011 :

Date d'approbation de la mise à jour n° 4 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 29 février 2012 :

Date d'approbation de la mise à jour n° 5 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 10 avril 2012 : le 18 mai 2012

Date d'approbation de la mise à jour n° 6 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 29 janvier 2013 : le 15 mars 2013

Date d'approbation de la mise à jour n°7 soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 02 avril 2014 : le 17 avril 2014

Date d'approbation de la présente mise à jour soumise à l'avis de non objection de l'IDA le 30 avril 2015 : le 22 juin 2015

1.3. Date de l'avis général de passation des marchés :

Date de publication n°1 de l'Avis Général de Passation de Marchés : 12/02/2008

Date de publication n°2 de l'Avis Général de Passation de Marchés : 21/05/2009

Date de publication n°3 de l'Avis Général de Passation de Marchés : 27/11/2011

Période couverte par le présent plan de passation de marchés : Avril 2015 à juin 2016 (pour ce qui concerne les processus de passation des marchés proprement dits).

II. FOURNITURES ET TRAVAUX, AINSI QUE SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

2.1. Opérations de passation de marchés :

Les opérations soumises à la revue préalable du Gouvernement de la RDC et de la Banque mondiale sont comme suit :

Réf N°	Seuil de Méthode de passation de marchés	Seuil de Revue préalable par le Gouvernement de la RDC (taux de change à titre indicatif : 1USD/935FC) (sous réserve de prise du Décret correspondant)	Seuil Revue préalable par la Banque
1.	Marchés de fournitures et services annexes		
1.1.	AOI : Appel d'Offres International A partir de 1.000.000 USD.	Tous les marchés par AOI.	Tous les marchés par AOI.
1.2.	AON : Appel d'Offres National A partir de 100.000 USD et jusqu'à moins de 1.000.000 USD. A partir de 500.000 USD et jusqu'à moins de 1.000.000 USD particulièrement pour la fourniture de véhicules ou de carburant.	A partir de l'équivalent de 100.000.000 FC	A partir de 500.000 USD.
1.3.	CF : Consultation de Fournisseurs Moins de 100.000 USD. Moins de 500.000 USD particulièrement pour la fourniture de véhicules ou de carburant.		
1.4	ED : Entente Directe	Tous les marchés par ED.	Tous les marchés par ED.
2.	Marchés de travaux		
2.1.	AOI : Appel d'Offres International A partir de 10.000.000 USD.	Tous les marchés par AOI.	Tous les marchés par AOI.
2.2.	AON : Appel d'Offres National A partir de 200.000 USD et jusqu'à moins de 10.000.000 USD.	A partir de l'équivalent de 200.000.000 FC	A partir de 5.000.000 USD.
2.3.	CF : Consultation de Fournisseurs Moins de 200.000 USD.		

2.2. Plan de Passation de marchés :

Le plan de passation des marchés mis à jour, relatif aux Travaux et celui relatif aux Equipements et Fournitures, ainsi que services autres que les services de consultants sont donnés dans les pages qui suivent. Toutefois, la présente mise à jour n'a pas de marchés d'Equipements et Fournitures ni de services autres que les services de consultants

III. SELECTION DE CONSULTANTS

3.1. Opérations de sélection de consultants :

Les opérations de sélection de Consultant soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale sont comme suit :

Réf N°	Seuil de Méthode de passation de marchés	Seuil de Revue préalable par le Gouvernement de la RDC (taux de change à titre indicatif : 1USD/935FC) (sous réserve de prise du Décret correspondant)	Seuil Revue préalable par la Banque
1.	Marchés de Consultants		
1.1.	Sélection d'un consultant firme	A partir de 50.000.000 FC	A partir de 200.000 USD
1.2.	QC : Sélection d'un consultant firme fondée sur les qualifications des consultants Moins de 200.000 USD.	A partir de 50.000.000 FC	Néant
1.3.	CI : Consultants individuels	A partir de 50.000.000 FC	A partir de 100.000 USD
1.4.	Sélection par Entente Directe (Firmes de Consultants)	Tous les marchés	Tous les marchés

3.2. Listes restreintes pouvant être constituées uniquement de consultants nationaux :

Pour les services de consultants (cas des firmes de consultants) d'un coût estimatif inférieur à 100,000 USD par contrat, la liste restreinte peut être entièrement constituée de firmes nationales, en accord avec le paragraphe 2.7 des Directives pour la sélection et l'emploi des consultants. Ce plafond est rehaussé à 200.000 USD en particulier pour les missions de conception, d'études et de contrôle ou supervision.

3.3. Plan de Passation des marchés :

Les Services de consultants, avec méthodes de sélection et planification y afférentes sont donnés dans les pages qui suivent.

CI après le PPM du Pro-Routes sous Financement initial, mis à jour au 31 mars 2015 avec actualisation des dates de réalisation effective des étapes :

Fournitures / Equipements

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ref. N°	Marché (Description)	Prévu/réal.	Coût (\$ EU 000)	Méthode passation	Preq. (O/N)	Pref. Nat. O/N	Revue Banque (priori/post)	Publication	Ouverture offres	Signature Contrat	Demarrage exécution	Réception provisoire
I	Marchés à passer par la CI											
1.1	Fourniture de deux moteurs pour le bac de Bondo dans la Province du Bas-Uele	Prévu	106,11	AOI	Post qualif	N	Posteriori	22/07/15	03/09/15	<u>22/10/15</u>	22/10/15	11/03/16
		Réalisé										
Total			106,11									

Travaux

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ref. N°	Marché (Description)	Prévu/réal.	Coût estimé (\$ EU 000	Méthode passation	Preq. (O/N)	Prof. Nat. O/N	Revue par la Banque (priori/post)	Publication	Ouverture offres	Signature Contrat	Démarrage exécution	Réception provisoire
I	Marchés à passer par la CI											
1.1	Travaux d'entretien courant mécanisé de la RN4, tronçon Kisangani-Bunduki (525km)	Prévu	2 205,00	AO N	Post qualif	N	A posterior i	13/07/15	13/08/15	01/10/15	30/12/15	30/06/16
		Réalisé										
1.2	Travaux d'entretien courant mécanisé de la RN5, tronçon Kalemie-Uvira (385km)	Prévu	1 617,00	AO N	Post qualif	N	A posterior i	13/07/15	13/08/15	01/10/15	30/12/15	30/06/16
		Réalisé										
II	Marchés des PME											
2.1	Travaux d'entretien courant manuel de la RN4, tronçon Kisangani-Buta, PK315-PK340 et PK 390-398	Prévu	30,00	CF	Préqua i	N	A posterior i	13/04/15	30/04/15	04/06/15	25/06/15	30/06/16
		Réalisé						13/04/15	30/04/15			

2.2	Travaux d'entretien courant manuel de la RN4, tronçon Kisangani-Buta, PK40-PK115 et PK165-PK190	Prévu	120,00	CF	Préqua I	N	A posterior i	09/07/15	23/07/15	27/08/15	17/09/15	30/06/16
		Réalisé										
2.3	Travaux d'entretien courant manuel de la RN5, tronçon Kalemie-Uvira, PK260-PK310	Prévu	45,00	CF	Préqua I	N	A posterior i	13/04/15	30/04/15	04/06/15	25/06/15	30/06/15
		Réalisé						13/04/15	30/04/15			
TOTAL			4									
			017,00									

Remarques:

1. Pour les acquisitions dont le processus est en cours, une actualisation de la planification a été faite par revue des dates de réalisation des opérations en instance. Ces dates sont indiquées en double souligné.
2. Pour les marchés de la CI à revue a posteriori, les dates de soumission des dossiers à l'avis de non objection correspondent en principe à la soumission à la revue préalable par le Gouvernement, pour les Appels d'Offres Nationaux, ou se réfèrent à la validation par la Commission des marchés (pour les rapports) ou à l'approbation de la Coordination de la CI (pour les DAO) pour les autres.
3. Pour d'éventuels marchés à revue à priori, les dossiers ne seront soumis qu'au seul avis de non objection de l'IDA.
4. Pour les travaux d'entretien courant, étant donné qu'il n'y a pas de réception provisoire, les dates renseignées dans la colonne de réception provisoire correspondent à la réception définitive marquant la fin des travaux.
5. Il est envisagé la possibilité d'attribuer l'un des lots du marché 1.2 (tronçon Lulimbi-Uvira) par Entente directe à l'Opérateur minier œuvrant pour le compte de BANRO.

Services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ref . N°	Désignation de la mission	Prévu/Réal.	Coût en \$ EU '000	Méthode Sélection	Revue Banque (priori ou post)	Pub AMI	Finalisation DP	Ouverture offres techniques	Rapport évaluation Techn	Signature Contrat	Début mission	Fin mission
I CONSULTANTS FIRMES												
1.1	Formation des PME en gestion et comptabilité (Reliance de la procédure)	Prévu	139,00	QC	A posteriori	03/07/15	N/A	24/08/15	N/A	02/10/15	30/10/15	29/03/16
	R224	Réalisé										
1.2	Contrôle et supervision des travaux d'entretien courant mécanisé de la RN4, tronçon Kisangani-Bunduki (525km)	Prévu	582,60	SFOC	A priori	27/07/15	07/09/15	15/10/15	02/11/15	11/01/16	26/01/16	30/06/16
		Réalisé										
1.3	Contrôle et supervision des travaux d'entretien courant mécanisé de la RNS, tronçon	Prévu	582,60	SFOC	A priori	27/07/15	07/09/15	15/10/15	02/11/15	11/01/16	26/01/16	30/06/16

	Kalemie-Uvira (385km)	Réalisé																	
	0	Réalisé																	
	Contrôle et supervision des travaux de réhabilitation de la RN5, tronçon Kalemie-Kambu (130km)	Prévu	585,45	OC	A priori	18/12/14	30/03/15	17/04/15	N/A	16/07/15	06/08/15	30/06/16							
	R236	Réalisé				18/12/14	30/03/15	17/04/15											
II CONSULTANTS INDIVIDUELS																			
	Formation en gestion de l'entretien routier par la méthode de GENIS par M. Ahmat SORTHO	Prévu	24,56	ED	A priori	N/A	N/A	N/A	N/A	17/07/15	06/08/15	21/09/15							
		Réalisé																	
	Etude sur le fonds de garanties (Relance de la procédure)	Prévu	53,01	CI	A posteriori	31/07/15	N/A	N/A	27/08/15	14/09/15	21/09/15	19/02/16							
		Réalisé																	

2.3	Zème Formateur local de chefs de chantiers dans le cadre de la mise en oeuvre du système des chantiers pédagogiques en faveur des PME	Prévu	21,00	CI	A posteriori	23/03/15	N/A	N/A	07/05/15	15/06/15	15/06/15	30/06/16
		Réalisé				23/03/15			07/05/15	15/06/15		
2.4	2ème formateur local de conducteurs d'engins de terrassements routiers dans le cadre de la mise en oeuvre du système des chantiers pédagogiques en faveur des PME	Prévu	14,70	CI	A posteriori	26/03/15	N/A	N/A	09/07/15	03/08/15	10/08/15	30/06/16
		Réalisé				26/03/15						
	TOTAL		2 002,92									

Remarques:

- 1 Pour les procédures en cours, une actualisation des dates planifiées a été faite par revue des dates de réalisation des opératic instance. Ces dates sont indiquées par double soulignement.
- 2 Pour les marchés de la CI à revue a posteriori, les dates de soumission des dossiers à l'avis de non objection correspondent à la soumi la revue préalable par le Gouvernement, lorsque le coût estimatif atteint l'équivalent de 50.000.000 FC (soit 53.476 USD), ou se réfère validation par la Commission des marchés (pour les rapports ou les conclusions de négociations) pour les autres.
- 3 Pour les marchés à revue a priori, les dossiers ne seront soumis qu'au seul avis de non objection de l'IDA.

- 4 La dérogation à la méthode de sélection SFQC a été obtenue le 11/12/15 au profit de la méthode QC pour le marché 1.4.
- 5 Pour les procédures de recrutement des Consultants individuels, la date mentionnée dans la colonne Rapport Evaluation technique correspond au rapport de sélection du Consultant individuel.


Theophile NTELA LUNGUMBA
Coordonnateur



Ministère des Infrastructures
Travaux Publics & Reconstruction
Cellule
Infrastructures