

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er Janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2016**

PLAN DE PASSATIO

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES S

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE			
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO
		1	2	3		4	5	6	7
1	Acquisition des équipements additionnels des télécommunications, la mise à jour de réseau à fibre optique et la modernisation de protocole d'internet sur les Axes : (i) : Muanda-Kinshasa, (ii) : Kinshasa-Bandundu, (iii) : Kinshasa-Kasumbalesa,	9.841.691.834,70	FP	-	AOI	Prévisions	19/02/2016	04/03/2016	07/03/2016
					Réalisations				
2					Prévisions				
					Réalisations				
3					Prévisions				
					Réalisations				
4					Prévisions				
					Réalisations				
5					Prévisions				
					Réalisations				
6					Prévisions				
					Réalisations				
Coût Total		9.841.691.834,70							

DES MARCHES

PRE QUALIFICATION

OFFRES	PHASE 2 : EVAL. DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05/04/2016	19/04/2016	03/05/2016	09/05/2016	10/05/2016	24/05/2016	02/06/2016	-	06/06/2016	27/06/2016	

08 FEV 2016

Kinshasa, le

Pour la Personne Responsable


Didier MUSETE
Directeur Général

